



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	300,000.00	63,420.00	236,580.00	ข้อบัญญัติ	0	0	2		
2. แผนงานการศึกษา	18	5,006,700.00	3,128,812.50	1,877,887.50	ข้อบัญญัติ	2	0	16		
3. แผนงานสาธารณสุข	10	8,829,520.00	1,633,259.00	7,196,261.00	ข้อบัญญัติ	5	3	2		
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	4,750,000.00	3,468,720.00	1,281,280.00	ข้อบัญญัติ	2	1	0		
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	4,760,000.00	663,069.50	4,096,930.50	ข้อบัญญัติ	4	4	0		
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	11	3,802,100.00	575,754.00	3,226,346.00	ข้อบัญญัติ	4	7	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม	52	27,448,320.00	9,533,035.00	17,915,285.00		17	15	20		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม	1	50,000.00	-	50,000.00		1	-	-		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	19	8,165,000.00	1,259,855.00	6,905,145.00	ข้อบัญญัติ	11	5	3		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม	19	8,165,000.00	1,259,855.00	6,905,145.00		11	5	3		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	58,950.00	241,050.00	ข้อบัญญัติ	-	1	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม	1	300,000.00	58,950.00	241,050.00		-	1	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	300,000.00	10,430.00	289,570.00	ข้อบัญญัติ	-	1	-		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17	34,585,000.00	24,928,321.25	9,656,678.75	ข้อบัญญัติ	4	8	5		
3. แผนงานงบกลาง	1	8,200,000.00	3,141,599.80	5,058,400.20	ข้อบัญญัติ	-	1	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม	19	43,085,000.00	28,080,351.05	15,004,648.95		4	10	5		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6/ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานเคหะและชุมชน	3	8,240,000.00	5,627,952.00	2,612,048.00	ข้อบัญญัติ	2	1	-		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	1,225,000.00	1,125,000.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		
3. แผนงานการเกษตร	1	150,000.00	140,157.20	9,842.80	ข้อบัญญัติ	-	1	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม	6	9,615,000.00	6,893,109.20	2,721,890.80		3	2	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 7/ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	1,740,000.00	771,795.00	968,205.00	ข้อบัญญัติ	1	4	3		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	8,000,000.00	3,923,694.61	4,076,305.39	ข้อบัญญัติ	-	4	-		
3. แผนงานงบกลาง	2	243,600.00	193,600.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		
ยุทธศาสตร์ที่ 7 รวม	14	9,983,600.00	4,889,089.61	5,094,510.39		2	8	4		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
บัญชีครุภัณฑ์ รวม	2	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		2	-	-		
รวมงบประมาณดำเนินการตามแผนพัฒนา	114	103,646,920.00	50,714,389.86	52,882,530.14		40	41	33		

โครงการที่มีให้บริการสาธารณะ /			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	122	101,107,840.00	47,272,744.27	53,835,095.73	ข้อบัญญัติ	20	65	37		
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	280,000.00	60,320.00	219,680.00	ข้อบัญญัติ	3	2	-		
3. แผนงานการศึกษา	5	2,347,440.00	145,280.00	2,202,160.00	ข้อบัญญัติ	2	3	-		
4. แผนงานสาธารณสุข	14	7,219,480.00	1,568,866.70	5,650,613.30	ข้อบัญญัติ	1	4	9		
5. แผนงานเกษตรและชุมชน	6	191,500.00	18,000.00	173,500.00	ข้อบัญญัติ	0	5	1		
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	22	3,008,700.00	982,692.00	2,026,008.00	ข้อบัญญัติ	5	10	7		
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30	16,835,780.00	5,657,722.38	11,178,057.62	ข้อบัญญัติ	7	11	12		
8. แผนงานงบกลาง	11	12,414,020.00	9,429,125.87	2,984,894.13	ข้อบัญญัติ	4	6	1		
โครงการที่มีให้บริการสาธารณะ รวม	215	143,404,760.00	65,134,751.22	78,270,008.78		42	106	67		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	329	247,051,680.00	115,849,141.08	131,152,538.92		82	147	100		

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2564 นำมาดำเนินการปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรม	4	41,416,000.00	41,311,000.00	105,000.00		-	-	4		
รวม	4	41,416,000.00	41,311,000.00	105,000.00		-	-	4		

โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	19,331,000.00	19,318,000.00	13,000.00		-	-	3		
รวม	3	19,331,000.00	19,318,000.00	13,000.00		-	-	3		

สรุปผลการติดตามและประเมินผล โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00	ข้อบัญญัติ	-	1	1		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	5,500,000.00	5,490,000.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
รวม 2 แผนงาน 3 โครงการ	3	11,500,000.00	10,790,000.00	710,000.00		-	1	2		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานเคหะและชุมชน	4	25,191,000.00	23,002,760.00	2,188,240.00	เงินสะสม/ ข้อบัญญัติ	-	1	3		
รวม 1 แผนงาน 4 โครงการ	4	25,191,000.00	23,002,760.00	2,188,240.00		-	1	3		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	17,018,000.00	16,923,640.00	94,360.00		-	1	4		
รวม 1 แผนงาน 5 โครงการ	5	17,018,000.00	16,923,640.00	94,360.00		-	1	4		

สรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	4,948,000.00	4,926,000.00	22,000.00	ข้อบัญญัติ	-	-	2		
รวม 1 แผนงาน 3 โครงการ	2	4,948,000.00	4,926,000.00	22,000.00		-	-	2		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	9,520,000.00	249,500.00	9,270,500.00	ข้อบัญญัติ	-	1	1		
รวม 1 แผนงาน 2 โครงการ	2	9,520,000.00	249,500.00	9,270,500.00		-	1	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	35	37,482,845.00	36,187,926.00	1,294,919.00	ข้อบัญญัติ	-	-	35		
รวม 1 แผนงาน 35 โครงการ	35	37,482,845.00	36,187,926.00	1,294,919.00		-	-	35		

สรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	616,000.00	0.00	616,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม 1 แผนงาน 1 โครงการ	1	616,000.00	0.00	616,000.00		1	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	3,850,000.00	3,809,074.05	40,925.95	ข้อบัญญัติ	-	-	2		
รวม 1 แผนงาน 2 โครงการ	2	3,850,000.00	3,809,074.05	40,925.95		-	0	2		
รวมงบประมาณ	42	56,416,845.00	45,172,500.05	11,244,344.95		1	1	40		

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานการเกษตร	1	3,240,000.00	3,235,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
รวม 1 แผนงาน 1 โครงการ	1	3,240,000.00	3,235,000.00	5,000.00		-	0	1		
รวมโครงการประจำปี 2564	43	59,656,845.00	48,407,500.05	11,249,344.95		1	1	41		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

โครงการที่ใช้บริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	5,380,000.00	4,597,066.78	782,933.22	ข้อบัญญัติ	-	-	2		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	2,465,000.00	1,738,000.00	727,000.00	ข้อบัญญัติ	-	1	2		
รวม 2 แผนงาน 5 โครงการ	5	7,845,000.00	6,335,066.78	1,509,933.22		0	-	4		
รวมทั้งสิ้น	48	67,501,845.00	54,742,566.83	12,759,278.17		1	1	45		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบภายใน	200,000.00	27,980.00	172,020.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136	น. 87 ข้อ 1	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	เกิดความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	100,000.00	35,440.00	64,560.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136	ปป. 1/64 น. 107 ข้อ 1	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	สามารถป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
รวม 2 รายการ	300,000.00	63,420.00	236,580.00						-	-	2	
2. แผนงานการศึกษา 1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 138	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 93 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	✓	-	-	
2. อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนสมอ โครงการ จ้างเหมาบุคลากรเสริมสร้างการเรียนรู้ของ โรงเรียนวัดดอนสมอ	324,000.00	324,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 3 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
3. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โครงการจ้างบุคลากรเสริมสร้างการเรียนรู้ของ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน	324,000.00	324,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 3 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
4. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบางระจัน โครงการ จ้างเหมาบุคลากรเสริมสร้างการเรียนรู้ของ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน	216,000.00	216,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 140	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 3 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
5. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) โครงการจ้างบุคลากรเสริมสร้างการเรียนรู้ของ โรงเรียนพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง)	108,000.00	108,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 140	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 3 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานการศึกษา												
6. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการจ้างบุคลากรเสริมสร้างการเรียนรู้ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี	324,000.00	324,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 140	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 3 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
7. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) โครงการจ้างบุคลากรเสริมสร้างการเรียนรู้ของ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)	216,000.00	216,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 141	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 3 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
8. อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนสมอ โครงการ ส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้ และบริหารจัดการ	55,400.00	55,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 141	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 5 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
9. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โครงการส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้และ บริหารจัดการ	55,400.00	55,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 141	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 5 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
10. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบางระจัน โครงการพัฒนาห้องกิจกรรมระดับปฐมวัย	35,000.00	35,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 142	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 4 ข้อ 2	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
11. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบางระจัน โครงการส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้และ บริหารจัดการ	27,700.00	27,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 142	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 5 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน
12. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) โครงการส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้และ บริหารจัดการ	55,400.00	55,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 142	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 5 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
2. แผนงานการศึกษา													
13. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการพัฒนาห้องกิจกรรมระดับปฐมวัย	70,000.00	70,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 4 ข้อ 2	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน	
14. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ	55,400.00	55,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 5 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน	
15. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) โครงการพัฒนาห้องกิจกรรม ระดับปฐมวัย	35,000.00	35,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 4 ข้อ 2	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน	
16. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) โครงการส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้และ บริหารจัดการ	55,400.00	55,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 5 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน	
17. โครงการค่ายเยาวชน	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 94 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	✓	-	-		
18. โครงการงานวันเด็กจังหวัดสิงห์บุรี	1,800,000.00	1,172,112.50	627,887.50	ข้อบัญญัติ หน้า 145	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 94 ข้อ 2	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓	ร.ร. ได้รับการอุดหนุน	
รวม 18 รายการ	5,006,700.00	3,128,812.50	1,877,887.50						2	0	16		
3. แผนงานสาธารณสุข													
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสิงห์บุรี	2,000,000.00	288,849.00	1,711,151.00	ข้อบัญญัติ หน้า 151	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 97 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
2. โครงการจัดซื้อและสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลาย	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 152	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 95 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจคัดกรองค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 152	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 100 ข้อ 6	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	✓	-	-		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานสาธารณสุข												
4. โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 153	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 98 ข้อ 4	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
5. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	13,470.00	86,530.00	ข้อบัญญัติ หน้า 154	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 7 ข้อ 2	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 155	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 100 ข้อ 7	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
7. ค่าใช้จ่ายในโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสิงห์บุรี	30,000.00	6,550.00	23,450.00	ข้อบัญญัติ หน้า 155	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 99 ข้อ 5	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีกิจกรรมรณรงค์และ ร่วมต่อต้านยาเสพติด
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ	1,000,000.00	994,870.00	5,130.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 8 ข้อ 3	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
9. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE	329,520.00	329,520.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 6 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	โครงการได้รับการ อุดหนุน
10. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สิงห์บุรี โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล จังหวัดสิงห์บุรี	370,000.00	0.00	370,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158	น. 70 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม 10 รายการ	8,829,520.00	1,633,259.00	7,196,261.00						5	3	2	
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์												
1. ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 159	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 9 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์												
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	3,500,000.00	3,468,720.00	31,280.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 101 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคณพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรี	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 161	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 101 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 3 รายการ	4,750,000.00	3,468,720.00	1,281,280.00						2	1	0	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน อบจ. เคลื่อนที่ สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่"	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 165	น. 73 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
2. ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการระหว่าง อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	210,000.00	0.00	210,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 166	พต. 1/64 น. 5 ข้อ 3	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักเลขานุการ	✓	-	-	
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	265,066.00	234,934.00	ข้อบัญญัติ หน้า 167	น. 76 ข้อ 8	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลฯ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 167	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 104 ข้อ 3	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยเพื่อเป็นผู้นำในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี)	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168	น. 75 ข้อ 5	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สิงห์บุรี	50,000.00	12,935.00	37,065.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 103 ข้อ 2	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักเลขานุการ	-	✓	-	
7. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนด้านสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	500,000.00	130,068.50	369,931.50	ข้อบัญญัติ หน้า 169	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 103 ข้อ 1	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักเลขานุการ	-	✓	-	
8. โครงการจ้างงาน ส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนา รายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือถูกเลิกจ้างงาน	900,000.00	255,000.00	645,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พต. 3/64 น. 3 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 8 รายการ	4,760,000.00	663,069.50	4,096,930.50						4	4	0	
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานห้องปฐมพยาบาล	92,100.00	60,300.00	31,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 171	น. 103 ข้อ 2	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี และสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณ สนามกีฬา	900,000.00	3,434.00	896,566.00	ข้อบัญญัติ หน้า 172	พต/ปป. 1/62 น. 9 ข้อ 1	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. วัสดุการศึกษา	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174	น. 86 ข้อ 1	น.3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่อาคาร อเนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 181	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 14 ข้อ 7	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ ประจำปี 2565	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 182	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 11 ข้อ 2	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
6. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเปตอง อบจ.สิงห์บุรี คัพ ประจำปี 2565	100,000.00	49,150.00	50,850.00	ข้อบัญญัติ หน้า 183	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 12 ข้อ 4	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
7. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ. สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 183	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 11 ข้อ 1	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
8. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565	400,000.00	377,125.00	22,875.00	ข้อบัญญัติ หน้า 184	น. 81 ข้อ 5	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
9. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกสอนเทควันโด และศิลปะป้องกันตัว	30,000.00	27,160.00	2,840.00	ข้อบัญญัติ หน้า 184	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 106 ข้อ 2	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
10. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	50,000.00	44,270.00	5,730.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 105 ข้อ 1	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
11. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย	30,000.00	14,315.00	15,685.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185	น. 83 ข้อ 8	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 11 รายการ	3,802,100.00	575,754.00	3,226,346.00						4	7	0	
รวมทั้งสิ้น 6 แผนงาน 52 รายการ	27,443,320.00	9,533,035.00	17,910,285.00						17	15	20	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับ ชีวิต บวรวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์ และความสุขของประชาชน ของ อบจ.สิงห์บุรี	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 101	น. 89 ข้อ 3	น.7	ค.ศ.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม 1 รายการ	50,000.00	0.00	50,000.00						1	-	-	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 รายการ	50,000.00	0.00	50,000.00						1	0	0	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1. ค่าตอบแทนยู่อาสสมัครเจ้าบ้านอาสา พาเที่ยว	55,000.00	0.00	55,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 171	น. 92 ข้อ 5	น. 4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
2. วัสดุการเกษตร	300,000.00	199,520.00	100,480.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173	น. 98 ข้อ 21	น.5	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ	1,500,000.00	492,345.00	1,007,655.00	ข้อบัญญัติ หน้า 186	น. 90 ข้อ 1	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. จัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน	700,000.00	97,859.00	602,141.00	ข้อบัญญัติ หน้า 186	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 113 ข้อ 4	น.6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	ค่ายบางระจันได้ รับการสดุดี
5. ค่าใช้จ่ายโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ประจำปี 2565	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 187	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 111 ข้อ 1	น.6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษาฯ		-	-	ยกเลิกโครงการ
6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 188	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 112 ข้อ 2	น.6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษาฯ		-	-	ยกเลิกโครงการ
7. อุทยานสงฆ์วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โครงการจัดงานประเพณีไหว้ครูครอบครุ หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ ประจำปี 2565	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 189	น. 95 ข้อ 12	น.6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
8. อุทยานสงฆ์วัฒนธรรมตำบลทองเอน โครงการสืบสานงานประเพณีม่วนขึ้นหมูเฮา ไทย-ลาวแก้ว ทองเอน ประจำปี 2565	80,000.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 189	น. 94 ข้อ 10	น.6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
9. อุทยานสงฆ์วัฒนธรรมตำบลหัวป่า โครงการ งานตามรอยเสด็จ ประพาสต้นพระปิยมหาราช ประจำปี 2565	50,000.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 190	น. 95 ข้อ 11	น.6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	สภาวัฒนธรรมหัวป่า ได้รับการอุดหนุน

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ													สภาวัฒนธรรม อ.ค่ายบางระจัน ได้รับการอุดหนุน
10. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอค่ายบางระจัน โครงการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกถึงวีรชน ชาวบ้านบางระจัน ประจำปี 2565	200,000.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 190	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 112 ข้อ 3	น.6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	-	✓		
11. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เจ้าบ้านอาสาพาเที่ยว ประจำปี 2565	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 191	น. 91 ข้อ 4	น.6	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-		
12. ค่าใช้จ่ายโครงการ อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว ประจำปี 2565	800,000.00	106,770.00	693,230.00	ข้อบัญญัติ หน้า 191	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 16 ข้อ 3	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-		
13. ค่าใช้จ่ายโครงการ อบจ.สิงห์บุรี เดินวิ่ง-มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพประจำปี 2565	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 192	พต/ปป 2/63 น. 51 ข้อ 1	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-		ยกเลิกโครงการ
14. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา "จักรยาน เสือภูเขา อบจ.สิงห์บุรี ประจำปี 2565" .	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 192	น. 84 ข้อ 10	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด		✓	-		
15. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมื่อน่านาอยู่	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 193	น. 93 ข้อ 8		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-		ยกเลิกโครงการ
16. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมเปียนชิพ ประจำปี 2565	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 193	น. 93 ข้อ 8	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-		ยกเลิกโครงการ
17. ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี	2,000,000.00	113,361.00	1,886,639.00	ข้อบัญญัติ หน้า 194	พต 2/64 ปป. 1/64 น. 15 ข้อ 2	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-		
18. ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	80,000.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 194	พต/ปป 2/63 น. 13 ข้อ 1	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
19. ค่าใช้จ่ายโครงการปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 195	น. 92 ข้อ 7	น.4	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม 19 รายการ	8,165,000.00	1,259,855.00	6,905,145.00						11	5	3	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 19 รายการ	8,165,000.00	1,259,855.00	6,905,145.00						11	5	3	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร 1. โครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร	300,000.00	58,950.00	241,050.00	ข้อบัญญัติ หน้า 215	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 20 ข้อ 2	น.5	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 1 รายการ	300,000.00	58,950.00	241,050.00						-	1	-	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 รายการ	300,000.00	58,950.00	241,050.00						-	1	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 1. คำว่าสัตติวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	10,430.00	289,570.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134	น. 129 ข้อ 1	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 1 รายการ	300,000.00	10,430.00	289,570.00						-	1	-	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ"	1,500,000.00	1,136,421.25	363,578.75	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 123 ข้อ 2	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข 32- หมู่ที่ 3 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	4,800,000.00	3,744,000.00	1,056,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 39 ข้อ 52	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลอง ห้วยสลอด สายแยกถนน สท. 4020 - หมู่ที่ 4 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	680,000.00	675,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 207	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 39 ข้อ 51	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้นจำนวน 1 เส้นทาง
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.สิงห์ อ.บางระจัน สายจอมบุญลือ (สายโรงเลื่อย) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	2,800,000.00	2,420,900.00	379,100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 207	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 130 ข้อ 11	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากหน้าวัดห้วยเจริญสุขถึงลานปูน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	2,500,000.00	1,899,000.00	601,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 35 ข้อ 40	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโพรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	2,476,000.00	1,499,000.00	977,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พค. 2/64 ปป. 1/64 น. 40 ข้อ 53	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
โครงการ/รายการ		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
										ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำโจน (เขตสายเอเชีย-คลองบางชัน) หมู่ที่ 3 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี		1,500,000.00	1,495,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 129 ข้อ 10	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้นจำนวน 1 เส้นทาง
8. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี		2,031,000.00	1,970,000.00	61,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 209	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 146 ข้อ 18	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
9. ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน สี่ซ้าย หมู่ที่ 1 ต.จั่วราย เชื่อมต่อกันทางหลวง หมายเลข 32 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี		4,149,000.00	4,145,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 209	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 22 ข้อ 3	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบน คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ต.อินทร์บุรี บ้านดอนแสงจันทร์ เชื่อมต่อดำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี		3,751,000.00	3,169,000.00	582,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 210	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 29 ข้อ 24	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
11. ซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงหมายเลข 32 เชื่อมต่อหนองโสน หมู่ที่ 1 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี		498,000.00	495,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 210	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 24 ข้อ 9	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
12. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5-1 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี		1,155,000.00	1,151,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 211	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 30 ข้อ 26	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี		1,848,000.00	1,129,000.00	719,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 211	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 31 ข้อ 29	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
14. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน บางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 212	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 42 ข้อ 60	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
15. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน สาย สท.ถ. 10027 บ้านวังกา-วังกระจับ-บ้านหอคอย หมู่ที่ 5 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 212	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 42 ข้อ 61	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
16. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน สายทางเข้า หนองสาหร่าย หมู่ที่ 5 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 213	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 41 ข้อ 57	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
17. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานสามชัยบริเวณซอย เย็นจิตร แทนสะพานเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 8 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 213	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 127 ข้อ 8	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 17 รายการ	34,585,000.00	24,928,321.25	9,656,678.75						4	8	5	
3. แผนงานงบกลาง												
1. เงินสำรองจ่าย	8,200,000.00	3,141,599.80	5,058,400.20	ข้อบัญญัติ	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 147 ข้อ 1	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์	-	✓	-	
รวม 1 รายการ	8,200,000.00	3,141,599.80	5,058,400.20						-	1	-	
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน 19 รายการ	43,085,000.00	28,080,351.05	15,004,648.95						4	10	5	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานทะเลและชุมชน													
1. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด สิงห์บุรี	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164	พต. 2/64 ปบ. 1/64 น. 154 ข้อ 1	น.5	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์กรรม พืชและสวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	40,000.00	0.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169	น. 135 ข้อ 1	น.5	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	✓	-	-		
3. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอย นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2565	8,000,000.00	5,627,952.00	2,372,048.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พต. 3/64	น.5	ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
รวม 3 รายการ	8,240,000.00	5,627,952.00	2,612,048.00						2	1	-		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
1. ค่าติดตามประเมินผลและปรับปรุงผังเมือง รวมจังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198	น. 136 ข้อ 1	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-		
2. อุทหนุน ทม.สิงห์บุรี จัดทำโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 214	พต. 2/64 ปบ. 1/64 น. 45 ข้อ 1	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	พื้นที่ ทม.สิงห์บุรี มีท่อระบายน้ำที่ตื้น	
รวม 2 รายการ	1,225,000.00	1,125,000.00	100,000.00						1	-	1		
3. แผนงานการเกษตร													
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ธรรมชาติลำน้ำแม่ลา	150,000.00	140,157.20	9,842.80	ข้อบัญญัติ หน้า 216	พต. 2/64 ปบ. 1/64 น. 148 ข้อ 1	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-		
รวม 1 รายการ	150,000.00	140,157.20	9,842.80						-	1	-		
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน 6 รายการ	9,615,000.00	6,893,109.20	2,721,890.80						3	2	1		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป												
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000.00	474,615.00	525,385.00	ข้อบัญญัติ หน้า 93	น. 141 ข้อ 7	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. ค่าอกรับวารสาร	40,000.00	1,630.00	38,370.00	ข้อบัญญัติ หน้า 95	น. 142 ข้อ 9	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. ค่ารับรอง	200,000.00	83,830.00	116,170.00	ข้อบัญญัติ หน้า 96	น. 140 ข้อ 4	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ เครือข่ายภาครัฐต่อการดำเนินการทุจริต	20,000.00	14,400.00	5,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 97	น. 140 ข้อ 5	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	เกิดจิตสำนึกในการ ปราบปรามและ ป้องกันการทุจริต
5. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อน	120,000.00	4,200.00	115,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 100	พต./ปป. 2/63 น. 32 ข้อ 1	น.5	ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	นักเรียน นักศึกษา มีงานทำช่วงปิดเทอม
6. โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐ ต่อการดำเนินการทุจริต	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 100	น. 140 ข้อ 6	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
7. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ การจัดเวทีประชาคมเพื่อการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.สิงห์บุรี	300,000.00	193,120.00	106,880.00	ข้อบัญญัติ หน้า 120	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 156 ข้อ 2	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	แผนพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษี ธรรมเนียมให้แก่ท้องถิ่น	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 126	น. 139 ข้อ 1	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	✓	-	-	
รวม 8 รายการ	1,740,000.00	771,795.00	968,205.00						1	4	3	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกล	2,500,000.00	1,536,353.99	963,646.01	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พต. 2/64 ปบ. 1/64 น. 157 ข้อ 1	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
2. วัสดุก่อสร้าง	2,500,000.00	879,774.25	1,620,225.75	ข้อบัญญัติ หน้า 200	น. 143 ข้อ 3	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00	341,464.27	658,535.73	ข้อบัญญัติ หน้า 200	น. 143 ข้อ 2	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000.00	1,166,102.10	833,897.90	ข้อบัญญัติ หน้า 201	น. 143 ข้อ 1	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
รวม 4 รายการ	8,000,000.00	3,923,694.61	4,076,305.39						-	4	-	
3. แผนงานงบกลาง												
1. เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย	193,600.00	193,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 219	พต. 2/64 ปบ. 1/64 น. 158 ข้อ.1	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	สมาคม อบจ. ได้รับ การบำรุง
2. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 219	พต. 2/64 ปบ. 1/64 น. 145 ข้อ 2	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 2 รายการ	243,600.00	193,600.00	50,000.00						1	-	1	
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน 14 รายการ	9,983,600.00	4,889,089.61	5,094,510.39						2	8	4	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน												
1. โรงพยาบาลอุกคณา	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135	หน้า 129 ข้อ 1	น.7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 1 รายการ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00						1	-	-	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1 รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาก	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พค 2/64 น. 90	น.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
รวม 1 รายการ	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00						-	1	-	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 2 รายการ	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00						1	1	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	1,400,000.00	774,630.00	625,370.00	ข้อบัญญัติ หน้า 87		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการฯ	-	✓	-	
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	157,500.00	142,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 87		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการฯ	-	✓	-	
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	157,500.00	142,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 88		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการฯ	-	✓	-	
4. เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	900,000.00	499,680.00	400,320.00	ข้อบัญญัติ หน้า 88		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการฯ	-	✓	-	
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5,866,000.00	4,398,840.00	1,467,160.00	ข้อบัญญัติ หน้า 88		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการฯ	-	✓	-	
6. เงินเดือนพนักงาน	22,022,940.00	8,824,643.43	13,198,296.57	ข้อบัญญัติ หน้า 88		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด,สนง. เลขานุการฯ, กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
7. ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน	897,600.00	354,773.89	542,826.11	ข้อบัญญัติ หน้า 89		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
8. ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ อบจ.	40,000.00	0.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 89		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
9. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการ อบจ.	150,000.00	32,427.72	117,572.28	ข้อบัญญัติ หน้า 89		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
10. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	897,600.00	543,870.67	353,729.33	ข้อบัญญัติ หน้า 90		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
11. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ อบจ.	250,000.00	189,090.00	60,910.00	ข้อบัญญัติ หน้า 90		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป											
12. ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้าง ประจำ	30,000.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 90		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
13. เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ อบจ.	30,000.00	6,300.00	23,700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 90		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
14. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อบจ.	27,000,000.00	12,706,924.84	14,293,075.16	ข้อบัญญัติ หน้า 91		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
15. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงานจ้าง อบจ.	1,409,000.00	812,444.53	596,555.47	ข้อบัญญัติ หน้า 91		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
16. ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	14,000.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 91		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
17. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์ แก่ อบท.	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 92		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด, กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 92		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
19. ค่าเบี้ยประชุม	140,000.00	105,125.00	34,875.00	ข้อบัญญัติ หน้า 92		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการฯ	-	✓	-	
20. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	380,000.00	215,060.00	164,940.00	ข้อบัญญัติ หน้า 93		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด,สนง. เลขานุการฯ, กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
21. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	2,530,000.00	1,652,800.00	877,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 93		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
22. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและ สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.	1,500,000.00	655,200.00	844,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 94		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 23. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,090,000.00	379,765.64	710,234.36	ข้อบัญญัติ หน้า 94		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด,สนง. เลขานุการ, กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
24. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	2,828,000.00	1,105,200.00	1,722,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 94		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด,สนง. เลขานุการ, กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
25. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	50,000.00	18,870.00	31,130.00	ข้อบัญญัติ หน้า 94		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
26. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	75,000.00	0.00	75,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 93		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
27. ค่าจ้างเหมาดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการ ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ระบบดิจิทัล	500,000.00	321,321.00	178,679.00	ข้อบัญญัติ หน้า 95		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
28. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	80,000.00	16,000.00	64,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 95		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
29. ค่าทำประกันทรัพย์สิน	400,000.00	850.65	399,149.35	ข้อบัญญัติ หน้า 95		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
30. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและงาน พิธีอื่นๆ	300,000.00	12,650.00	287,350.00	ข้อบัญญัติ หน้า 96		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
31. ค่าเลี้ยงรับรอง	100,000.00	26,750.00	73,250.00	ข้อบัญญัติ หน้า 96		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักงานเลขานุการ	-	✓	-	
32. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี	30,000.00	25,300.00	4,700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 97		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้อง

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
33. โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 98		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
34. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	500,000.00	320,236.00	179,764.00	ข้อบัญญัติ หน้า 98		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
35. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภา อบจ.	350,000.00	1,800.00	348,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 98		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการฯ	-	✓	-	
36. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	30,000.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 99		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
37. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือผู้บริหารท้องถิ่น	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 99		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
38. โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ	80,000.00	18,100.00	61,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 100		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	บุคลากรมีความเข้าใจ งานพัสดุภาครัฐ
39. โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	120,000.00	27,765.00	92,235.00	ข้อบัญญัติ หน้า 101		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	บุคลากรมีความเข้าใจ งานบรรเทาสาธารณภัย
40. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.สิงห์บุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	500,000.00	31,841.00	468,159.00	ข้อบัญญัติ หน้า 101		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
41. เงินค่าชดเชยความเสียหายกรณีละเมิด	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 102		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
42. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน	670,000.00	258,677.00	411,323.00	ข้อบัญญัติ หน้า 102		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด,สนง. เลขานุการฯ, กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
43. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000.00	918,646.71	481,353.29	ข้อบัญญัติ หน้า 102		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
44. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	39,750.00	30,250.00	ข้อบัญญัติ หน้า 102		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
45. วัสดุการเกษตร	50,000.00	1,685.00	48,315.00	ข้อบัญญัติ หน้า 103		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
46. วัสดุอื่น (วัสดุเครื่องบริโภค)	20,000.00	1,731.00	18,269.00	ข้อบัญญัติ หน้า 103		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
47. แก้วสำนักงาน	44,200.00	13,000.00	31,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 103		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด,สนง. เลขานุการ, กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
48. เครื่องทำลายเอกสาร	20,000.00	19,500.00	500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 103		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่ม จำนวน 1 เครื่อง
49. เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย	4,000.00	3,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 104		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่ม จำนวน 1 เครื่อง
50. ชิ้นวางของ	35,200.00	34,000.00	1,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 104		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่ม จำนวน 1 ตัว
51. ชิ้นวางทีวี	5,000.00	5,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 104		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่ม จำนวน 1 ตัว
52. ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง	16,800.00	0.00	16,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 104		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
53. ชุดรับแขก	16,900.00	16,900.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 104		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่ม จำนวน 1 ชุด

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
54. ตู้เหล็กบานเลื่อน	25,200.00	0.00	25,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 105		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
55. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	25,200.00	0.00	25,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 105		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
56. ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิดกระจก	56,000.00	56,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 105		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่ม จำนวน 8 ตู้
57. โต๊ะทำงาน	22,500.00	0.00	22,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 105		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
58. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	12,000.00	12,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 106		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่ม จำนวน 4 โต๊ะ
59. โต๊ะวางทีวี (ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม.)	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 106		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิก
60. โต๊ะวางทีวี (ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 ซม.)	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 106		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิก
61. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	24,000.00	20,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 106		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตัว
62. ส่วนไฟฟ้า แบบไร้สาย	7,500.00	7,500.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 107		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตัว
63. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลำโพงพกพา	43,000.00	0.00	43,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 107		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
64. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	8,900.00	8,900.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 108		ต.ค.64-ก.ย.65	สนง.เลขานุการ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
65. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	13,400.00	13,400.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 108		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
66. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 70 นิ้ว	55,000.00	54,700.00	300.00	ข้อบัญญัติ หน้า 109		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
67. ตู้เย็น	8,500.00	8,490.00	10.00	ข้อบัญญัติ หน้า 109		ต.ค.64-ก.ย.65	สง.เลขานุการ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
68. บันไดอลูมิเนียม	2,500.00	2,400.00	100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 109		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
69. กล้องเว็บแคม (Web Camera)	20,000.00	15,990.00	4,010.00	ข้อบัญญัติ หน้า 110		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
70. กล้องเว็บแคม (Web Camera) พร้อมอุปกรณ์การประชุมทางไกล	95,000.00	0.00	95,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 111		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิก
71. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	204,000.00	204,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 112		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด,สง. เลขานุการ, กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 12 เครื่อง
72. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	22,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 113		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
73. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	90,000.00	90,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 113		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 เครื่อง
74. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	16,000.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 114		ต.ค.64-ก.ย.65	สง.เลขานุการ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
75. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	66,000.00	66,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 114		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด, กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 เครื่อง
76. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 115		ต.ค.64-ก.ย.65	สง.เลขานุการ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
77. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	54,000.00	54,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 115		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด, กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 เครื่อง
78. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	35,600.00	35,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 116		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด, กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 4 เครื่อง
79. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	21,500.00	21,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 116		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 5 เครื่อง
80. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	40,000.00	37,600.00	2,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 117		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด,สนง. เลขานุการ, กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 16 เครื่อง
81. เงินเดือนพนักงาน	5,520,000.00	3,205,308.70	2,314,691.30	ข้อบัญญัติ หน้า 118		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
82. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	1,000,000.00	768,950.00	231,050.00	ข้อบัญญัติ หน้า 118		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
83. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 118		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
84. ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00	34,995.00	15,005.00	ข้อบัญญัติ หน้า 119		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
85. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	216,000.00	117,000.00	99,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 119		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
86. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	70,000.00	20,622.08	49,377.92	ข้อบัญญัติ หน้า 120		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
87. แก้วสำนักงาน	10,400.00	10,400.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 121		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 4 ตัว

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
88. ตู้เก็บเอกสาร	11,000.00	0.00	11,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 121		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
89. โต๊ะทำงาน	14,000.00	14,000.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 121		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ตัว
90. โต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหาร	20,000.00	19,500.00	500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 121		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตัว
91. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000.00	22,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 122		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
92. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	132,000.00	132,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 123		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 6 เครื่อง
93. เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	45,000.00	45,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 124		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 เครื่อง
94. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	15,000.00	14,100.00	900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 124		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 6 เครื่อง
95. เงินเดือนข้าราชการ อบจ.	5,860,000.00	2,440,960.00	3,419,040.00	ข้อบัญญัติ หน้า 125		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
96. เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ ข้าราชการ อบจ.	600,000.00	149,039.03	450,960.97	ข้อบัญญัติ หน้า 125		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
97. เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ	20,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 125		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	✓	-	-	
98. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	80,000.00	24,300.00	55,700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 125		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
99. ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	45,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 125		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
100. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	300,000.00	176,000.00	124,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 125		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
101. ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 126		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	✓	-	-	
102. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	324,000.00	90,000.00	234,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 126		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
103. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	31,200.00	16,000.00	15,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 126		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
104. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน	80,000.00	7,450.00	72,550.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
105. วัสดุสำนักงาน	800,000.00	547,110.00	252,890.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
106. แบบพิมพ์	20,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	✓	-	-	
107. วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	47,420.00	152,580.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
108. วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000.00	537,760.00	162,240.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
109. ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00	1,673,613.22	2,326,386.78	ข้อบัญญัติ หน้า 128		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
110. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300,000.00	119,321.82	180,678.18	ข้อบัญญัติ หน้า 128		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
111. ค่าบริการโทรศัพท์	120,000.00	40,142.54	79,857.46	ข้อบัญญัติ หน้า 128		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
112. ค่าบริการไปรษณีย์	120,000.00	75,436.00	44,564.00	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
113. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000.00	166,686.80	33,313.20	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
114. แก้อื้อสำนักงาน	10,400.00	0.00	10,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
115. โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) พร้อมกระจก	32,000.00	0.00	32,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 130		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
116. ตู้บานเลื่อนกระจก	72,000.00	0.00	72,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 130		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
117. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	85,000.00	85,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 130		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 5 เครื่อง
118. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	17,800.00	17,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 131		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 เครื่อง
119. เงินเดือนพนักงาน	1,100,000.00	145,560.00	954,440.00	ข้อบัญญัติ หน้า 132		ต.ค.64-ก.ย.65	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	✓	-	
120. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 132		ต.ค.64-ก.ย.65	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
121. ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 132		ต.ค.64-ก.ย.65	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
122. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	20,000.00	2,240.00	17,760.00	ข้อบัญญัติ หน้า 133		ต.ค.64-ก.ย.65	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	✓	-	
รวม 122 รายการ	101,107,840.00	47,272,744.27	53,835,095.73					20	65	37	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	6,020.00	43,980.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
2. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	7,500.00	42,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	46,800.00	53,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. วัสดุจรรยา	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
5. เสาวิทยุโพลเด็คไโดโพล 8 สแต็ก พร้อมสาย นำสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	30,000.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิก
รวม 5 รายการ	280,000.00	60,320.00	219,680.00					3	2	-	
3. แผนงานการศึกษา											
1. เงินเดือนพนักงาน	2,089,440.00	133,190.00	1,956,250.00	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	✓	-	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	✓	-	-	
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	✓	-	-	
4. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	108,000.00	9,000.00	99,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 138		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	✓	-	
5. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	3,090.00	46,910.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการศึกษา	-	✓	-	
รวม 5 รายการ	2,347,440.00	145,280.00	2,202,160.00					2	3	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานสาธารณสุข											
1. เงินเดือนข้าราชการ	5,608,880.00	706,787.74	4,902,092.26	ข้อบัญญัติ หน้า 146		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 146		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	130,000.00	25,041.00	104,959.00	ข้อบัญญัติ หน้า 146		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
4. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	1,207,000.00	700,547.96	506,452.04	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
5. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	1,300.00	98,700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
6. แก้อื้อสำนักงาน	13,000.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 5 ตัว
7. เครื่องโทรสาร	18,000.00	10,990.00	7,010.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตัว
8. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	19,400.00	18,000.00	1,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 148		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 หลัง
9. โต๊ะทำงาน	8,000.00	8,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 148		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ตัว
10. โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	13,500.00	13,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 148		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 ตัว
11. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	51,000.00	51,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 149		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 เครื่อง
12. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	4,300.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 149		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานสาธารณสุข											
13. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	8,900.00	8,900.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 150		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
14. เครื่องสำรองไฟ	7,500.00	7,500.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 150		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 เครื่อง
รวม 14 รายการ	7,219,480.00	1,568,866.70	5,650,613.30					1	4	9	
5. แผนงานเคหะชุมชน											
1. เรือ พร้อมเครื่องยนต์	97,000.00	0.00	97,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. ถังควบคุมแรงดันน้ำ	18,500.00	18,000.00	500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ถัง
3. เครื่องปั้มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ	38,000.00	0.00	38,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. เลื่อยโซยนต์	8,000.00	0.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
5. เครื่องอัดอากาศ (ปั้มลม)	20,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
6. หัวตุตตะกอน ชนิดสแตนเลส พร้อมสายตุต ตะกอน	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 6 รายการ	191,500.00	18,000.00	173,500.00					0	5	1	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,000.00	208,440.00	91,560.00	ข้อบัญญัติ หน้า 170		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของครู อาสาพัฒนาการศึกษา	12,000.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 172		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	57,040.00	442,960.00	ข้อบัญญัติ หน้า 172		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. วัสดุสำนักงาน	120,000.00	23,250.00	96,750.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
5. วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	223,012.00	176,988.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600,000.00	151,410.00	448,590.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย (สำหรับนักศึกษา)	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
8. วัสดุอุปกรณ์กีฬา	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	46,240.00	103,760.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
10. แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	30,000.00	30,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 แท่น
11. พัดลมโคม พร้อมติดตั้ง	8,400.00	8,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 ตัว
12. พัดลมชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง	9,000.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 ตัว

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
13. รถเข็นชนิดยกไฮโดรลิกมือโยก	8,500.00	0.00	8,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิก
14. รถเข็นเอนกประสงค์	7,000.00	5,900.00	1,100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 คัน
15. รถจักรยาน	105,000.00	105,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 30 คัน
16. รถโรยทรายแบบนั่งขับ พร้อมบดสนาม	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	✓	-	-	ยกเลิก
17. เครื่องผสมอาหารสัตว์/ปุ๋ย	50,000.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตัว
18. เครื่องย่อยใบไม้	65,000.00	65,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตัว
19. เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์	109,000.00	0.00	109,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 179		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
20. ค่าจัดซื้อเครื่องดูดตะกอนเคลื่อนที่ พร้อมสายดูดตะกอน	52,000.00	0.00	52,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
21. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	18,900.00	0.00	18,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
22. เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	13,900.00	0.00	13,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 22 รายการ	3,008,700.00	982,692.00	2,026,008.00					5	10	7	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. เงินเดือนพนักงาน	6,710,880.00	3,959,622.58	2,751,257.42	ข้อบัญญัติ หน้า 196		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	20,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 196		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000.00	26,160.00	123,840.00	ข้อบัญญัติ หน้า 196		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000.00	130,970.00	19,030.00	ข้อบัญญัติ หน้า 196		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
5. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	1,296,000.00	429,387.00	866,613.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
6. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000.00	16,000.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
7. ค่าจ้างเหมาออกแบบ	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
8. ค่าจ้างเหมาในการจัดงานพิธี รัฐพิธี ประเพณี	200,000.00	57,600.00	142,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
10. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	200,000.00	31,550.00	168,450.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
11. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	425,913.00	1,574,087.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
12. วัสดุงานพิธี รัฐพิธี	150,000.00	31,535.00	118,465.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 13. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	185,012.80	114,987.20	ข้อบัญญัติ หน้า 199		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
14. วัสดุจรรยา	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
15. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,000.00	21,222.00	20,778.00	ข้อบัญญัติ หน้า 201		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
16. โต๊ะทำงาน	14,000.00	13,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 201		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ตัว
17. เก้าอี้สำนักงาน	36,000.00	33,600.00	2,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 12 ตัว
18. ถังบรรจุยาง	941,600.00	0.00	941,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	ยกเลิก
19. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	57,000.00	57,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 6 เครื่อง
20. เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	6,300.00	4,600.00	1,700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
21. เครื่องตัดไฟเบอร์	5,000.00	4,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
22. กล้องระดับแบบดิจิตอล	85,000.00	84,500.00	500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตัว
23. ไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบชัก	8,000.00	7,900.00	100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ชุด
24. ล้อวัดระยะทาง	13,000.00	12,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ชุด

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา											
25. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	90,000.00	90,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 เครื่อง
26. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000.00	20,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
27. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	7,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
28. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	7,500.00	7,050.00	450.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3 เครื่อง
29. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์โครงสร้างขนาดใหญ่รถลาดยาง ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 80-9286	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
30. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 30 รายการ	16,835,780.00	5,657,722.38	11,178,057.62					7	11	12	
8. แผนงานงบกลาง											
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,672,000.00	447,239.00	1,224,761.00	ข้อบัญญัติ หน้า 217		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000.00	33,000.00	67,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 217		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 218		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	✓	-	-	
4. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	330,000.00	274,168.97	55,831.03	ข้อบัญญัติ หน้า 218		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปี 2565

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
8. แผนงานงบกลาง											
5. เงินบำเหน็จรายเดือน	2,400,000.00	1,738,440.90	661,559.10	ข้อบัญญัติ หน้า 219		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
6. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	5,802,480.00	5,802,480.00	0	ข้อบัญญัติ หน้า 220		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	✓	-	
7. เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	709,540.00	707,885.00	1,655.00	ข้อบัญญัติ หน้า 220		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ประกันสังคม ได้รับเงินสมทบ
8. ทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 220		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
9. ทุนศึกษาปริญญาโท	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 221		ต.ค.64-ก.ย.65	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
10. เงินช่วยเหลือ	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 221		ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	✓	-	-	
11. ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง สิงห์บุรี	900,000.00	425,912.00	474,088.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่		ต.ค.64-ก.ย.65	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
รวม 11 รายการ	12,414,020.00	9,429,125.87	2,984,894.13					4	6	1	
รวมทั้งสิ้น 8 แผนงาน 215 รายการ	143,404,760.00	65,134,751.22	78,270,008.78					42	106	37	

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. โครงการปรับปรุงถนนสาย สท.ถ.10025 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลำแม่ลาฯ ต.บางกระบือ อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	26,040,000.00	26,040,000.00	0.00			ต.ค.64-ก.ย.65		-	-	✓	
2. ปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัย ตลาดย้อนยุคบ้านระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	2,416,000.00	2,416,000.00	0.00			ต.ค.64-ก.ย.65		-	-	✓	
3. ปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเที่ยวภายใน อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ม.8 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	10,626,000.00	10,521,000.00	105,000.00			ต.ค.64-ก.ย.65		-	-	✓	
4. โครงการปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดพิภพทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	2,334,000.00	2,334,000.00	0.00			ต.ค.64-ก.ย.65		-	-	✓	
รวม 4 โครงการ	41,416,000.00	41,311,000.00	105,000.00					-	-	4	

โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2565	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10004 หมู่ที่ 6 ต.บ้านจำ - หมู่ที่ 4 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	5,851,000.00	5,848,000.00	3,000.00	อุดหนุน เฉพาะกิจ		ต.ค.64-ก.ย.65		-	-	✓	
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10014 บ้านวิหารขาว - บ้านจักรสีห์ ต.วิหารขาว - ต.จักรสีห์ อ.ท่าช้าง - อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	3,561,000.00	3,555,000.00	6,000.00	อุดหนุน เฉพาะกิจ		ต.ค.64-ก.ย.65		-	-	✓	
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10003 บ้านทองเอน - บ้านเข้าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	9,919,000.00	9,915,000.00	4,000.00	อุดหนุน เฉพาะกิจ		ต.ค.64-ก.ย.65		-	-	✓	
รวม 3 โครงการ	19,331,000.00	19,318,000.00	13,000.00					-	-	3	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565/

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2562	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
1. ปรับปรุงจัดทำนันทนาการภายในอาคารศาลากลางหลังเดิม	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 124	พ./ป ค.2/2561 หน้า 12 ข้อ 7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓ ✗	-	
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ร.ศ.130	960,000.00	833,000.00	127,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ./ป ค.2/2563	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	ระบบไฟฟ้า ได้รับการปรับปรุง
รวม 2 รายการ	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00					-	1	1	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				ตั้งจ่าย							
1. จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิค	5,500,000.00	5,490,000.00	10,000.00	รายการใหม่		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน
รวม 1 รายการ	5,500,000.00	5,490,000.00	10,000.00					-	-	1	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 3 รายการ	11,500,000.00	10,790,000.00	710,000.00					-	1	2	

นาง พจ

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2563	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานเคหะและชุมชน											
1. ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนสายทางที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ	14,887,000.00	14,795,000.00	92,000.00	เงินสะสม		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัย
2. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ต.โพส้งโ อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมถนนทางหลวง 3454	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185	หน้า 144 ข้อ 25	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	รอนนรักษ์ อนุญาต
3. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 10 ต.บ้านไผ่ขวาง ถึงมะขามโพรง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี	1,217,000.00	1,012,760.00	204,240.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซม
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหม้อแกง (ฝั่งใต้)	7,200,000.00	7,195,000.00	5,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่		ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	หนองหม้อแกง ได้รับการปรับปรุง
รวม 4 รายการ	25,191,000.00	23,002,760.00	2,188,240.00					-	1	3	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 4 โครงการ	25,191,000.00	23,002,760.00	2,188,240.00					-	1	3	

ติดตามและประเมินผลโครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2563	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ หน้าศาลากลาง ร.ศ.130	11,400,000.00	11,398,000.00	2,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
2. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	1,000,000.00	959,000.00	41,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 132			กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน
3. จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลดับเบิลแค็บ จำนวน 2 คัน	1,430,000.00	1,380,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175			กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 คัน
4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนถ้ายโอน	1,900,000.00	1,898,640.00	1,360.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177			กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย
5. จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 111			กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน
รวม 5 โครงการ	17,018,000.00	16,923,640.00	94,360.00					-	1	4	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 5 โครงการ	17,018,000.00	16,923,640.00	94,360.00					-	1	4	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาระดับอำเภอ ภายในโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,998,000.00	1,979,000.00	19,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64 หน้า 13 ข้อ 6	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	ร.ร.มีสนามกีฬา ที่เป็นมาตรฐาน
2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	450,000.00	449,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 170	พ./ป. ค.2/63 หน้า 10 ข้อ 2	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีลานอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรม
รวม 2 รายการ	4,948,000.00	4,926,000.00	22,000.00					-	-	2	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ.130	9,270,000.00	0.00	9,270,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 179	หน้า 55 ข้อ 3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. โครงการก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ราชการ แนะนำ เส้นทางสำหรับประชาชนที่มาติดต่อ ราชการหรือรับบริการ	250,000.00	249,500.00	500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับ ความสะดวก
รวม 2 รายการ	9,520,000.00	249,500.00	9,270,500.00					-	1	1	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท 32- บ้านบางสำราญ หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต 7,480.00 เมตร	1,371,000.00	1,370,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พ.บ. ค.2/63 หน้า 56 ข้อ 1	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดโพธิ์ไธ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ไธ เชื่อมต่อ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,460.00 ตารางเมตร	3,191,000.00	3,190,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พ.บ. ค.2/63 หน้า 64 ข้อ 9	ต.ค.64-ก.ย.65	กองคลัง	-	-	✓	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้นทาง
3. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตสายจักรสีห์-พิบูลทอง ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ช่วงที่ 1 ขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7,700.00 ตารางเมตร	3,202,000.00	3,200,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พ.บ. ค.1/2562 หน้า 20 ข้อ 1	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สท. 4020 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	976,000.00	910,000.00	66,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64 น. 135 ข้อ 17.2	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ต.ม่วงหมุ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ แยกทางหลวงหมายเลข 32 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	888,000.00	870,000.00	18,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64 น. 135 ข้อ 17.3	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	616,000.00	613,226.00	2,774.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64 น. 136 ข้อ 17.4	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 3030 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,610.00 ตารางเมตร	1,155,000.00	1,150,000.00	5,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 137 ข้อ 17.6	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ต.บางมัญ เชื่อมเขตติดต่อ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,336.00 ตร.ม.	711,300.00	634,000.00	77,300.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 136 ข้อ 17.5	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง อบต.หัวไผ่ หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 415.00 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,075.00 ตารางเมตร	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 137 ข้อ 17.7	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร	660,000.00	653,500.00	6,500.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 142 ข้อ 17.14	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร	656,000.00	654,200.00	1,800.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 143 ข้อ 17.16	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร	358,000.00	357,000.00	1,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 142 ข้อ 17.15	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ต.จันทรา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร	1,049,000.00	1,048,000.00	1,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 144 ข้อ 17.18	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 แยกสะพาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถึงโรงเรียน รัชดาภิเษก ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	804,000.00	804,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 138 ข้อ 17.8	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
15. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 11 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร	446,000.00	445,000.00	1,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 138 ข้อ 17.18	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
16. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5-6-7 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	483,000.00	480,000.00	3,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 146 ข้อ 17.23	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 2 เส้นคันคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,540.00ตารางเมตร	668,000.00	667,000.00	1,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 139 ข้อ 17.10	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
18. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียน วัดอัมพวัน หมู่ที่ 5 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	552,000.00	550,000.00	2,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 138 ข้อ 17.9	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
19. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.ไม้ดัด เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3032 อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร	456,000.00	455,000.00	1,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 139 ข้อ 17.10	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายจราจร บริเวณ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.สระแจง เชื่อม ทางหลวงชนบท ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	937,000.00	-	937,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 146 ข้อ 17.24	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง
21. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร	455,000.00	454,000.00	1,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 140 ข้อ 17.11	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
22. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต.แม่ลา เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	695,000.00	693,000.00	2,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 140 ข้อ 17.12	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
23. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	440,000.00	440,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 144 ข้อ 17.20	ต.ศ.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 3-5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	699,000.00	696,600.00	2,400.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64 น. 145 ข้อ 17.22	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
25. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ถนนสาย 3032 อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร	626,000.00	621,400.00	4,600.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64 น. 141 ข้อ 17.21	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
26. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ทางเข้าวัดเสาชิงหิน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร	1,234,000.00	1,232,000.00	2,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64 น. 141 ข้อ 17.14	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
27. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร	615,000.00	613,000.00	2,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64 น. 141 ข้อ 17.13	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28. โครงการปรับปรุงสี่แยกโดยติดตั้งไฟ สัญญาณจราจรสายทางหลวง 3275 ทางเข้า ตลาดอินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,230,000.00	1,225,000.00	5,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 น. 43 ข้อ 63	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย
29.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	400,000.00	396,000.00	4,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง			✓	
30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อนุสาวรีย์ปู่ดอก เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3032 หมู่ที่ 6 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	456,000.00	456,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205	ก. ศ. 3/63 หน้า 6 ข้อ 5	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้นทาง
31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คันบึงทองเลื่อนหมู่ที่ 11 ต.บางระจัน เชื่อมต่อ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205	พ./ป. ศ.1/2563 หน้า 11 ข้อ 16	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้นทาง
32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางบ้านพักทัน-บ้านโพธิ์หอม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ถึงเขตติดต่อ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 850.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร	1,311,000.00	1,290,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พ./ป. ศ.2/63 หน้า 19 ข้อ 6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้นทาง

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 33. ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายหลัง โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวหาการเชื่อมต่อถนนทางหลวง 3030 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พ./ป. ค.2/63 หน้า 61 ข้อ 6	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้นทาง
34. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตสาย หมู่ที่ 3 ต.โคกทราย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,420.00 ม. คิดเป็นพื้นที่พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,680.00 ตารางเมตร	1,493,545.00	1,490,000.00	3,545.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พ./ป. ค.2/63 หน้า 63 ข้อ 8	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
35. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.ประศุก จากประตูระบายน้ำ เชื่อมต่อ ต.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,030.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,150.00 ตารางเมตร	3,299,000.00	3,180,000.00	119,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พ./ป. ค.2/63 หน้า 24 ข้อ 18	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม
รวม 35 รายการ	37,482,845.00	36,187,926.00	1,294,919.00					-	-	35	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.โครงการวางท่อลอดถนน โดยวิธีการเจาะดิน ท่อลอด ถนนทางหลวงหมายเลข 3454 หมู่ที่ 1 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	616,000.00	0.00	616,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ศ.2/64 ป. ศ.1/64 หน้า 151 ข้อ 7	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	รออนุญาต
รวม 1 รายการ	616,000.00	0.00	616,000.00					1	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก (แฟลต) อบจ.สิงห์บุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	250,000.00	222,074.05	27,925.95	ข้อบัญญัติ หน้า 128	พ/ป. ศ.2/63 หน้า 32 ข้อ 2	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	แฟลตได้รับ การต่อเติมดัดแปลง
2. ค่าต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ.สิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	3,600,000.00	3,587,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 128	พ/ป. ศ.2/63 หน้า 33 ข้อ 3	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	อาคารสำนักงาน ได้รับการต่อเติม
รวม 2 รายการ	3,850,000.00	3,809,074.05	40,925.95					-	-	2	
รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน 42 รายการ	56,416,845.00	45,172,500.05	11,244,344.95					1	1	40	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร 1. จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	3,240,000.00	3,235,000.00	5,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป. ค.1/64	ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีระบบสูบน้ำ Solar Cell ช่วยเหลือ ประชาชน
รวม 1 รายการ	3,240,000.00	3,235,000.00	5,000.00					-	-	1	
รวมจำนวน 43 รายการ	59,656,845.00	48,407,500.05	11,249,344.95					1	1	41	

ติดตามและประเมินผลไม่ใช้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ ประจำปี 2564	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	5,000,000.00	4,217,066.78	782,933.22	ข้อบัญญัติ หน้า 109		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	บุคลากรได้รับ ค่าตอบแทน
2. ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก อาศัยข้าราชการ เลขที่ 49/15 หมู่ที่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	380,000.00	380,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 118		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	บ้านพักได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซม
รวม 2 รายการ	5,380,000.00	4,597,066.78	782,933.22					-	-	2	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. โครงการปรับปรุงลานจอดรถสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	250,000.00	248,000.00	2,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่		ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ. มีลาน จอดรถเพิ่มขึ้น
2. จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	715,000.00	0.00	715,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 186		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	✓	-	
3. จัดซื้อรถตัดหญ้าไถ่ทาง พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ (ด้านท้ายรถ) และชุดใบมีดตัดดิน (ด้านหน้า) พร้อมใบมีด เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,500,000.00	1,490,000.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 186		ต.ค.64-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	✓	มีรถคันเพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน
รวม 3 รายการ	2,465,000.00	1,738,000.00	727,000.00					-	-	2	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 5 รายการ	7,845,000.00	6,335,066.78	1,509,933.22					-	-	4	