



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมิน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สิงห์บุรี
โทร ๐๓๖-๖๙๙๓๘๘ ต่อ ๔๐๒

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมถึงกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี และเป็นไปตามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล	๑
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒
๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)	๒
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒
๒.๓ กลยุทธ์	๒-๔
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน	๕
๓.๑ จำนวนแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ที่นำมาดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๕-๖
๓.๒ จำนวนโครงการ/งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๗
๓.๓ บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๘-๒๙
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐
ส่วนที่ ๕ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	๓๑
ส่วนที่ ๖ สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๓๒

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงาน และแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) “สิ่งบุรี คนดี เมืองน่าอยู่”

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีตระหนัก และเห็นความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการและเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงถูกกำหนดให้มีเนื้อหาและทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกรอบแห่งอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกลไกกำหนดทิศทาง จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

๒.๓ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
๒. สนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ
๓. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
๔. สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๕. สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและปลอดภัย
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ำ
๒. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
๓. ส่งเสริมการทำการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและองค์ความรู้แก่เกษตรกร
๕. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในด้านการเกษตร
๖. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

๑. พัฒนาศถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างเป็นระบบ
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
๓. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
๔. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
๖. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและป้ายประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ

๑. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ชุมชนพึ่งตนเอง”
๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
๓. จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน
๔. ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ
๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

๑. จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคม/บำรุงรักษาถนน ตามภารกิจถ่ายโอน
๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน
๓. จัดให้มี/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตร และแก้ปัญหาภัยแล้ง
๖. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคในชุมชนอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมและผังชุมชนตามภารกิจถ่ายโอน
๒. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
๓. จัดทำแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย
๔. การบริการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
๕. อนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น
สวนสุขภาพ
- ๗. พื้นฟูทรัพยากรดิน การพังทลายของดิน และป่าชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

- ๑. พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๒. พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
- ๓. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
- ๔. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ อปท. องค์กรเอกชน
ประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๕. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน


๓.๑ จำนวนแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นำมาดำเนินการในปี ๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๗๐,๐๐๐
	- แผนงานการศึกษา	๙	๕,๑๙๖,๗๕๐
	- แผนงานสาธารณสุข	๑๖	๑๗,๑๘๖,๙๐๐
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๓,๙๒๙,๐๐๐
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๘,๑๑๗,๑๐๐
	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๙๘๐,๐๐๐
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๓,๖๕๘,๐๐๐
	รวม	๔๕	๓๙,๑๓๗,๗๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร	- แผนงานการเกษตร	๑๙	๒,๘๐๐,๐๐๐
	รวม	๑๙	๒,๘๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๖	๔,๓๒๕,๕๐๐
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๕,๒๙๕,๐๐๐
	รวม	๒๓	๙,๖๒๐,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๔๐,๐๐๐
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๔๙๔,๐๐๐
	รวม	๒	๗๓๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๙	๖๓,๒๒๓,๑๐๐
	รวม	๕๙	๖๓,๒๒๓,๑๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑๑,๕๐๐,๐๐๐
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๔๐,๐๐๐
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑๖๗,๐๐๐
	- แผนงานการเกษตร	๑	๑๘๔,๕๐๐
	รวม	๗	๑๑,๘๘๑,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๘๓๓,๐๐๐
	รวม	๒	๘๓๓,๐๐๐
บัญชีครุภัณฑ์	- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๔๕๓,๐๐๐
	- แผนงานการศึกษา	๔	๒๗๕,๕๐๐
	- แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๑,๘๔๐,๐๐๐
	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๓,๖๕๗,๒๐๐
	- แผนงานการเกษตร	๓	๑๖๙,๐๐๐
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓๓๐,๐๐๐
	รวม	๒๙	๖,๗๒๔,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๘๖	๑๓๔,๙๖๔,๕๕๐


แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำแนกตามยุทธศาสตร์



๓.๒ จำนวนโครงการ/งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
แยกเป็นจำนวนยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๔๕	๓๙,๑๓๗,๗๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร	๑๙	๒,๘๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	๒๓	๙,๖๒๐,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๗๓๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	๕๙	๖๓,๒๒๓,๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑๑,๘๙๑,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	๒	๘๓๓,๐๐๐
บัญชีครุภัณฑ์	๒๙	๖,๗๒๔,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘๖	๑๓๔,๙๖๔,๕๕๐

แผนภูมิแสดงงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกตามยุทธศาสตร์



๓.๓ บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของ อบจ.สิงห์บุรี	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๑๐.๐๐	๓๕,๙๙๐.๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานป้องกัน
๒. แผนงานการศึกษา ๒. โครงการค่ายเยาวชน รู้รักสามัคคี สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๖๑๕.๐๐	๒๔๑,๓๘๕.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความรักชาติ และสามัคคี
๓. โครงการงานวันเด็กจังหวัดสิงห์บุรี	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๑๘๔.๓๘	๑๗,๘๑๕.๖๒	๑๐-๑๑ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	เด็ก เยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการส่งเสริม
๔. อุดหนุนเทศบาลตำบลอินทร์บุรี โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนา
๕. อุดหนุน อบต.คอทราย โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนา
๖. อุดหนุนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณในการพัฒนา
๗. อุดหนุนโรงเรียนอินทร์บุรี โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณในการพัฒนา
๘. อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีด้าน สารสนเทศ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณในการพัฒนา
๙. อุดหนุนมัสยิด ยามิอุซซุนนะฮ์ โครงการอบรม ค่ายเยาวชนแห่งสัจธรรมมัสยิดสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี	๖๙,๗๕๐.๐๐	๖๙,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	เยาวชนทุกศาสนาได้รับการ สนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน
๑๐. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการ ช่วยเหลือและแบ่งเบาผู้ปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓. แผนงานสาธารณสุข									
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	รพ.สต.ในสังกัด อบจ.สท. ได้รับงบ ประมาณสนับสนุน
๑๒. โครงการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย	๓,๘๑๖,๐๐๐.๐๐	๓,๘๑๔,๓๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	ต.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้รับการป้องกันโรคที่ ติดต่อโดยพาหะยุงลาย
๑๓. โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติด	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๙๓๕.๐๐	๖๕.๐๐	ต.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวัสดุเพียงพอ ในการตรวจคัดกรองยาเสพติด
๑๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	๑๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๑๗,๗๕๘.๐๐	๑,๔๔๒.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและรู้สึก ถึงการมีคุณค่าในตนเอง
๑๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ ในวันรุ่นจังหวัดสิงห์บุรี	๓๓,๕๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๓๐ มี.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น
๑๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๘๐๐.๐๐	๓๖๒,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
๑๗. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๗๒๑.๐๐	๑๑๗,๒๗๙.๐๐	๑๘-สิ.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้รับการ พัฒนา
๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในการรับ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๔๐๐.๐๐	๓๘,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	หน่วยงานถ่ายโอนมีศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น ในการให้บริการประชาชน
๑๙. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัด สิงห์บุรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑๕,๑๕๐.๐๐	๒๖-มี.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการสนับสนุน ในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติด
๒๐. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับ ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๔๐๐.๐๐	๓๒๐,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนใน จ.สิงห์บุรี ได้รับการ ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น
๒๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้รับการป้องกันโรคติดต่อ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓. แผนงานสาธารณสุข									
๒๒. โครงการตรวจสุขภาพเพื่อส่งเสริมและ ป้องกันโรคให้กับประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี	๕๐๐,๒๐๐.๐๐	๓๗๔,๑๑๔.๐๐	๑๒๖,๐๘๖.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		-	✓	ไม่มี	ประชาชนใน จ.สิงห์บุรี ได้รับการ ป้องกันโรค
๒๓. โครงการสร้าง ตม แข็งแรง สุขภาพดี ต้นแบบ จังหวัดสิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๓-มี.ย.-๖๘		-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง และเป็น ต้นแบบให้กับผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ
๒๔. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดภาวะคลอตก่อนกำหนด อบจ.สิงห์บุรี	๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๙,๓๕๕.๙๔	๒,๖๔๔.๐๖	๑๕-พ.ค.-๖๘		-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม สุขภาพ ลดภาวะการคลอตก่อนกำหนด
๒๕. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสิงห์บุรี	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๖๘,๒๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	๖-๒๐ พ.ค. ๖๘		-	✓	ไม่มี	อสม. มีศักยภาพเพียงพอในการ ดูแลประชาชนในเบื้องต้น
๒๖. อุทหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓-มี.ค.-๖๘		-	✓	ไม่มี	ส่วนราชการได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม ผู้ติดเชื้อ HIV
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๒๗. โครงการช่วยเหลือคนพิการด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๓,๙๒๙,๐๐๐.๐๐	๓,๙๒๗,๓๑๐.๐๐	๑,๖๙๐.๐๐	๓๑ มี.ค.-๘ มี.ย. ๖๘		-	✓	ไม่มี	ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ในการดำรงชีวิต
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๒๘. ค่าบริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มตาม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi)	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
๒๙. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๑๖,๑๗๕.๐๐	๗๘๓,๘๒๕.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพ
๓๐. โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยเพื่อ เป็นผู้นำในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๑,๘๐๗.๐๐	๕๘,๑๙๓.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมจนสามารถ เป็นผู้นำในชุมชน
๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความ เข้มแข็งของกลุ่มสตรีจังหวัดสิงห์บุรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๒๐-ส.ค.-๖๘		-	✓	ไม่มี	กลุ่มสตรี ใน จ.สิงห์บุรี ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๓๒. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๗๗,๑๐๐.๐๐	๒๗,๐๑๖.๐๐	๕๐,๐๘๔.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีศูนย์การเรียนรู้สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓๓. โครงการสภา อบจ.สิงห์บุรี สัญจรพบ ประชาชน	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๔๐๐.๐๐	๑๗๔,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้พบปะกับคณะผู้บริหาร ในพื้นที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหา
๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
๓๔. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้อง ปฐมพยาบาล	๙๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๓๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับให้ บริการประชาชน
๓๕. โครงการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๙๐.๐๐	๕๐,๐๑๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
๓๖. โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๙๕๒.๐๐	๗๓,๐๔๘.๐๐	๑๙-๒๐ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
๓๗. โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๗,๓๙๑.๐๐	๒,๖๐๙.๐๐	๑๒-๒๐ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
๓๘. โครงการฝึกสอนกีฬาเทควันโด และศิลปะ ป้องกันตัว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๒-๒๓ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
๓๙. โครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๑๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๑๐-๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
๔๐. โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๔๑. โครงการก่อสร้างโรงประกอบอาหารภายใน อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๒. โครงการก่อสร้างป้ายกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๔๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ผาครอบคลอง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๔. โครงการปรับปรุงลานจอดรถบริเวณ แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๕. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์บริเวณภายใน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รวมทั้งสิ้น ๗ แผนงาน ๔๕ โครงการ	๓๙,๑๓๗,๗๕๐.๐๐	๒๙,๐๖๔,๕๗๔.๓๒	๑๐,๐๗๓,๑๗๕.๖๘		๑	๕	๓๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการเกษตร									
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่เกษตรกร ที่ยั่งยืน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
๒. อุดหนุน อบต.จั่วราย โครงการแก้ไขปัญห ความยากจนตำบลจั่วราย (ด้านการเกษตร)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒-ธ.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๓. อุดหนุน ทต.ทับยา โครงการส่งเสริมและ แก้ไขปัญหการประกอบอาชีพของเกษตรกร เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙-พ.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๔. อุดหนุน อบต.จักรสีห์ โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการเกษตร									
๕. อุดหนุน อบต.ชินน้ำราย โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ ข้าวปลูกและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อบต.ชินน้ำราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒-ธ.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๖. อุดหนุน อบต.ทองเอน โครงการส่งเสริมและ แก้ไขปัญหการประกอบอาชีพของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐-พ.ย.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๗. อุดหนุน อบต.ท่างาม โครงการส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕-มี.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๘. อุดหนุน อบต.น้ำตาล โครงการส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔-ธ.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๙. อุดหนุน อบต.บางมัญ โครงการส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖-ธ.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๑๐. อุดหนุน อบต.พระงาม โครงการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรร ตำบลพระงาม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
๑๑. อุดหนุน อบต.โพกรวม โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ตำบลโพกรวม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖-ธ.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๑๒. อุดหนุน อบต.โพทะเล โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริม การเกษตรของเกษตรกร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐-ธ.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๑๓. อุดหนุน อบต.โพธิ์ชัย โครงการส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรตำบลโพธิ์ชัย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒-พ.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร
๑๔. อุดหนุน อบต.โพธิ์จักษ์ โครงการส่งเสริมและ แก้ไขปัญหการประกอบอาชีพของเกษตรกร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐-พ.ย.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการเกษตร									
๑๕. อุดหนุน อบต.โพสังโฆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อบต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑-มี.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตร
๑๖. อุดหนุน อบต.วิหารขาว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑-ต.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตร
๑๗. อุดหนุน อบต.ห้วยชัน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตการประกอบอาชีพของเกษตรกร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗-มี.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตร
๑๘. อุดหนุน อบต.หัวไผ่ โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรตำบลหัวไผ่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔-เม.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตร
๑๙. อุดหนุน อบต.โรงช้าง โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร อบต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
รวมทั้งสิ้น ๑ แผนงาน ๑๙ โครงการ	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐		๔	๐	๑๕		

๑
ค.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
๑. ค่าตอบแทนยุวอาสาสมัครเจ้าบ้านอาสาพาเที่ยว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	เยาวชนมีแรงจูงใจในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว
๒. โครงการแข่งขันขกมวย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๖๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๒๔-พ.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มวยไทยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	งานเฉลิมได้รับการจัดอย่าง สมพระเกียรติ
๔. โครงการอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๗๓๑,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๑๕๙.๐๐	๑๕๑,๘๔๑.๐๐	๒ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	วัฒนธรรมไทยได้รับการส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
๕. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๓๓๐.๐๐	๒,๖๗๐.๐๐	๑๔-๑๕ พ.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ประเพณีไทยได้รับการส่งเสริมและ สืบสานต่อไป
๖. โครงการเทศกาลกินเจ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑-๒๙ ต.ค. ๖๗			✓	ไม่มี	ประเพณีในจ.สิงห์บุรี ได้รับการ ส่งเสริม
๗. โครงการประเพณีบวงสรวงและสมโภชศาล หลักเมือง	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙-เม.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ประเพณีในจ.สิงห์บุรี ได้รับการ ส่งเสริม
๘. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โครงการจัดงานประเพณีไหว้ครูครอบครุหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	หน่วยงานราชการได้รับการ สนับสนุนงบประมาณในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
๙. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลทองเอน โครงการ สืบสานประเพณีม่วนขึ้นหมูเฮา ไทย-ลาวแจ้ว ทองเอน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘-ก.พ.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	หน่วยงานราชการได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ
๑๐. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวป่า โครงการงาน ตามรอยเสด็จประพาสต้นพระปิยะมหาราช	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	หน่วยงานราชการได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ
๑๑. โครงการอบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๘๘๑.๐๐	๑๖,๑๑๙.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	จ.สิงห์บุรีได้รับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
๑๒. โครงการแข่งขันกีฬาถินวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๕,๗๗๕.๓๒	๙๔,๒๒๔.๖๘	๓๑-ส.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	จ.สิงห์บุรีได้รับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
๑๓. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๕๐๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	จ.สิงห์บุรีได้รับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
๑๔. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบ้านอาสา พาเที่ยว	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๑๙๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	๒๑-๒๒ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไป เผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๕. โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนคนท้องถิ่น	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
๑๖. อุดหนุนจังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้าง มณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิ์ทศมราชปิตร"	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘-มี.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	วัฒนธรรมไทยได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน
๑๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๘. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานแม่ลา มหาราชานุสรณ์	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๙. โครงการปรับปรุงสวนจัดแสดงอาคารศูนย์เรียนรู้ ประวัติศาสตร์น้ำจืดอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานด้านหลัง เรือนรับรองภายในวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ภายในวัดโพธิ์เก้าต้น โดยการปรับปรุงผิวแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ถนนขุนสรรค์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๓. โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ริมถนนสาย เอเชีย ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รวมทั้งสิ้น ๒ แผนงาน ๒๓ โครงการ	๕,๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐		๑	๗	๑๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพ ของชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐-ก.ย.-๖๘		-	✓	ไม่มี	ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ชุมชนตลาด ๑๐๐ ปี โดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รวมทั้งสิ้น ๒ แผนงาน ๒ โครงการ	๗๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๗๑๒,๐๐๐.๐๐		๐	๑	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. โครงการหลังฝนถนเรียบ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๑,๖๑๐.๑๐	๘๗๘,๓๘๙.๙๐	ต.ค.-๖๗-ก.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	อปท.ในจังหวัดสิงห์บุรีได้รับการ สนับสนุนเครื่องจักร แก๊ซปัญหา
๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณหมู่ที่ ๑-๕ ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินโดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๖ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามวัดสละบาป หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๑,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคันคลองชลประทาน คลองส่ง ๑ ซ้ายฝั่งขวา หมู่ที่ ๑ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๓๐ อ.เมืองสิงห์บุรี เชื่อมต่อเขต ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๘,๘๐๑,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคันคลองชลประทาน สี่ซ้ายฝั่งตะวันตก (ช่วงที่ ๒) ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานหมู่ที่ ๑ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าโรงเรียนใจเพียร วิทยานุสรณ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ (หมอประเจ็ด) หมู่ที่ ๖ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงวังกระจับ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒-๓ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุงให้ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย จำนวน ๑ สายทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๓ สห.ถ.๖๐๐๐๑ บริเวณหมู่ที่ ๓-๖ ต.สิงห์บุรี และหมู่ที่ ๑-๗ ต.โพธิ์ไก่อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔,๕๒๓,๒๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุงให้ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย จำนวน ๑ สายทาง
๑๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๗ ต.อินทร์บุรี เชื่อมหมู่ที่ ๑ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๘	-		✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุงให้ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย จำนวน ๑ สายทาง
๑๓. โครงการปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงรูป หมู่ที่ ๑ ต.บางกระบือ เชื่อมต่อถนน ทางหลวง ๓๐๓๐ หมู่ที่ ๑๐ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๖๗,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๑๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	เป็นโครงการสมทบเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ.สท. แต่งบประมาณก่อสร้าง เพียงพอจึงไม่สมทบ	ไม่ดำเนินโครงการ
๑๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงพยาบาล พรหมบุรี เชื่อมต่อถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านเก่า ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๕. โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ต.บางมัญ เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๕ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๑,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.น้ำตาล เชื่อมต่อถนน ทางหลวงชนบท สท. ๒๐๐๖ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต.ทองเอน เชื่อมต่อถนน ทางหลวงชนบท สท. ๒๐๑๐ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ต.ทองเอน เชื่อมต่อถนนทางหลวง ท้องถิ่น สท.ถ.๑๐๐๐๙ ทองเอน-บ้านเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘ ต.ท่างาม เชื่อมต่อ ถนนทางหลวง หมายเลข ๓๒ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๒. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ (บ้านชลอน) เชื่อมต่อถนนสาย ทางหลวง ๓๐๙ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๔. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๔,๑ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
๒๕. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒ ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๒๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๕ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ต.บ้านจำ เข้มต่อ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๔๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๔,๔๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน (L๖) หมู่ที่ ๓ ต.โพธิ์รวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ ๒ ต.จักรสีห์ เชื่อมต่อถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๓ จักรสีห์-พิบูลทอง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๓๐. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๓-๔ ต.ม่วงหมู อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
๓๑. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
๓๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย หมู่ที่ ๑ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๓๖,๖๐๐.๐๐	๓๒๒,๕๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๓๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดพระแก้ว หมู่ที่ ๙ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๓๕. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ของ ตำบลจักรสีห์ หมู่ที่ ๑-๗ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๓๖. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๓๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต.พักหัน ข้างวัดห้วยเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๓๘. โครงการปรับปรุงพื้นที่อัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ (Co-working space) ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ อบจ.สิงห์บุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๓๙. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๓ ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต.โพประจักษ์ เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ ๓ ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๔๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๓. โครงการปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อย บริเวณหน้าวัดเสมาทอง หมู่ที่ ๗ ต.ถอนสมอ เชื่อมต่อ ต.พิบูลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๔. โครงการถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๖๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อทางหลวง หมายเลข ๓๓๐๓	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ทางเข้าวัดโพธิ์ไธ หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์ไธ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.พิกัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๕๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายคันคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ ๖ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๒,๙๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๑๒,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ ๑ ต.บางมัญ เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๕ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (ช่วงที่ ๑)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๕๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๒ ต.ม่วงหมี่ เชื่อมต่อถนนสาย เอเชีย ๓๑๑ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๕๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๕๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายคันคลอง ๗ หมู่ที่ ๕ ต.ม่วงหมี่ เชื่อมต่อ ถนนสายเอเชีย อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๕๕. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย (ติดตั้ง GUARD RAIL) สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๐๒ บ.แหลมทอง-บ.ใหม่ ต.ทับยา-ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๕๖. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย (ติดตั้ง GUARD RAIL) สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๖ วัดคลองโพธิ์ศรี หนองระหาน หมู่ที่ ๙ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๕๗. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย (ติดตั้ง GUARD RAIL) สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๑๑ บ.ปากดง-บ.ดอนมะขาม ต.โพทะเล-ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๘๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๙,๔๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕๘. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย (ติดตั้ง GUARD RAIL) สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๑๓ บ.บางระจัน-บ.คอทราย ต.บางระจัน-ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๔๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๖,๙๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๕๙. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย (ติดตั้ง GUARD RAIL) สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๑ บ.หนองรี-บ.โพตะโกน ต.โพทะเล-ต.สระแจง อ.ค่ายบางระจัน-อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๘๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๒,๓๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รวมทั้งสิ้น ๑ แผนงาน ๕๙ โครงการ	๖๓,๒๒๓,๑๐๐.๐๐	๓๑,๑๘๖,๙๑๐.๑๐	๓๒,๐๓๖,๑๘๙.๙๐		๑	๔๘	๑๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานเคหะและชุมชน ๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอย นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	๑๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๙๐,๕๖๔.๐๐	๒๐๙,๔๓๖.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	สามารถกำจัดขยะมูลฝอยใน จ.สิงห์บุรี ได้อย่างถูกวิธี
๒. โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายเพื่อฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๘๐๖.๘๕	๘๔,๑๙๓.๑๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ขยะอันตรายสามารถกำจัดได้ อย่างถูกวิธี
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อบจ.สิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๓๓๕.๐๐	๔๔,๖๖๕.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ทรัพยากรธรรมชาติใน จ.สิงห์บุรี ได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้น ผ่านการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔. โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์กรรมพืชและสวน สมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓๐.๐๐	๓๖,๖๗๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	สมุนไพรไทยได้รับการอนุรักษ์
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕. โครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงผังเมือง รวม จังหวัดสิงห์บุรี	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินการ	✓	-		ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ
๖. โครงการปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔. แผนงานการเกษตร ๗. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลำน้ำแม่ลา	๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๘๘,๙๖๐.๖๐	๙๕,๕๓๙.๔๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ลำแม่ลา ได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู
รวมทั้งสิ้น ๔ แผนงาน ๗ โครงการ	๑๑,๘๙๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๔,๐๓๖.๔๕	๖๓๗,๔๖๓.๕๕		๑	๑	๕		

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิด ภาคเรียนฤดูร้อน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๔๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	นักเรียน นักศึกษา มีงานทำช่วงปิดเทอม ได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
๒. โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๕๕๑,๗๐๖.๐๐	๓๑,๒๙๔.๐๐	๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด ความเข้าใจการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและการ ประสานแผนฯ
รวมทั้งสิ้น ๑ แผนงาน ๒ โครงการ	๘๓๓,๐๐๐.๐๐	๗๘๔,๑๐๖.๐๐	๔๘,๘๙๔.๐๐		๐	๐	๒		

ครุภัณฑ์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑. เครื่องช่วยหายใจ แบบ SCBA	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒. แผนงานการศึกษา ๓. ตู้ไม้พร้อมกระจก	๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐-ส.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๔. โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕-ก.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๕. โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕-ก.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๖. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑-ก.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓. แผนงานสาธารณสุข ๗. แผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประจำ รพ.สต.จักรสีห์	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๘. แผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประจำ รพ.สต.จ้าวราย	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๙. แผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประจำ รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๒	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๐. แผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประจำ รพ.สต.บางกระบือ ๒	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๑. แผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประจำ รพ.สต.บ้านแปง	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๒. แผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประจำ รพ.สต.พรหมบุรี	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ครุภัณฑ์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓. แผนงานสาธารณสุข									
๑๓. แผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประจำ รพ.สต.ม่วงหมู่	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๔. แผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ประจำ รพ.สต.สระแจง	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๕. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) ประจำ รพ.สต.ต้นโพธิ์	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๖. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) ประจำ รพ.สต.โพสังโหม	๔๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๕๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๗. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) ประจำ รพ.สต.บางกระบือ	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑๘. ม้านั่งยาว ชนิดไม้เทียม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓-ก.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๙. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๖๕,๒๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๐-ก.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๐. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๑. อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง	๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๒. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๓. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น


ครุภัณฑ์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๔. แก้อั้วฒจันทร์ พร้อมติดตั้ง	๓,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. แผนงานการเกษตร ๒๕. เครื่องย่อยใบไม้	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑-ก.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๖. เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑-ก.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๗. เครื่องตีปูน	๘๔,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๑-ก.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๘. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗-ส.ค.-๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ (ก่องนี้ผูกพัน) ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๙. ชุดเครื่องเสียง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙-พ.ค.-๖๘	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงาน ๒๙ โครงการ	๖,๗๒๔,๗๐๐.๐๐	๓,๒๙๓,๖๐๐.๐๐	๓,๔๓๑,๑๐๐.๐๐		๐	๑๓	๑๖		

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย
		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๔๕	๑	๕	๓๙	๒๙,๐๖๔,๕๗๔.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร	๑๙	๔	๐	๑๕	๑,๙๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๓	๑	๗	๑๕	๓,๙๖๖,๙๓๕.๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๐	๑	๑	๒๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ	๕๙	๑	๔๘	๑๐	๓๑,๑๘๖,๙๑๐.๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑	๑	๕	๑๑,๒๕๔,๐๓๖.๔๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	๒	๐	๐	๒	๗๘๔,๑๐๖
บัญชีครุภัณฑ์	๒๙	๐	๑๓	๑๖	๓,๒๙๓,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘๖	๘	๗๕	๑๐๓	๘๑,๕๒๒,๑๖๒.๑๙

แผนภูมิ : สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘




ส่วนที่ ๕ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน		
	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๙,๑๓๗,๗๕๐	๒๙,๐๖๔,๕๗๔.๓๒	๑๐,๐๗๓,๑๗๕.๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และนันทนาการ	๙,๖๒๐,๕๐๐	๓,๙๖๖,๙๓๕.๓๒	๕,๖๕๓,๕๖๔.๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ	๗๓๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ	๖๓,๒๒๓,๑๐๐	๓๑,๑๘๖,๙๑๐.๑๐	๓๒,๐๓๖,๑๘๙.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑,๘๙๑,๕๐๐	๑๑,๒๕๔,๐๓๖.๔๕	๖๓๗,๔๖๓.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	๘๓๓,๐๐๐	๗๘๔,๑๐๖	๔๘,๘๙๔
บัญชีครุภัณฑ์	๖,๗๒๔,๗๐๐	๓,๒๙๓,๖๐๐	๓,๔๓๑,๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓๔,๙๖๔,๕๕๐	๘๑,๕๒๒,๑๖๒.๑๙	๕๓,๔๔๒,๓๘๗.๘๑

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือ ได้กั้นเงินงบประมาณไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนภูมิ : สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ส่วนที่ ๖ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดำเนินการตามความต้องการของประชาชนที่จำเป็นและเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี www.singburipao.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๖๙-๙๓๘๘ ต่อ ๔๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี www.singburipao.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๖๙-๙๓๘๘ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี