

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

รองนายกฯ	อ.ม.๒
ปลัด อบจ.	
รองปลัด	
ผอ.กอง	
หัวหน้าฝ่าย	
เจ้าหน้าที่	
จน.บันทึก/พิมพ์/ตาม	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตลอดจนเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐๗,๔๑๑,๓๐๐ บาท จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

ลำดับ ที่	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง		งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
	วิธีประกาศเชิญชวน โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก		
๑	√		๗๓,๕๔๖,๐๐๐	๓๕.๔๖
๒		√	๑๓๓,๖๘๕,๓๐๐	๖๔.๕๔
รวมทั้งสิ้น			๒๐๗,๔๑๑,๓๐๐	๑๐๐

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๒ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐๗,๔๑๑,๓๐๐ บาท จำแนกเป็นหมวดค่าใช้สอย จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ และหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖๓ รายการ งบประมาณ ๑๘๔,๔๘๖,๐๐๐ บาท มีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ลำดับ ที่	หมวดรายจ่าย	จำนวน		รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง		รายการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
๑	ค่าใช้สอย	๓	๗,๐๓๐,๐๐๐	๓	๗,๐๓๐,๐๐๐	-	-
๒	ค่าครุภัณฑ์	๖	๑๕,๘๘๕,๐๐๐	๓	๑๐,๔๓๐,๐๐๐	๓	๕,๔๕๕,๐๐๐
๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๓	๑๘๔,๔๘๖,๐๐๐	๖๑	๑๗๔,๖๑๐,๐๐๐	๒	๙,๘๗๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๗๒	๒๐๗,๔๑๑,๓๐๐	๖๗	๑๙๒,๐๗๐,๐๐๐	๕	๑๕,๓๔๑,๐๐๐

๓. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๒ รายการ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๗ รายการ ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑๕,๓๔๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	หมวดรายการจ่าย	งบประมาณ		ปรับปรุงคุณลักษณะ/ร่างขอบเขตของงาน		อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง	
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
๑	ค่าครุภัณฑ์	๓	๕,๔๕๕,๐๐๐	๓	๕,๔๕๕,๐๐๐	-	-
๒	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒	๙,๘๘๖,๐๐๐	๑	๙,๒๗๐,๐๐๐	๑	๖๑๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๕	๑๕,๓๔๑,๐๐๐	๔	๑๔,๗๒๕,๐๐๐	๑	๖๑๖,๐๐๐

๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗ รายการ มีการก่อนหน้าผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๖ รายการ และก่อนหน้าผูกพันในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๒๑ รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	หมวดรายการจ่าย	รายการ	ก่อนหน้าผูกพันปี ๒๕๖๔		ก่อนหน้าผูกพันปีถัดไป		รวมทั้งสิ้น
			รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
๑	ค่าใช้สอย	๓	๑	๒,๕๓๐,๐๐๐	๒	๓,๙๕๖,๘๐๐	๖,๔๘๖,๘๐๐
๒	ค่าครุภัณฑ์	๓	๓	๙,๓๕๙,๙๐๐	-	-	๙,๓๕๙,๙๐๐
๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๑	๔๒	๑๑๖,๖๕๕,๐๘๙.๓๘	๑๙	๓๖,๐๔๘,๓๒๖	๑๕๒,๗๐๓,๔๑๕.๓๘
รวมทั้งสิ้น		๖๗	๔๖	๑๒๘,๕๔๔,๙๘๙.๓๘	๒๑	๔๐,๐๐๕,๑๒๖	๑๖๘,๕๕๐,๑๑๕.๓๘

๕. การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗ โครงการ จำแนกเป็นหมวดค่าใช้สอย จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๐,๔๓๐,๐๐๐ บาท และ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖๑ รายการ งบประมาณ ๑๗๔,๖๑๐,๓๐๐ บาท มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ลำดับที่	หมวดรายการจ่าย	รายการ	งบประมาณ	ราคาที่เสนอ	เงินเหลือจ่าย	ประหยัดงบประมาณร้อยละ
๑	ค่าใช้สอย	๓	๗,๐๓๐,๐๐๐	๖,๔๘๔,๘๐๐	๕๔๓,๒๐๐	๗.๗๓
๒	ค่าครุภัณฑ์	๓	๑๐,๔๓๐,๐๐๐	๙,๓๕๙,๙๐๐	๑,๐๗๐,๑๐๐	๑๐.๒๖
๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๑	๑๗๔,๖๑๐,๓๐๐	๑๕๒,๗๐๓,๔๑๕.๓๘	๒๑,๙๐๖,๘๘๔.๖๒	๑๒.๕๕
รวมทั้งสิ้น		๖๗	๑๙๒,๐๗๐,๓๐๐	๑๖๘,๕๕๐,๑๑๕.๓๘	๒๓,๕๒๐,๑๘๔.๖๒	๑๒.๒๕

๖. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบประเด็นปัญหาหรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...

จัดซื้อจัดจ้างตลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว้ มีดังนี้

๖.๑ การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ซึ่งเป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึงแม้มีการเปิดใช้งานในระบบมาเป็นระยะเวลานาน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่ระบบไม่เสถียร ไม่สามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในระบบได้ดีเท่าที่ควร ทำให้การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างติดขัดหรือไม่สามารถบันทึกรายการได้บ่อยครั้ง

๖.๒ มีการปรับปรุงกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการซึ่งบางส่วนมีความซับซ้อน ไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดปัญหาในการตีความเพื่อนำไปปฏิบัติ

๖.๓ หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถจัดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๖.๔ การจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่จะซื้อหรือจ้าง ไม่ได้รับความร่วมมือให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทำราคากลาง

๖.๕ มีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากสาเหตุที่ผู้เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง จัดส่งเอกสารล่าช้า หรือมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๖.๖ คู่สัญญาดำเนินการล่าช้า ไม่ส่งมอบพัสดุภายในกำหนดเวลาตามสัญญา

๗. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ

๗.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หมั่นพัฒนาตนเองด้วยการศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมเครือข่ายงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยจัดให้เข้ารับการฝึกอบรมที่จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์หลากหลาย

๗.๓ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุง/จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ตรงตามความต้องการใช้งาน และขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ พร้อมกำหนดราคากลาง ส่งให้หน่วยงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๗.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค และเร่งรัดให้ผู้สัญญาส่งมอบพัสดุตามกำหนดในสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
กองคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
1	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณรอบบึงวังกระจับ ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	601,000.00	e-bidding	ม.ค. 64	25 ธ.ค. 63	453,500.00	10/64	17 มี.ค. 64	16 พ.ค. 64	14 พ.ค. 64	147,500.00
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,777,000.00	e-bidding	ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	1,840,155.66	11/64	31 มี.ค. 64	29 มิ.ย. 64	22 มิ.ย. 64	936,844.34
3	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดคลองโพธิ์ศรี หมู่ 9 หนองระหาน ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	3,778,000.00	e-bidding	มี.ค. 64	19 มี.ค. 64	2,581,000.00	19/64	21 พ.ค. 64	19 ส.ค. 64	10 ส.ค. 64	1,197,000.00
4	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท. 30001 บ้านแหลมยอ- บ้านลำเหนือ หมู่ 6-7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	4,884,000.00	e-bidding	ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	3,150,000.00	13/64	3 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64	22 มิ.ย. 64	1,734,000.00
5	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท. 2016 แยกทางหลวงชนบท 32 - บ้านบางพาน หมู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	4,071,000.00	e-bidding	ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	2,654,085.00	12/64	3 พ.ค. 64	8 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	1,416,915.00
		16,111,000.00				10,678,740.66					5,432,259.34

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 เชื่อมต่อถนน อบจ. สายบ้านจำ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	16,111,000.00 1,464,000.00	e-bidding	มี.ค. 64	8 มี.ค. 64	10,678,740.66 840,000.00	14/64	11 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64	25 มิ.ย. 64	5,432,259.34 624,000.00
7	จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และ สถานที่อื่น ๆ ที่ อบจ.สท รับผิดชอบดูแล	2,530,000.00	e-bidding	ธ.ค. 63	24/12/63	2,530,000.00	8/2564	26 ม.ค. 64	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	-
8	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	2,700,000.00	e-bidding	มี.ค. 64	19 มี.ค. 64	1,520,000.00	15/64	19 พ.ค. 64	3 ก.ค. 64	1 ก.ย. 64	1,180,000.00
9	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท 4003 หมู่ที่ 6 บ้านบางชัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,050,000.00	e-bidding	มี.ค. 64	19 มี.ค. 64	1,290,000.00	17/64	20 พ.ค. 64	19 ก.ค. 64	19 ก.ค. 64	760,000.00
10	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลคอทราย อำเภอกำแพงบางระจัน เชื่อมต่อ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	2,478,000.00	e-bidding	มี.ค. 64	22 มี.ค. 64	1,490,000.00	16/64	19 พ.ค. 64	18 ก.ค. 64		988,000.00
		27,333,000.00				18,348,740.66					8,984,259.34

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
11	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายวังทอง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	27,333,000.00 2,535,000.00	e-bidding	มี.ค. 64	24 มี.ค. 64	18,348,740.66 1,720,000.00	20/64	21 พ.ค. 64	19 ส.ค. 64		8,984,259.34 815,000.00
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2-3 ตำบลคอทราย เชื่อมต่อถนนสายบ้านวังกา-บ้านวังกระจิบ-บ้านคอทราย	2,177,000.00	e-bidding	มี.ค. 64	24 มี.ค. 64	1,386,000.00	12/64	24 มี.ค. 64	19 ส.ค. 64	12 ก.ค. 64	791,000.00
13	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สท 12008 หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	4,663,000.00	e-bidding	เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	2,890,350.00	21/64	14 มิ.ย. 64	12 ก.ย. 64	9 ส.ค. 64	1,772,650.00
14	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายหลังโรงพยาบาล สิงห์บุรีเวชการ เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3030	3,816,000.00	e-bidding	เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	2,140,000.00	23/64	16 มิ.ย. 64	13 พ.ย. 64		1,676,000.00
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ 11 ตำบลบางระจัน เชื่อมต่อบ้านคอทราย อำเภอก่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	3,353,000.00	e-bidding	เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	2,140,000.00	22/64	16 มิ.ย. 64	14 ก.ย. 64		1,213,000.00
		43,877,000.00				28,625,090.66					15,251,909.34

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
		43,877,000.00				28,625,090.66					15,251,909.34
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อเขตติดต่อ หมู่ 12 ตำบลท่าข้าม อำเภอกำแพงแสน	1,205,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	11 พ.ค. 2564	826,000.00	26/64	22 มิ.ย. 64	10 ส.ค. 64	13 ส.ค. 64	379,000.00
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพิกพัน จากซอยพัฒนา 2 เชื่อมต่อดำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	1,927,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	17 พ.ค. 64	1,250,000.00	29/64	25 มิ.ย. 64	24 ส.ค. 64	24 ส.ค. 64	677,000.00
18	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,215,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	17 พ.ค. 64	947,700.00	25/64	22 มิ.ย. 64	21 ส.ค. 64	3 ส.ค. 64	267,300.00
19	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 เชื่อมต่อหมู่ 10 เชื่อมต่อหมู่ 10 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	839,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	17 พ.ค. 64	555,000.00	31/64	2 ก.ค. 64	31 ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	284,000.00
20	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.ถ. 10010 บ้านไผ่ดำ-บ้านล่องกระเบา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	777,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	17 พ.ค. 64	650,175.00	24/64	22 มิ.ย. 64	6 ส.ค. 64	3 ส.ค. 64	126,825.00
		49,840,000.00				32,853,965.66					16,986,034.34

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
		49,840,000.00				32,853,965.66					16,986,034.34
21	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ต.พักทัน จากถนนลาดยาง บ้านพักทัน-บ้านโพธิ์หอม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถึงเขตติดต่อบ้านดอนคำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	1,927,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	20 พ.ค. 64	1,290,000.00	27/64	25 มิ.ย. 64	24 ส.ค. 64	30 ก.ย. 64	637,000.00
22	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน	1,430,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	25 พ.ค. 64	1,380,000.00	3/64	5 ส.ค. 64	4 ต.ค. 64		50,000.00
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าอนุสาวรีย์ ปู่ตอก เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3032 หมู่ที่ 6 ตำบลโพทะเล อำเภอดำรงวิทยารจัน จังหวัดสิงห์บุรี	748,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	25 พ.ค. 64	456,000.00	32/64	2 ก.ค. 64	31 ส.ค. 64		292,000.00
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอดำรงวิทยารจัน เชื่อมต่อ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	1,219,000.00	e-bidding	พ.ค. 64	24 พ.ค. 64	910,000.00	30/64	2 ก.ค. 64	31 ส.ค. 64	15 ก.ย. 64	309,000.00
25	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศภายในอาคาร ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ. 130	960,000.00	e-bidding	มิ.ย. 64	7 มิ.ย. 64	833,000.00	33/64	7 ก.ค. 64	5 ก.ย. 64	28 ก.ย. 64	127,000.00
		56,124,000.00				37,722,965.66					18,401,034.34

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาเสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
		56,124,000.00				37,722,965.66					18,401,034.34
26	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 11 ตำบลประศุก จากประตูระบายน้ำ เชื่อมต่อ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	4,529,000.00	e-bidding	มิ.ย. 64	11 มิ.ย. 64	3,180,000.00	38/64	17 ส.ค. 64	15 พ.ย. 64		1,349,000.00
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตำบลทับยา เชื่อมต่อบ้านปากแรด ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,213,000.00	e-bidding	มิ.ย. 64	15 มิ.ย. 64	817,918.40	35/64	20 ก.ค. 64	18 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	395,081.60
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลทับยา เชื่อมต่อบ้านปากแรด ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,152,000.00	e-bidding	มิ.ย. 64	15 มิ.ย. 64	804,588.78	36/64	20 ก.ย. 64	18 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	347,411.22
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,028,000.00	e-bidding	มิ.ย. 64	15 มิ.ย. 64	617,376.54	37/64	20 ก.ย. 64	18 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	410,623.46
30	จัดทำนันทนาการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ. 130 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	6,000,000.00	e-bidding	ส.ค. 64	5 ส.ค. 64	5,300,000.00	47/64	22 ก.ย. 64	21 มี.ค. 65		700,000.00
		70,046,000.00				48,442,849.38					21,603,150.62

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
31	จัดซื้อรถบดสับสวะเหื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน	70,046,000.00 3,500,000.00	e-bidding	ส.ค. 64	27 ส.ค. 64	48,442,849.38 2,489,900.00	4/64	29 ก.ย. 64	27 ม.ค. 65		21,603,150.62 1,010,100.00
32	จัดซื้อรถขุดดินตะขบชนิดแขนยาวพิเศษไม่น้อยกว่า 15 เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	5,500,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	24 ส.ค. 64	5,490,000.00	5/64	29 ก.ย. 64	27 ม.ค. 65		10,000.00
33	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนสายทางที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สิงห์บุรี	14,887,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	25 ส.ค. 64	14,795,000.00	50/64	23 ก.ย. 64	22 ธ.ค. 64		92,000.00
34	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ	1,900,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	25 ส.ค. 64	1,898,640.00	49/64	23 ก.ย. 64	22 พ.ย. 64		1,360.00
35	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 2 เส้นคันคลองชลประทานฝั่งตะวันตก ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	668,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	667,000.00	46/64	21 ก.ย. 64	20 พ.ย. 64		1,000.00
36	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดเสาธงหิน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	1,234,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	1,232,000.00	45/64	21 ก.ย. 64	20 พ.ย. 64		2,000.00
		97,735,000.00				75,015,389.38					22,719,610.62

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
		97,735,000.00				75,015,389.38					22,719,610.62
37	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำตาด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	660,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	653,500.00					6,500.00
38	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ระจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	615,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	613,000.00					2,000.00
39	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าโรงเรียนวัดอัมพวัน หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	552,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	550,000.00	51/64	23 ก.ย. 64	22 พ.ย. 64		2,000.00
40	ติดตั้งไฟส่องสว่างและป้ายจราจรบริเวณหมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลสระแจง เชื่อมต่อทางหลวงชนบท ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	937,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	935,000.00					2,000.00
41	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	699,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	26 ส.ค. 64	696,600.00	52/64	23 ก.ย. 64	22 พ.ย. 64		2,400.00
		101,198,000.00				78,463,489.38					22,734,510.62

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
42	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหม้อแกง (ฝั่งใต้) ตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	101,198,000.00 7,200,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	30 ส.ค. 64	78,463,489.38 7,195,000.00					22,734,510.62 5,000.00
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดโพธิ์สังโฆ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์สังโฆ เชื่อมต่อดำบลบางระจัน อำเภอกำแพงบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	3,191,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	30 ส.ค. 64	3,190,000.00	53/64	27 ก.ย. 64	26 ธ.ค. 64		1,000.00
44	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายจักรสีห์-พิบูลทอง ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	3,202,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	30 ส.ค. 64	3,200,000.00	54/64	27 ก.ย. 64	26 ธ.ค. 64		2,000.00
45	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ. 130 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	11,400,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	31 ส.ค. 64	11,398,000.00					2,000.00
46	ปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดพิบูลทอง อำเภอกำแพง จังหวัดสิงห์บุรี	2,338,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	13 ก.ย. 64	2,334,000.00	56/64	29 ก.ย. 64	28 ธ.ค. 64		4,000.00
		128,529,000.00				105,780,489.38					22,748,510.62

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
47	ปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคบ้านระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	128,529,000.00 2,419,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	13 ก.ย. 64	105,780,489.38 2,416,000.00	55/64	29 ก.ย. 64	28 ธ.ค. 64		22,748,510.62 3,000.00
48	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สห 4020 เชื่อมต่อ หมู่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง- สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	976,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	910,000.00					66,000.00
49	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง หมายเลข 32 เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	616,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	613,226.00					2,774.00
50	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ตำบลบางมัญ เชื่อมต่อดำบลตันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	711,300.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	634,000.00					77,300.00
51	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าม อบต.หัวไผ่ หมู่ 7 เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,070,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	1,070,000.00					-
		134,321,300.00				111,423,715.38					22,897,584.62

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
52	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 เชื่อมต่อหมู่ 1 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	134,321,300.00 656,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	111,423,715.38 654,200.00					22,897,584.62 1,800.00
53	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม เชื่อมต่อถนนสาย 3032 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสิงห์บุรี	626,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	621,400.00					4,600.00
54	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง หมายเลข 3030 เชื่อมต่อหมู่ 10 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,155,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	1,154,000.00					1,000.00
55	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ตำบลแม่ลา เชื่อมต่อหมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไกร อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	695,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	693,000.00					2,000.00
56	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 6 แยกสะพาน อบจ.สิงห์บุรี ถึงโรงเรียนรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ อำเภوبرมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	804,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	804,000.00					-
		138,257,300.00				115,350,315.38					22,906,984.62

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
57	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลจรัญราย อำเภอสว่างวีรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	138,257,300.00 1,049,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	115,350,315.38 1,048,000.00					22,906,984.62 1,000.00
58	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมื่น อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	888,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	870,000.00					18,000.00
59	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท 32 - บ้านบางสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,371,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	1,370,000.00					1,000.00
60	ปรับปรุงถนนสายทาง สท 10025 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลำแม่ลาและอุทยานแม่ลา ตำบลบางกระบือ อำเภอมืองสิงห์บุรี เชื่อมต่อ ตำบลทับยา อำเภอสว่างวีรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	26,047,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	13 ก.ย. 64	26,040,000.00	60/64	30/9/64	29 ธ.ค. 64		7,000.00
61	ปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานวีรชน ค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	10,630,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	13 ก.ย. 64	10,626,000.00	59/64	30 ก.ย. 64	29 ธ.ค. 64		4,000.00
		178,242,300.00				155,304,315.38					22,937,984.62

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะ ประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
		178,242,300.00				155,304,315.38					22,937,984.62
62	ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	3,600,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	14 ก.ย. 64	3,587,000.00					13,000.00
63	จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและ สถานที่อื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รับผิดชอบดูแล	3,000,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	2 ก.ย. 64	2,974,000.00					26,000.00
64	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรี	1,500,000.00	คัดเลือก	ส.ค. 64	2 ก.ย. 64	982,800.00					517,200.00
65	ปรับปรุงสนามกีฬาระดับอำเภอภายในโรงเรียนศรีศักดิ์ สุวรรณวิทยา ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	1,998,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	17 ก.ย. 64	1,979,000.00	57/64	29 ก.ย. 64	27 ม.ค. 65		19,000.00
66	ปรับปรุงสนามกีฬาระดับอำเภอภายในโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,500,000.00	คัดเลือก	ก.ย. 64	17 ก.ย. 64	2,498,000.00	58/64	29 ก.ย. 64	27 ม.ค. 65		2,000.00
		190,840,300.00				167,325,115.38					23,515,184.62

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เวลาที่คาดว่าจะประกาศ	วันประกาศ	ราคาที่เสนอ	สัญญา			วันส่งมอบ	เงินเหลือจ่าย
							เลขที่	ลงวันที่	กำหนดส่งมอบ		
67	ปรับปรุงสี่แยกโดยติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสายทางหลวง 3275 ทางเข้าตลาดอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	190,840,300.00 1,230,000.00		ก.ย. 64	21 ก.ย. 64	167,325,115.38 1,225,000.00					23,515,184.62 5,000.00
68	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์เมตร ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	715,000.00		ส.ค. 64							
69	จัดซื้อรถตัดหญ้าไถ่ทางพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ด้านท้ายรถ) และชุดใบมีดตัดดิน (ด้านหน้า) พร้อมใบมี เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,500,000.00		ส.ค. 64							
70	จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	3,240,000.00		ก.ย. 64							
71	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ. 130	9,270,000.00		ก.ย. 64							
		206,795,300.00				168,550,115.38					23,520,184.62