



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ 2564
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค่า มี ความ โปร่งใส และ อยู่ ภายใต้ กรอบ วินัย การ ใช้ เงิน และ การ คลัง ที่ ดี มุ่ง ค้นหา แผนงาน โครงการ ที่ได้ ดำเนิน การ ไป แล้ว ว่า สิ่ง ไດ ควร ดำเนิน การ ต่อ ไป ตาม วัตถุประสงค์ ของ แผนงาน โครงการ หรือ ศึกษา ระหว่าง ดำเนิน การ ตาม โครงการ เพื่อ การ พัฒนา ท้อง ถิ่น นั้น มี ปัญหา ไດ ที่ ควร ปรับปรุง เพื่อ การ บรรลุ เป้าหมาย ติดตาม และ ประเมิน ผล แผนงาน โครงการ เพื่อ การ พัฒนา ท้อง ถิ่น ที่ ไม่ได้ ดำเนิน การ เป็น เพราะ เหตุ ไດ เกิด ปัญหา จาก เรื่อง ไດ สำหรับการ ติดตาม และ ประเมิน ผล แผนพัฒนา องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปี งบประมาณ 2564 ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วย การ จัดทำ แผนพัฒนา ของ องค์การ ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น พ.ศ. 2548 และ ที่ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29(3) และ ข้อ 30(5) ให้ ดำเนิน การ อย่าง น้อย ปี ละ หนึ่ง ครั้ง ภายใน เดือน ธันวาคม ของ ทุก ปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564 ครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องการใช้งบประมาณ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนำไปปรับปรุง และ ตัดสินใจ ในการ ดำเนิน การ ให้ เกิด ประโยชน์ ต่อ ไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 บทนำ

▪ ความสำคัญการติดตามและประเมินผล	1
▪ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
▪ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
▪ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	3-5
▪ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	6

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564

▪ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	7
▪ พันธกิจ	7
▪ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	7
▪ วิสัยทัศน์	7
▪ นโยบายผู้บริหาร	8-12
▪ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2564	12
▪ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่นำมาปฏิบัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561-2563	13-19
▪ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่นำมาปฏิบัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564	20-22
▪ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564	21-27
▪ รายละเอียดการการติดตามผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564	
⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	28-31
⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิต ทางการเกษตร	-
⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	32-34
⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ	35
⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ สาธารณะ	36-54
⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55-56
⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	57-59
⇒ บัญชีครุภัณฑ์	60-61
⇒ โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ	62-84

▪ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณที่กั้นงบประมาณมาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564	
⇒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562	85
⇒ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562	86
⇒ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563	87-93
⇒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563	93

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล

▪ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค	94
▪ ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	94-100
▪ แบบประเมินผลตนเองตามแบบที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
- แบบที่ 1	101
- แบบที่ 2	102-124
- แบบที่ 3/1 แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3	125-139

ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

▪ เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564	140
▪ ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2564	141-142
▪ ข้อเสนอแนะ	143-144

ภาคผนวก

• โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563	ผ.1-ผ.9
• คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	ผ.10-ผ.11

บทสรุปผู้บริหาร

ด้วยตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ในห้วงปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายภายใต้นโยบายของรัฐ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะดำเนินการภายใต้ระเบียบกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มุ่งเน้นนโยบายในการกำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความโปร่งใส เป็นสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภายใต้พันธกิจ นำไปสู่เป้าหมาย ตามนโยบาย ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่”

2. พันธกิจ (Mission)

- (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าการผลิต
- (2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
- (3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- (1) เพื่อให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- (2) เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ
- (3) รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ
- (4) สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- (4) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

4. นโยบายผู้บริหาร 8 ด้าน

- (1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (2) ด้านการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
- (3) นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- (4) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
- (5) ด้านส่งเสริมอาชีพ
- (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (7) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (8) ด้านการบริหารจัดการ

เสนอผลจากการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 7 ยุทธศาสตร์ โครงการที่นำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 133 โครงการ งบประมาณรวม 180,097,500 บาท และที่มีใช้บริการสาธารณะที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 162 โครงการ งบประมาณรวม 126,677,390 บาท และโอนลดงบประมาณไปเพิ่มสมทบโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ร.130 ในปีงบประมาณ 2563 รวม 2,900,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 306,774,890 บาท จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ดังนี้

1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 133 โครงการ รวมงบประมาณ 184,095,500 บาท ประกอบด้วย

⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รวม 22 โครงการ งบประมาณรวม 67,065,900 บาท

⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ไม่ได้ตั้งงบประมาณดำเนินการ

⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต รวม 18 โครงการ งบประมาณ 14,275,000 บาท

⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเศรษฐกิจ รวม 3 โครงการ งบประมาณรวม 800,000 บาท

⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ รวม 60 โครงการ งบประมาณ 75,305,900 บาท

⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 5 โครงการ งบประมาณ 10,690,000 บาท

⇒ ยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ รวม 16 โครงการ งบประมาณ 11,713,100 บาท

⇒ บัญชีครุภัณฑ์ : รวม 9 โครงการ งบประมาณ 4,029,600 บาท

⇒ โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 162 โครงการ งบประมาณ 119,779,390 บาท

⇒ โอนงบประมาณไปสมทบโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ รศ.130 ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,900,000 บาท

2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 22 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 13 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ รวมดำเนินการแล้วจำนวน 15 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ไม่มีการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต จำนวน 18 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ รวมดำเนินการแล้ว 11 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 โครงการ รวมดำเนินการแล้ว 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จำนวน 60 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 31 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 โครงการ รวม ดำเนินการแล้ว 60 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ รวมดำเนินการแล้ว 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ จำนวน 16 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 13 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ รวม ดำเนินการแล้ว 14 โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ รวมดำเนินการแล้ว 9 โครงการ

สรุปผล

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ครบทั้ง 8 ด้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนดำเนินงาน รวม 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 133 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น 111 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.46 ตามโครงการที่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน ที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ 2562 จนถึงปีงบประมาณ 2565 บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด Covid-2019 ทำให้บางโครงการต้องชะลอ หรือพับไป ซึ่งต้องแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถปรับโครงการให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ต่อไป

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินงาน เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลนำไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน ให้เป็นไปตามตามแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดหรือไม่ อีกทั้ง ยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามแผนงานที่ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาใดที่ควรปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขในเรื่องใด เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน ตลอดจนการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นในการดำเนินการ

2.4 เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/
กองทุกกอง ที่ผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าร้อยละของ
ความสำเร็จ ของการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28(1)-(5) และข้อ 29

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
และข้อ 13(5)

(4) แต่งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

แนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผล

◆ ผังขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผล (เดือนตุลาคม - กันยายน) ◆



โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน

ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 3 คน |
| (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| (4) หัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเอง | จำนวน 2 คน |
| (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) ถึง (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

(1) ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล เขตพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดำเนินโครงการ

(2) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล
โครงการเป็นรายไตรมาส ประกอบด้วย โดยกำหนดระยะเวลาเป็นรายไตรมาส

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน | ตุลาคม - ธันวาคม |
| ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน | มกราคม - มีนาคม |
| ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน | เมษายน - มิถุนายน |
| ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน | กรกฎาคม - กันยายน |

(3) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
2. การติดตามประเมินผลความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น
3. ความพอเพียง (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้า (Progress) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วัดได้จากช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาดความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
6. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชน
7. ผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือ
- กรรมการวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2. การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้องจดบันทึก (record), การสังเกต (observe) หรือการวัด (measurement) เป็นต้น

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทำการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

1. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ดำเนินสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการจดบันทึก การสังเกต ซึ่งแนวทางในการสังเกต ประกอบด้วย

- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าไปร่วมทำกิจกรรมในชุมชน

- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น

3. การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะมีการจดบันทึก การสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น

4.4 วิธีการ/เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ศึกษาข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ได้แก่

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
5. เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงานโครงการ และการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ทำให้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปตามแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย อย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสนอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ส่วนที่ 2

การติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564

1. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศูนย์บริการประชาชนและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

2. พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าการผลิต
- พันธกิจที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
- พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ยกกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทนสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- จุดมุ่งหมายที่ 1 เพื่อให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- จุดมุ่งหมายที่ 2 เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ
- จุดมุ่งหมายที่ 3 รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ
- จุดมุ่งหมายที่ 4 สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- จุดมุ่งหมายที่ 5 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

4. วิสัยทัศน์ “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่”

5. นโยบายผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด อ่างทอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด โดยจะใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่มี มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ดีกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งมีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการ ที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการ พัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนงานด้าน การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 8 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของ ประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การรับ ฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ผ่านกระบวนการประชาคม และการประสานงานกับองค์การบริหาร ส่วนตำบล เทศบาล ภาคเอกชน และส่วนราชการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ให้ ได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมโยธา การติดตั้งเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟตามความจำเป็น เพื่อ ประโยชน์ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้สอดคล้องกับ ความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

(2) การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างถนนในเขตชุมชน หนาแน่น และจุดอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(3) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตาม อำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด. การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร เป็นต้น

2. ด้านการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

สิงห์บุรีต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย จะดำเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งดำเนินการเอง และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาใน จังหวัด ได้แก่

- (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
- (2) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนเฉพาะทาง เพื่อเยาวชนในจังหวัด เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิศวกรรม
- (4) สร้างแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัด ต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามแนวทางต่าง ๆ ได้แก่

- (1) ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่มีต่อประชาชน
- (2) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้ สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) การดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการจัดการรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปสถานพยาบาลได้ทันที่
- (4) การสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการบริหารผู้สูงอายุ โดยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและองค์กรเครือข่าย โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็กและเยาวชน เป็นต้น
- (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจะดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เป็นต้น
- (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน

4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา

จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะดำเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ได้แก่

(1) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม และมีมาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดสิงห์บุรีมากขึ้น

(2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบ้านพี่เมืองน้อง โดยจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน เป็นต้น

(3) การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่าง ๆ

(4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองสุขภาพที่ดีด้วยกีฬา โดยจะดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาระดับจังหวัด พัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศโครงการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น

4. ด้านส่งเสริมอาชีพ

ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแต่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่

(1) การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต

(2) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก เป็นต้น

(3) การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่าง ๆ

(4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองสุขภาพดีด้วยกีฬา โดยจะดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาระดับจังหวัด พัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น

5. ด้านส่งเสริมอาชีพ

ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่

(1) การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต

(2) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก เป็นต้น

(3) การจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายสร้างรายได้ เช่น โครงการตลาดสินค้าเกษตร โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน เป็นต้น

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่

(1) จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

(2) การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง

(3) แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมที่ถูกต้องสุขาภิบาล และการจัดเก็บขยะอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการรับกำจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องวิธี ปราศจากมลพิษภายใต้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์

7. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จะดำเนินการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

(1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณี การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของอำเภอต่าง ๆ และการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น

(2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

(3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้านได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นไปยังประชาชนและเยาวชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้และสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น

(4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา การศึกษาวิจัยด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ ตลอดไป

(5) ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมทาง ศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชน

8. ด้านการบริหารจัดการ

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการบริหารเป็นกระบวนการสำคัญที่จะ ผลักดันให้การบริหารงานด้านต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่

(1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน มุ่งเน้นการรวมตัวของประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ เพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการ รวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป

(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดหาเครื่องมือเหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไข ปัญหา และบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที

(3) การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคม ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัด กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เพื่อให้ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นต้น

2 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ชักชวนแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29(3) และข้อ 30(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุม รับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปปฏิบัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	*การศึกษา	4	3,920,000.00	1	2,690.00
	*สาธารณสุข	4	34,925,200.00	3	33,445,152.00
	*สังคมสงเคราะห์	1	2,500,000.00	1	2,101,713.75
	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	4,000,000.00	5	1,108,568.00
	*การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	26	8,999,620.00	21	2,817,490.10
	*รักษาความสงบภายใน	1	500,000.00	1	50,000.00
	รวม	45	54,844,820.00	32	39,525,613.85
2.พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร	*การเกษตร	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	*การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	21	18,444,500.00	15	2,867,544.60
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	4	388,000.00	4	29,660.00
	รวม	25	18,832,500.00	19	2,897,204.60
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1,000,000.00	-	-
	รวม	2	1,000,000.00	-	-
5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	*อุตสาหกรรมและการโยธา	17	60,728,000.00	11	20,048,560.88
	*รักษาความสงบภายใน	1	300,000.00	1	151,385.00
	*งบกลาง	1	8,000,000.00	1	225,000.00
	รวม	19	69,028,000.00	13	20,424,946
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	*การเกษตร	1	450,000.00	1	450,000.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	1	100,000.00	-	-
	*เคหะและชุมชน	2	300,000.00	1	72,760.00
	รวม	4	850,000.00	2	522,760.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	*บริหารงานทั่วไป	38	83,408,880.00	26	55,021,607.49
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	16	24,155,300.00	12	16,132,601.14
	*งบกลาง	5	6,124,500.00	3	4,263,223.98
	รวม	59	113,688,680.00	41	75,417,433
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น		154	258,244,000.00	107	138,787,956.94

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561

5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	*อุตสาหกรรมและการโยธา	11	32,153,000.00	10	18,858,096.00
	รวม	11	32,153,000.00	10	18,858,096.00
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น		165	290,397,000.00	117	157,646,052.94

ปีงบประมาณ 2561 โครงการที่นำมาดำเนินการ 165 โครงการ และดำเนินการได้จริง 117 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.91

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	*การศึกษา	1	50,000.00	1	42,720.00
	*สาธารณสุข	3	33,675,200.00	3	33,619,644.00
	*สังคมสงเคราะห์	1	2,500,000.00	1	2,430,757.88
	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	2,955,000.00	8	1,775,542.00
	*การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	1,430,500.00	5	1,273,088.00
	รวม	23	40,610,700.00	18	39,141,751.88
2.พัฒนาส่งเสริมการเกษตร	*การเกษตร	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม และวิถีชีวิต	*การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	26	21,030,000.00	20	8,278,646.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	3	4,200,000.00	3	3,758,032.05
	รวม	29	25,230,000.00	23	12,036,678.05
4.พัฒนาเศรษฐกิจ	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	500,000.00	-	-
	รวม	1	500,000.00	-	-
5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	*รักษาความสงบภายใน	3	300,000.00	2	122,778.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	27	64,806,500.00	27	57,170,474.19
	*บกลาง	1	6,000,000.00	-	-
	รวม	31	71,106,500.00	29	57,293,252.19
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	*เคหะและชุมชน	1	200,000.00	1	90,511.50
	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	300,000.00	1	49,299.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	2	2,350,000.00	1	2,089,000.00
	*เคหะและชุมชน	1	450,000.00	-	-
	รวม	5	3,300,000.00	3	2,228,810.50

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	*บริหารงานทั่วไป	31	80,643,800.00	22	58,705,654.74
	*รักษาความสงบภายใน	1	200,000.00	1	50,000.00
	*การศึกษา	1	2,300,000.00	-	-
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	9	21,494,300.00	7	14,596,273.66
	*งบกลาง	4	6,778,200.00	3	5,651,241.96
	รวม	46	111,416,300.00	33	79,003,170.36
	รวม 7 ยุทธศาสตร์	135	252,163,500.00	106	189,703,662.98
8.บัญชีครุภัณฑ์	*บริหารงานทั่วไป	17	1,375,400.00	15	1,216,700.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	18	22,202,500.00	14	10,333,188.00
	*การศึกษา	6	68,500.00	6	67,000.00
	*ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	25	1,061,000.00	25	1,029,250.00
	*รักษาความสงบภายใน	2	354,400.00	2	176,900.00
	รวม	68	25,061,800.00	62	12,823,038.00
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น		203	277,225,300.00	168	202,526,700.98

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562(กันเงินนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2563)

	*เคหะและชุมชน	2	14,188,000.00	2	10,725,600.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	10	30,395,000.00	10	19,771,000.00
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น		12	44,583,000.00	12	30,496,600.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		215	321,808,300.00	180	233,023,300.98

ปีงบประมาณ 2562 โครงการนำมาดำเนินการ จำนวน 215 โครงการ และดำเนินการได้จริง 180 โครงการ คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 83.72

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	*ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สท.ถ.10020 ต.หนองรี-บ้านโพตะโกน ต.โพทะเล ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1	9,980,000.00	1	6,689,000.00
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น		1	9,980,000.00	1	6,689,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	*รักษาความสงบภายใน	1	200,000.00	1	24,680.00
	*การศึกษา	2	570,000.00	2	2,250.00
	*สาธารณสุข	3	55,512,000.00	1	54,908,000.00
	*สังคมสงเคราะห์	1	3,000,000.00	1	2,966,774.00
	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12	3,530,000.00	5	1,567,619.60
	*ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	12	4,377,000.00	8	2,971,053.00
	รวม	31	67,189,000.00	18	62,440,376.60
2.พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร	*การเกษตร	1	100,000.00	-	-
	รวม	1	100,000.00	-	-
3.พัฒนาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต	*ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	21	8,396,000.00	10	3,707,617.70
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	5	17,450,000.00	2	1,442,163.00
	รวม	26	25,846,000.00	12	5,149,780.70
4.พัฒนาเศรษฐกิจ	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	100,000.00	-	-
	รวม	1	100,000.00	-	-
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	*รักษาความสงบภายใน	1	300,000.00	1	125,550.00
	*เคหะและชุมชน	2	3,858,000.00	1	1,695,000.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	35	72,762,000.00	33	54,091,622.81
	*งบกลาง	1	7,333,000.00	1	2,299,897.00
	รวม	39	84,253,000.00	36	58,212,069.81
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	*เคหะและชุมชน	2	5,105,000.00	2	4,815,345.00
	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	60,000.00	1	19,370.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	1	100,000.00	-	-
	รวม	4	5,265,000.00	3	4,834,715.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	*บริหารงานทั่วไป	8	1,170,000.00	5	691,120.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	4	7,200,000.00	4	5,529,282.16
	*งบกลาง	2	383,860.00	1	233,860.00
	รวม	14	8,753,860.00	10	6,454,262.16
รวม 7 ยุทธศาสตร์		116	191,506,860.00	79	137,091,204.27
8.บัญชีครุภัณฑ์	*บริหารงานทั่วไป	1	64,800.00	1	63,000.00
	*รักษาความสงบภายใน	3	1,540,000.00	2	996,450.00
	*ศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	13	1,259,200.00	10	763,210.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	2	200,000.00	2	61,000.00
	รวม	19	3,064,000.00	15	1,883,660.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		135	194,570,860.00	94	138,974,864.27
9.โครงการที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	*บริหารงานทั่วไป	93	85,736,100.00	75	59,490,581.50
	*การศึกษา	1	2,300,000.00	1	260,500.00
	*ศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	4	285,000.00	4	260,500.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	18	13,023,000.00	12	10,945,455.53
	*งบกลาง	10	7,033,000.00	5	5,541,703.96
รวมโครงการไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		126	108,377,100.00	97	76,498,740.99
งบประมาณรวมทั้งสิ้น			302,947,960.00		215,473,605.26

ปีงบประมาณ 2563 โครงการนำมาดำเนินการ จำนวน 135 โครงการ และดำเนินการได้จริง 94 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.63

ปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 126 โครงการ นำมาดำเนินการ จำนวน 97 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.98

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564


ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่าย
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	*รักษาความสงบภายใน	2	300,000.00	1	49,060.00
	*การศึกษา	1	50,000.00	-	-
	*สาธารณสุข	2	55,462,000.00	2	50,776,000.00
	*สังคมสงเคราะห์	1	3,500,000.00	1	3,375,377.00
	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	702,000.00	3	303,607.50
	*ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	7,051,900.00	8	6,152,565.50
	รวม		22	67,065,900.00	15
2.พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร	*การเกษตร	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-
3.พัฒนาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต	*ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	500,000.00	1	332,386.07
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	14	13,325,000.00	8	11,395,755.00
		3	450,000.00	2	200,000.00
รวม		18	14,275,000.00	11	11,928,141.07
4.พัฒนาเศรษฐกิจ	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	300,000.00	-	-
	*การเกษตร	1	500,000.00	1	477,190.00
รวม		3	800,000.00	1	477,190.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	*รักษาความสงบภายใน	3	500,000.00	3	469,486.23
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	56	68,163,000.00	56	55,223,195.68
	*บกลาง	1	6,642,900.00	1	6,517,546.10
รวม		60	75,305,900.00	60	62,210,228.01
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	*เคหะและชุมชน	2	10,200,000.00	2	10,047,615.00
	*สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	60,000.00	-	-
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	1	616,000.00	-	-
	*การเกษตร	1	30,000.00	-	-
รวม		5	10,906,000	2	10,047,615.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินเบิกจ่าย
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	*บริหารงานทั่วไป	9	5,682,000.00	7	1,368,085.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	6	5,829,000.00	6	5,582,479.26
	*งบกลาง	1	202,100.00	1	202,100.00
	รวม	16	11,713,100.00	14	7,152,664.26
รวม 7 ยุทธศาสตร์		124	180,065,900.00		
8.บัญชีครุภัณฑ์	*บริหารงานทั่วไป	3	249,000.00	3	147,440.00
	*รักษาความสงบภายใน	1	300,000.00	1	298,700.00
	*ศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	3	42,600.00	3	42,600.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	1	198,000.00	1	192,600.00
	*การเกษตร	1	3,240,000.00	-	-
	รวม	9	4,029,600.00	8	681,340.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		133	184,095,500	111	153,153,788.34
9.โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ	*บริหารงานทั่วไป	94	92,246,500.00	87	66,213,311.42
	*การศึกษา	1	2,300,000.00	-	-
	*เคหะและชุมชน	4	107,000.00	3	49,280.00
	*ศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	16	1,644,500.00	15	992,611.00
	*อุตสาหกรรมและการโยธา	36	12,865,700.00	32	9,291,724.68
	*งบกลาง	11	10,615,690.00	7	9,399,459.96
รวมโครงการไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		162	119,779,390	144	85,946,387.06
งบประมาณรวม			303,874,890.00		239,100,175.40
*โอนลด ย.1 ครั้งที่ 14/64 แผนงานอุตสาหกรรมไปเพิ่มสมทบโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าศาลากลาง ร.ศ.130 ปีงบประมาณ 2563			2,000,000.00		
*โอนลด ย.4 ครั้งที่ 4/64 แผนงานสร้างความเข้มแข็งไปเพิ่มสมทบโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าศาลากลาง ร.ศ.130 งบประมาณ 2563			900,000.00		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น			306,774,890.00		

*ปีงบประมาณ 2564 โครงการนำมาดำเนินการ จำนวน 133 โครงการ และดำเนินการได้จริง 111 โครงการ คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 83.46

*ปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 162 โครงการ นำมาดำเนินการ จำนวน 144 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.89



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1.รักษาความสงบภายใน	2	300,000.00	49,060.00	250,940.00	ข้อบัญญัติ	1	0	1	
2.การศึกษา	1	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0	
3.สาธารณสุข	2	55,462,000.00	50,776,000.00	4,686,000.00	ข้อบัญญัติ	0	0	2	
4.สังคมสงเคราะห์	1	3,500,000.00	3,375,377.00	124,623.00	ข้อบัญญัติ	0	0	1	
5.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	702,000.00	303,607.50	398,392.50	ข้อบัญญัติ	2	0	3	
6.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11	7,051,900.00	6,152,565.50	899,334.50	ข้อบัญญัติ	3	2	6	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม	22	67,065,900.00	60,656,610.00	6,409,290.00		7	2	13	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร									
1.รักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	ข้อบัญญัติ	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม	-	-	-	-		0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
1.เคหะชุมชน	1	500,000.00	332,386.07	167,613.93	ข้อบัญญัติ	0	0	1	
2.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14	13,325,000.00	11,395,755.00	1,929,245.00	ข้อบัญญัติ	6	1	7	
3.อุตสาหกรรมและการโยธา	3	450,000.00	200,000.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	2	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม	18	14,275,000.00	11,928,141.07	2,346,858.93		7	1	10	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ	2	0	0	
2.การเกษตร	1	500,000.00	477,190.00	22,810.00		0	0	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม	3	800,000.00	477,190.00	322,810.00		2	0	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

1.รักษาความสงบภายใน	3	500,000.00	469,486.23	30,513.77	ข้อบัญญัติ	0	0	3	
2.อุตสาหกรรมและการโยธา	56	68,163,000.00	55,223,195.68	12,939,804.32	ข้อบัญญัติ	0	29	27	
3.งบกลาง	1	6,642,900.00	6,517,546.10	125,353.90	ข้อบัญญัติ	0	0	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม	60	75,305,900.00	62,210,228.01	13,095,671.99		0	29	31	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต

1.เคหะและชุมชน	2	10,200,000.00	10,047,615.00	152,385.00	ข้อบัญญัติ	0	0	2	
2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	60,000.00	-	60,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0	
3.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	616,000.00	-	616,000.00	ข้อบัญญัติ	0	1	0	
4.การเกษตร	1	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม	5	10,906,000.00	10,047,615.00	858,385.00		2	1	2	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1.บริหารงานทั่วไป	9	5,682,000.00	1,368,085.00	4,313,915.00	ข้อบัญญัติ	2	1	6	
2.อุตสาหกรรมและการโยธา	6	5,829,000.00	5,582,479.26	246,520.74	ข้อบัญญัติ	0	0	6	
3.งบกลาง	1	202,100.00	202,100.00	-	ข้อบัญญัติ	0	0	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 รวม	16	11,713,100.00	7,152,664.26	4,560,435.74		2	1	13	

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
บัญชีครุภัณฑ์									
1.บริหารงานทั่วไป	3	249,000.00	147,440.00	101,560.00	ซื้อบัญชี	0	0	3	
2.รักษาความสงบภายใน	1	300,000.00	298,700.00	1,300.00	ซื้อบัญชี	0	0	1	
3.เคหะและชุมชน	3	42,600.00	42,600.00	-	ซื้อบัญชี	0	0	3	
4.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	198,000.00	192,600.00	5,400.00	ซื้อบัญชี	0	0	1	
5.การเกษตร	1	3,240,000.00	-	3,240,000.00	ซื้อบัญชี	0	1	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม	9	4,029,600.00	681,340.00	3,348,260.00		0	1	8	
รวมงบประมาณดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	133	184,095,500.00	153,153,788.34	30,941,711.66		20	35	78	
โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ									
1.บริหารงานทั่วไป	94	92,246,500.00	66,213,331.43	26,033,168.57	ซื้อบัญชี	7	0	87	
2.การศึกษา	1	2,300,000.00	-	2,300,000.00	ซื้อบัญชี	1	0	0	
3.เคหะและชุมชน	4	107,000.00	49,280.00	57,720.00	ซื้อบัญชี	1	0	3	
4.ศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	16	1,644,500.00	992,611.00	651,889.00	ซื้อบัญชี	1	0	15	
5.อุตสาหกรรมและการโยธา	36	12,865,700.00	9,291,724.68	3,573,975.32	ซื้อบัญชี	4	0	32	
6.งบกกลาง	11	10,615,690.00	9,399,459.96	1,216,230.04	ซื้อบัญชี	4	0	7	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม	162	119,779,390.00	85,946,407.07	33,832,982.93		18	0	144	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	295	303,874,890.00				38	35	222	

*โอนลดยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมไปเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) ร.ศ.130 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,000,000 บาท

*โอนลดยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ ไปเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) ร.ศ.130 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 900,000 บาท

*ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 306,774,890 บาท

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

จ่ายขาดเงินสม ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	5,816,000.00	3,568,000.00	2,248,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	0	0	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม	1	5,816,000.00	3,568,000.00	2,248,000.00		0	0	1	

สรุปการติดตามและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1.อุตสาหกรรมและการโยธา	4	11,450,000.00	10,263,000.00	1,187,000.00	ข้อบัญญัติ	0	0	1	
2.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	6,960,000.00	6,133,000.00	827,000.00	ข้อบัญญัติ	0	0	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 2 แผนงาน รวม	6	18,410,000.00	16,396,000.00	2,014,000.00		0	0	2	

สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1.อุตสาหกรรมและการโยธา	32	66,756,000.00	53,596,109.00	13,159,891.00	ข้อบัญญัติ	1	0	31	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 1 แผนงาน รวม	32	66,756,000.00	53,596,109.00	13,159,891.00		1	0	31	

สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1.บริหารงานทั่วไป	1	4,500,000.00	3,433,143.80	1,066,856.20	ข้อบัญญัติ	0	0	1	
2.อุตสาหกรรมและการโยธา	4	5,618,000.00	5,525,640.00	92,360.00	ข้อบัญญัติ	0	0	4	
จำนวน 2 แผนงาน รวม	5	10,118,000.00	8,958,783.80	1,159,216.20		0	0	5	
สรุปผลการติดตามและประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564									
1.บริหารงานทั่วไป	3	288,000.00	281,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ	0	0	3	
จำนวน 1 แผนงาน รวม	3	288,000.00	281,000.00	7,000.00		0	0	3	
จ่ายขาดเงินสะสม									
1.เคหะและชุมชน	1	14,887,000.00	14,795,000.00	92,000.00	ข้อบัญญัติ	0	0	1	
จำนวน 1 แผนงาน รวม	1	14,887,000.00	14,795,000.00	92,000.00		0	0	1	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	41	92,049,000.00	77,630,892.80	14,418,107.20		1	0	40	0

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบภายในและการฝึกอบรมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143	หน้า 87 ข้อ 1	ต.ค.63.-ก.ย.64	กองช่าง	1	-	-	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
	2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ	100,000.00	49,060.00	50,940.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 11 ข้อ 1	ธ.ค.63-เม.ย.64	กองช่าง	-	-	1	สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
2	รวม 2 โครงการ	300,000.00	49,060.00	250,940.00					1	-	1	
2	แผนงานการศึกษา 1.โครงการงานวันเด็กจังหวัดสิงห์บุรี	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147	หน้า 68 ข้อ 2	ม.ค.-64	กองการศึกษา	1	-	-	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
1	รวม 2 โครงการ	50,000.00	-	50,000.00					1	-	-	
3	แผนงานสาธารณสุข 1.ค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เจริญ อสม. ที่มีสิทธิ 4,591 คน	55,092,000.00	50,406,000.00	4,686,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 148	หน้า 71 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	อสม.ได้รับค่าป่วยการครบจำนวน
	2.อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดสิงห์บุรี	370,000.00	370,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 149	หน้า 70 ข้อ 1	ม.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	สสจ.สิงห์บุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
2	รวม 2 โครงการ	55,462,000.00	50,776,000.00	4,686,000.00					-	-	2	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	3,500,000.00	3,375,377.00	124,623.00	ข้อบัญญัติ หน้า 150	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 47 ข้อ 1	ม.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	ผู้พิการและผู้ด้อยคุณภาพชีวิตดีขึ้น
1	รวม 1 โครงการ	3,500,000.00	3,375,377.00	124,623.00					-	-	1	
5	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบปะเยียมเยียนประชาชน อบจ. เคลื่อนที่ สิ่งห้บุรี สิ่งห้บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	237,000.00	-	237,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 154	หน้า 73 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
	2.โครงการตรวจคัดกรองหาผู้เสพ/ติดยาเสพติด	300,000.00	224,700.00	75,300.00	ข้อบัญญัติ หน้า 154	หน้า 74 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรอง
	3.โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัย เพื่อเป็นผู้นำชุมชน(โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ. อบจ.สิ่งห้บุรี)	100,000.00	44,217.50	55,782.50	ข้อบัญญัติ หน้า 156	หน้า 75 ข้อ 5	ม.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	4.โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง การปกครองฯ	35,000.00	34,690.00	310.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 9 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	-	-	1	กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย
	5.โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิ่งห้บุรี	30,000.00	-	30,000.00					1			เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
5	รวม 5 โครงการ	702,000.00	303,607.50	398,392.50					2	-	3	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
6	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
	1.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ สารเคมีประเภทคลอรีน น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ และวัสดุอื่น ๆ	600,000.00	260,570.00	339,430.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162	หน้า 86 ข้อ 14	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีวัสดุสำหรับใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอ	
	2.จัดซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์และอื่น ๆ	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164	หน้า 86 ข้อ 14	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
	3.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องปฐมพยาบาลสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	93,900.00	10,800.00	83,100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 167	หน้า 85 ข้อ 13	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลประจำสนามกีฬา	
	4.โครงการฝึกสอนเทควันโดให้แก่ นักเรียน ยูวชน เยาวชน	30,000.00	12,900.00	17,100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 167	หน้า 80 ข้อ 4	เม.ย.64-พ.ค.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	นักเรียนและเยาวชนมีทักษะเทควันโด	
	5.โครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและ สู่ความเป็นเลิศ	50,000.00	47,220.00	2,780.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169	หน้า 80 ข้อ 3	ธ.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	นักเรียนและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำ	
	6.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169	หน้า 83 ข้อ 8	ม.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
	7.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	900,000.00	895,075.50	4,924.50	ข้อบัญญัติ หน้า 170	หน้า 84 ข้อ 11	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	สนามกีฬาได้รับการซ่อมแซม	
8.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	450,000.00	449,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 170	พ./ป. ค.2/63 หน้า 10 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	สนามกีฬาได้รับการซ่อมแซม		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	9.โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามเด็กเล่นบริเวณครอบคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบ อบจ.สิงห์บุรี	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 171	พ.บ. ค.2/63 หน้า 10 ข้อ 1	พ.ย.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	10.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาระดับอำเภอ ภายในโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	2,500,000.00	2,498,000.00	2,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 และ ป. ค.1/64 หน้า 13 ข้อ 6	ส.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	1	-	โรงเรียนสิงห์บุรี สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
	11.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาระดับอำเภอ ภายในโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,998,000.00	1,979,000.00	19,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 และ ป. ค.1/64 หน้า 13 ข้อ 6	ส.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัด	-	1	-	กั้น งบประมาณ ดำเนินการ ปี 2565
11	รวม 11 โครงการ	7,051,900.00	6,152,565.50	899,334.50					3	2	6	
22	รวมทั้งสิ้น 6 แผนงาน จำนวน 22 โครงการ	67,065,900.00	60,656,610.00	6,409,290.00					7	2	13	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	แผนงานเคหะและชุมชน 1.ปรับปรุงบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562	500,000.00	332,386.07	167,613.93	ข้อบัญญัติหน้า 153	พ./ป. ค.2/63 หน้า 54 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	0	0	1	สวนสาธารณะได้รับการปรับปรุงบำรุงรักษา
1	รวม 1 โครงการ	500,000.00	332,386.07	167,613.93					0	0	1	
2	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง	600,000.00	495,000.00	105,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 170	พ./ป. ค.2/63 หน้า 15 ข้อ 5	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	0	0	1	การใช้งานได้เป็นปกติ
	2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,500,000.00	-	1,500,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 172	หน้า 90 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	0	0	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
	3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสวดตีวีรชนค่ายบารจัน	110,000.00	102,787.00	7,213.00	ข้อบัญญัติหน้า 172	พ./ป. ค.2/63 หน้า 53 ข้อ 1	ก.พ.-64	สำนักปลัดฯ	0	0	1	งานวีรชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	4.โครงการ อปท.ร่วมใจบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 173	หน้า 99 ข้อ 23	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักงานเลขานุการ	1	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ
	5.โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	300,000.00	273,851.00	26,149.00	ข้อบัญญัติหน้า 173	หน้า 91 ข้อ 3	เม.ย.-64	กองการศึกษาฯ	0	0	1	วัฒนธรรมประเพณีไทยได้รับการอนุรักษ์สืบสานต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
6.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174	หน้า 92 ข้อ 6	ต.ค.63-พ.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	0	0	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
7.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174	หน้า 99 ข้อ 22	ก.ค.-64	สำนักปลัดฯ	1	0	0	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
8.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โครงการจัดงานประเพณีไหว้ครู ครอบครุหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์	50,000.00	50,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 174	หน้า 95 ข้อ 12	เม.ย.-64	กองการศึกษาฯ	0	0	1	สภาวัฒนธรรมได้รับการอุดหนุนสืบสานประเพณี
9.	ค่าตอบแทนยูวอสาสมัครเจ้าบ้านอาสาพาเที่ยวประจำสถานที่ท่องเที่ยว	55,000.00	-	55,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176	หน้า 92 ข้อ 5	ก.พ.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	0	0	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
10.	โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนสิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	500,000.00	464,617.00	35,383.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177	หน้า 93 ข้อ 8	พ.ย.-64	สำนักปลัดฯ	0	0	1	ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 89
11.	โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177	พ./ป. ค.2/63 หน้า 13 ข้อ 1	ธ.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	0	0	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
12.	โครงการก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ราชการแนะนำ เส้นทางสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือรับบริการ	250,000.00	249,500.00	500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178	หน้า 101 ข้อ 5	ม.ค.64-มิ.ย.64	กองช่าง	0	0	1	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	13.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย	500,000.00	490,000.00	10,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 178	หน้า 96 ข้อ 15	ต.ค.63-มิ.ย.64	สำนักงานเลขาฯ	0	0	1	โบราณสถานได้รับการปรับปรุง
	14.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ.130	9,270,000.00	9,270,000.00	-	ข้อบัญญัติหน้า 179	พ./ป. ค.2/63 หน้า 55 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	0	1	0	กั้นเงินดำเนินการในปี 2565
14	รวม 14 โครงการ	13,325,000.00	11,395,755.00	1,929,245.00					6	1	7	
3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	1.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 311 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	100,000.00	100,000.00	-	ข้อบัญญัติหน้า 196	พ./ป. ค.2/63 หน้า 14 ข้อ 3	ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	0	0	1	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	2.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	100,000.00	100,000.00	-	ข้อบัญญัติหน้า 196	พ./ป. ค.2/63 หน้า 13 ข้อ 2	ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	0	0	1	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	3.ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปึงเกล้ากม่า) ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 209	พ./ป. ค.1/62 หน้า 18 ข้อ 1	ม.ค.64-มิ.ย.64	กองช่าง	1	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ
3	รวม 3 โครงการ	450,000.00	200,000.00	250,000.00					1	0	2	
18	รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน จำนวน 18 โครงการ	14,275,000.00	11,928,141.07	2,346,858.93					7	1	10	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	1.โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
	1.โครงการตลาดประชารัฐ อบจ.สิงห์บุรี	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 159	พ./ป. ค.1/62 หน้า 9 ข้อ 1	ก.พ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-2519
	2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160	พ./ป. ค.2/63 หน้า 16 ข้อ 1	ก.พ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
2	รวม 2 โครงการ	300,000.00	-	300,000.00					2	0	0	
2	2.แผนงานการเกษตร											
	1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างอาชีพของเกษตรกรด้านพันธุ์ไม้สมุนไพร อบจ.สิงห์บุรี	500,000.00	477,190.00	22,810.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160	พ./ป. ค.2/63 หน้า 16 ข้อ 1	ก.พ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	0	0	1	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์
1	รวม 2 โครงการ	500,000.00	477,190.00	22,810.00					0	0	1	
3	รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน จำนวน 3 โครงการ	800,000.00	477,190.00	322,810.00					2	0	1	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.คำวัสดุการแพทย์	250,000.00	238,137.00	11,863.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144	หน้า 129 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	0	0	1	มีวัสดุเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน
	2.คำจัดซื้อวัสดุสำหรับสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย	200,000.00	197,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144	หน้า 129 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	0	0	1	ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือ
	3.คำวัสดุเพื่อใช้ในการสาธารณสุข	50,000.00	34,349.23	15,650.77	ข้อบัญญัติ หน้า 144	หน้า 129 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	0	0	1	การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3	รวม 3 โครงการ	500,000.00	469,486.23	30,513.77					0	0	3	
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.โครงการ "หลังฝนถนนเรียบ"	1,700,000.00	1,680,526.30	19,473.70	ข้อบัญญัติ หน้า 197	หน้า 105 ข้อ 2	ก.พ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	0	0	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	2.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สท. 12008 หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00เมตร หน้า 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร	2,890,350.00	2,890,350.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197	พ./ป. ค.1/63 หน้า 7 ข้อ 7	ม.ค.64-มี.ค.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	0	0	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	3.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สท. 2016 แยกทางหลวงชนบท 32-บ้านบางพาน หมู่ที่ 3 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 9,420.00 ตารางเมตร	2,654,085.00	2,654,085.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198	พ./ป. ค.2/63 หน้า 60 ข้อ 5	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0	0	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 1 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี เชื่อมเขตติดต่อ หมู่ที่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 1,570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,420.00 ตารางเมตร	835,000.00	826,000.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198	ก. ค.3/63 หน้า 3 ข้อ 2	ต.ค.63-ธ.ค.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0	0	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	5.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท 32-บ้านบางสำราญ หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,560.00 เมตร	1,371,000.00	1,370,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่3)	พ./ป. ค.2/63 หน้า 56 ข้อ 1	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0	1	0	กั้นเงินกรณี ก่อหนี้ผูกพัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	6.ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายหลัง โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการเชื่อมต่อถนน ทางหลวง 3030 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พ./ป. ค.2/63 หน้า 61 ข้อ 6	ก.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	
	7.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.ประศุก จากประตูระบายน้ำ เชื่อมต่อดำบล อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ยาว 2,030.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,150.00 ตารางเมตร	3,299,000.00	3,180,000.00	119,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พ./ป. ค.2/63 หน้า 24 ข้อ 18	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง
	8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายวังทอง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.หัวจรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า4,950.00 ตารางเมตร	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200	ก. ค.3/63 หน้า 4 ข้อ 3	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	9.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 ต.ขี้นํ้าร้อย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.โพนางคำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร	950,000.00	947,700.00	2,300.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200	ก. ค.3/63 หน้า 5 ข้อ 4	ก.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	10.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	555,000.00	555,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200	พ./ป ค.2/63 หน้า 21 ข้อ 10	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	11.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สท.30001 บ้านแหลมยอ-บ้านลำเหนือ หมู่ที่ 6,7 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว1,440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,520 ตารางเมตร	3,150,720.00	3,150,720.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 201	พ./ป ค.2/63 หน้า 21 ข้อ 11	ก.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ริมน้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 8 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร	1,848,000.00	1,840,155.66	7,844.34	หน้า 201	พ./ป ค.2/63 หน้า 57 ข้อ 2	ม.ค.64-มี.ค.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	13.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าวัดทำอิฐ หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 6 ต.ท่างามอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	343,000.00	340,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พ./ป ค.2/63 หน้า 23 ข้อ 15	ก.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ทับยา เชื่อมต่อบ้านปากแรต ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.0 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร	818,000.00	817,918.40	81.60	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พ./ป ค.2/63 หน้า 23 ข้อ 16	ม.ค.64-มี.ค.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ทับยา เชื่อมต่อสายปากแรต ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร	1,152,000.00	804,588.78	347,411.22	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พ./ป ค.2/63 หน้า 25 ข้อ 19	ม.ค.64--มี.ค.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง
	16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ทับยา เชื่อมต่อวัดสุทธาวาส หมู่ที่ 4 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรีจ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	1,028,000.00	617,376.54	410,623.46	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พ./ป ค.2/63 หน้า 25 ข้อ 20	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง
	17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.พักทันจากถนนลาดยางบ้านพักทัน-บ้านโพธิ์หอม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ถึงเขตติดต่อ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร	1,311,000.00	1,290,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พ./ป ค.2/63 หน้า 19 ข้อ 6	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	18.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายบ้านจำ หมู่ที่ 4 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 745.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,980.00 ตารางเมตร	849,000.00	840,000.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พ./ป ค.2/63 หน้า 20 ข้อ 9	ม.ค.64-มี.ค.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง
	19.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.พักทัน จากซอยพัฒนา 2 เชื่อมต่อ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พ./ป ค.2/63 หน้า 19 ข้อ 7	ต.ค.63-ธ.ค.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง
	20.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 3 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,680.00 ตารางเมตร	1,493,545.00	1,490,000.00	3,545.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พ./ป ค.2/63 หน้า 63 ข้อ 8	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	21.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดโพธิ์โสม หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์โสม เชื่อมต่อ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,460.00 ตารางเมตร	3,191,000.00	3,190,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พ./ป ค.2/63 หน้า 64 ข้อ 9	ม.ค.64-มี.ค.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	1	-	กั้นเงินดำเนินการปี 2565
	22.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าอนุสาวรีย์ปู่ดอก เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3032 หมู่ที่ 6 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	456,000.00	456,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205	ก. ค. 3/63 หน้า 6 ข้อ 5	เม.ย.64-มี.ย.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	23.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ที่ 11 ต.บางระจัน เชื่อมต่อ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205	พ./ป. ค.1/2563 หน้า 11 ข้อ 16	ม.ค.64-มี.ค.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	24.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2-3 ต.คอทราย เชื่อมต่อถนนสายบ้านวังกา-บ้านวังกระจับ-บ้านคอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พ./ป. ค.1/2563 หน้า 12 ข้อ 19	ต.ค.63-ธ.ค.63	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง
	25.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.สระแจง อ.บางระจันจ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	1,219,000.00	910,000.00	309,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 62 ข้อ 7	ก.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความ ความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	26.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.4003 หมู่ที่ 6 ต.บ้านบางชัน ต.บ้านแปง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมบ้านกล้วย เขตติดต่อ จ.ลพบุรี และหมู่ที่ 5 บ้านบางจิก ต.บ้านแปง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 207	พ./ป. ค.1/2563 หน้า 6 ข้อ 3	ต.ค.63-ธ.ค.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	27.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกลางหมู่บ้าน ตั้งแต่ หมู่ที่ 1-4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 207	หน้า 114 ข้อ 23	ต.ค.63-ธ.ค.63	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	28.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สท.ถ. 10010 บ้านไผ่ตำบลบ้านล่องกระเบา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	777,000.00	650,175.00	126,825.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พ./ป. ค.1/2562 หน้า 20 ข้อ 1	ม.ค.64-มี.ค.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	29.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจักรสีห์-พิบูลทอง ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ช่วงที่ 1 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,700.00 เมตร	3,202,000.00	3,200,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พ./ป. ค.1/2562 หน้า 20 ข้อ 1	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	30. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดคลองโพธิ์ศรี หมู่ที่ 9 หนองระหาน ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,950.00 ตารางเมตร	2,745,000.00	2,581,000.00	164,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 209	พ./ป. ค.1/2562 หน้า 20 ข้อ 1	ต.ค.63-ธ.ค.63	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ประชาชนรับความสะดวกในการใช้เส้นทาง
	31. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.4020 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.บางกระบือ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	976,000.00	-	976,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ค.2/64 ป.ค.1/64 น.135 ข้อ 17.2	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	0	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
	32. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ต.ม่วงหมู อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อแยกทางหลวงหมายเลข 32 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	888,000.00	-	888,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ค.2/64 ป.ค.1/64 น.135 ข้อ 17.3	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	0	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
33.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 32 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	616,000.00	-	616,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.136 ข้อ 17.4	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	0	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
34.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 3030 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,610.00 ตารางเมตร	1,155,000.00	1,150,000.00	5,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.137 ข้อ 17.6	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	0	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
35.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ต.บางมัญ เชื่อมเขตติดต่อ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,336.00 ตารางเมตร	711,300.00	-	711,300.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.136 ข้อ 17.5	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	0	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
36.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้าง อบต.หัวไผ่ หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต.หัวไผ่ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 415.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,075.00 ตารางเมตร	1,070,000.00	-	1,070,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.137 ข้อ 17.7	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	0	กักเงินไปดำเนินการปี 2565
37.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร	660,000.00	-	660,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.142 ข้อ 17.14	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กักเงินไปดำเนินการปี 2565
38.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.หัวยั้ง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร	656,000.00	-	656,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.143 ข้อ 17.17	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กักเงินไปดำเนินการปี 2565
39.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร	358,000.00	357,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.142 ข้อ 17.16	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กักเงินไปดำเนินการปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
40.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ต.จันทบุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร	1,049,000.00	-	1,049,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.144 ข้อ 17.19	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
41.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 แยกสะพานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีถึงโรงเรียนรัชดาภิเษก ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	804,000.00	-	804,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.138 ข้อ 17.8	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	0	กั้นเงินงบประมาณปี 2565
42.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.ท่างาม เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 11 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร	446,000.00	445,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.138 ข้อ 17.18	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินงบประมาณปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
43.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5-6-7 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	483,000.00	480,000.00	3,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.138 ข้อ 17.23	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินงบประมาณปี 2565
44.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 2 เส้นคันคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร	668,000.00	667,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.138 ข้อ 17.10	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินงบประมาณปี 2565
45.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหน้าโรงเรียนวัดอัมพวัน หมู่ที่ 5 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	552,000.00	550,000.00	2,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.138 ข้อ 17.9	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินงบประมาณปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
46.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.ไม้ตัด เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3032 อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร	456,000.00	455,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ค.1/64 น.139ข้อ 17.10	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
47.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายจราจร บริเวณหมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.สระแจง เชื่อมทางหลวงชนบท ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	937,000.00	-	937,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ค.1/64 น.146ข้อ 17.24	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
48.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร	455,000.00	454,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ค.1/64 น.140ข้อ 17.11	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
49.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต.แม่ลา เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	695,000.00	-	695,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ค.1/64 น.140ข้อ 17.12	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	0	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
50.	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	440,000.00	-	440,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ค.1/64 น.144 ข้อ 17.20	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
51.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 3-5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	699,000.00	696,600.00	2,400.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ค.1/64 น.145 ข้อ 17.22	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
52.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อถนนสาย 3032 อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	626,000.00	-	626,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ค.1/64 น.141 ข้อ 17.21	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
53.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตทางเข้าวัดเสาชงหิน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.โพประทับ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร	1,234,000.00	1,232,000.00	2,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ค.1/64 น.141 ข้อ 17.14	ส.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	54. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร	615,000.00	613,000.00	2,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.141 ข้อ 17.13	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
	55. โครงการปรับปรุงสี่แยกโดยติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสายทางหลวง 3275 ทางเข้าตลาดอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,230,000.00	-	1,230,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.43 ข้อ 63	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
	56. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดสว่างอารมณ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	400,000.00	396,000.00	4,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ.ศ.2/64 ป.ศ.1/64 น.46 ข้อ 2	ส.ศ.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
56	รวม 56 โครงการ	68,163,000.00	55,223,195.68	12,939,804.32					-	29	27	
3	แผนงานงบกลาง 1.เงินสำรองจ่าย	6,642,900.00	6,517,546.10	125,353.90	ข้อบัญญัติ หน้า 212	หน้า 131 ข้อ 1 และ พ. ศ.2/64, ป./ค.164	ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันที่
1	รวม 1 โครงการ	6,642,900.00	6,517,546.10	125,353.90					-	-	1	
60	รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน จำนวน 60 โครงการ	75,305,900.00	62,210,228.01	13,095,671.99					-	29	31	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	แผนงานเคหะและชุมชน 1.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอันตราย	200,000.00	47,615.00	152,385.00	ข้อบัญญัติ	หน้า 137 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	กำจัดขยะ มีพิษได้จำนวน 3,008.01 กก.
	2.อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสิงห์บุรี	10,000,000.00	10,000,000.00	-	หน้า 153 ข้อบัญญัติ หน้า 153	พ./ป. ค.2/63 หน้า 65 ข้อ 1	ม.ค.64-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	กำจัดขยะอย่างถูกวิธี
2	รวม 2 โครงการ	10,200,000.00	10,047,615.00	152,385.00					-	-	2	
2	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1.โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุกรรมพืชและสวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัด สิงห์บุรี	60,000.00	-	60,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	หน้า 135 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	กองการศึกษาฯ	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
1	รวม 1 โครงการ	60,000.00	-	60,000.00					1	-	-	
3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.โครงการวางท่อลอดถนน โดยวิธีการเจาะดินท่อลอดถนนทางหลวงหมายเลข 3454 หมู่ที่ 1 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	616,000.00	-	616,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ.ค.2/64 ป.ค.1/64 หน้า 151 ข้อ 7	ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินดำเนินการ ปี 2565
1	รวม 1 โครงการ	616,000.00	-	616,000.00	-	-	-	-	-	1	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
4	4.แผนงานการเกษตร 1.โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปลูกป่าชุมชน	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 182		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	1	-	-	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
1	รวม 1 โครงการ	30,000.00	-	30,000.00					1	-	-	
5	รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 5 โครงการ	10,906,000.00	10,047,615.00	858,385.00	-	-	-	-	2	1	2	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	1.คำโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000.00	724,374.00	275,626.00	ข้อบัญญัติ หน้า 110	หน้า 141 ข้อ 7	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน
	2.ค่าบอกรับวารสาร	40,000.00	2,860.00	37,140.00	ข้อบัญญัติ หน้า 112	หน้า 142 ข้อ 9	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	รับข้อมูลข่าวสาร ทันเหตุการณ์
	3.ค่ารับรอง	200,000.00	161,017.00	38,983.00	ข้อบัญญัติ หน้า 113	หน้า 140 ข้อ 4	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	การรับรองเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
	4.โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาคีรัฐต่อต้านการทุจริต	20,000.00	12,700.00	7,300.00	ข้อบัญญัติ หน้า 114	หน้า 140 ข้อ 5	เม.ย.64.-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	ผู้รับการอบรมสำนึกใน การทุจริตในภาครัฐ
	5.ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร บ้านพัก(แฟลต) อบจ.สิงห์บุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	250,000.00	222,074.05	27,925.95	ข้อบัญญัติ หน้า 128	พ/ป. ค.2/63 หน้า 32 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565
	6.ค่าต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ. สิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	3,600,000.00	-	3,600,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 128	พ/ป. ค.2/63 หน้า 33 ข้อ 3	พ.ย.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565
	7.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	528,000.00	245,060.00	282,940.00	ข้อบัญญัติ หน้า 130	พ/ป. ค.2/63 หน้า 66 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-	-	1	สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนา
	8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียมให้แก่ท้องถิ่น	14,000.00	-	14,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135	หน้า 139 ข้อ 1	ม.ค.63-ส.ค.64	กองคลัง	1	-	-	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	9. โครงการฝึกอบรมปลูกฝังจิตสำนึกผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้ และเห็นความสำคัญของการชำระภาษีน้ำมัน ยาสูบและค่าธรรมเนียมโรงแรมและอื่นๆ	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135	หน้า 139 ข้อ 1	ม.ค.63-ส.ค.64	กองคลัง	1	-	-	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
9	รวม 9 โครงการ	5,682,000.00	1,368,085.05	4,313,914.95					2	1	6	
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	1.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำตำแหน่ง เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักรกลขนาดเบา กลาง หนัก และอื่น ๆ	1,729,000.00	1,726,768.02	2,231.98	ข้อบัญญัติ หน้า 183	หน้า 144 ข้อ 4	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ปกติ
	2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ หรือซ่อมแซมถนน สิ่งก่อสร้างอื่นที่ได้รับความเสียหาย	1,300,000.00	1,108,721.75	191,278.25	ข้อบัญญัติ หน้า 184	หน้า 143 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน
	3.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ประจำตำแหน่ง เครื่องทุ่นแรง และเครื่องจักรกลของ อบจ.	800,000.00	795,909.74	4,090.26	ข้อบัญญัติ หน้า 184	หน้า 143 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	มีวัสดุใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
	4.ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง ในการสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ	1,500,000.00	1,470,879.75	29,120.25	ข้อบัญญัติ หน้า 184	หน้า 143 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	5.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกดีเซล (6ล้อ) ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-6234 รหัสพัสดุ 017-48-0005 จำนวน 1 คัน	250,000.00	245,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 195	พ./ป. ค.2/63 หน้า 34 ข้อ 1	ม.ค.63-มิ.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ
	6.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกดีเซล (6ล้อ) ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-6548 รหัสพัสดุ 017-49-0006 จำนวน 1 คัน	250,000.00	235,200.00	14,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 195	พ./ป. ค.2/63 หน้า 34 ข้อ 2	ม.ค.64-มิ.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ
6	รวม 6 โครงการ	5,829,000.00	5,582,479.26	246,520.74					-	-	6	
3	แผนงานงบกลาง 1.เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	202,100.00	202,100.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 213	หน้า 145 ข้อ 1	ธ.ค.63-ก.พ.64	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	-	-	1	พัฒนาสมาคม อบจ.แห่ง ประเทศไทย
1	รวม 2 โครงการ	202,100.00	202,100.00	-					-	-	1	
16	รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน 16 โครงการ	11,713,100.00	7,152,664.31	4,560,435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2	1	13	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.ค่าจัดทำบอร์ดติดประกาศตู้กระจกนอกสถานที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.40 เมตร จำนวน 5 บอร์ด	95,000.00	-	95,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 122	พ./ป. ค.2/63 หน้า 43 ข้อ 10	ธ.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	2.ค่าจัดซื้อกล่องตรวจวัดอุณหภูมิไร้สายสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์สามารถโทรได้จำนวน 4 เครื่อง	34,000.00	27,600.00	6,400.00	ข้อบัญญัติหน้า 112	พ./ป. ค.2/63 หน้า 41 ข้อ 5	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัด	-	-	1	มีกล่องตรวจวัดอุณหภูมิ
	3.ค่าจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 200x2.30x2.50 เมตร โครงสร้างเหล็กเคลือบสีกันสนิม และอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน มอก.หลังคาเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตกักกันความร้อน มีหน้าต่างบานเลื่อนแบบครึ่งบนบานช่องแสงและครึ่งล่างบานเลื่อน1 จุด เคาร์เตอร์วางของด้านใน 1 จุด จำนวน 2 ป้อม	120,000.00	119,840.00	160.00	ข้อบัญญัติหน้า 127	พ./ป. ค.2/63 หน้า 43 ข้อ 11	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัด	-	-	1	มีป้อมยามที่ได้มาตรฐาน
3	รวม 3 โครงการ	249,000.00	147,440.00	101,560.00	-	-	-	-	1	-	2	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ติดตั้งที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ จำนวน 8 ชุด -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder)	300,000.00	298,700.00	1,300.00	ข้อบัญญัติหน้า 145,146	พ./ป. ค.2/63 หน้า 41 ข้อ 4	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ
1	รวม 1 โครงการ	300,000.00	298,700.00	1,300.00					-	-	1	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
3	แผนงานเคหะและชุมชน 1.จัดซื้อคัมเบลหมัวยาง ขนาด 2-20 กก. มีขนาด 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 กก. จำนวน 10 คู่พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด	27,000.00	27,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 152	พ./ป. ค.2/63 หน้า 40 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีอุปกรณ์ใช้ในการออกกำลังกาย
	2.จัดซื้อผ้าชนิดโค้งสำหรับชิต้อพ จำนวน 2 ตัว	7,800.00	7,800.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 152	พ./ป. ค.2/63 หน้า 40 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีอุปกรณ์ใช้ในการออกกำลังกาย
	3.จัดซื้อม้านั่งชนิดนั่งราบ ขนาดฐานโครงเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 115 ซม. ขนาดเบาะกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. จำนวน 2 ตัว	7,800.00	7,800.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 152	พ./ป. ค.2/63 หน้า 40 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีอุปกรณ์ใช้ในการออกกำลังกาย
3	รวม 3 โครงการ	42,600.00	42,600.00	-					-	-	3	
4	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.จัดซื้อชุดกึ่งหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด	198,000.00	192,600.00	5,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 194	พ./ป. ค.2/63 หน้า 42 ข้อ 9	ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	มีชุดกึ่งหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
1	รวม 1 โครงการ	198,000.00	192,600.00	5,400.00					-	-	1	
5	แผนงานการเกษตร 1.จัดทาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	3,240,000.00	-	3,240,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พ. ค.2/64 ป.ค.1/64	ส.ค.64-ก.ย.64	กองช่าง		1	-	กั้นเงินดำเนินการปี 2565
1	รวม 1 โครงการ	3,240,000.00	-	3,240,000.00					-	1	-	
9	รวม 5 แผนงาน 6 โครงการ	4,029,600.00	681,340.00	3,348,260.00	-	-	-	-	1	1	7	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	1.เงินเดือนนายก/รองนายก	1,167,000.00	834,996.73	332,003.27	ข้อบัญญัติ หน้า 104		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	2.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	250,000.00	167,983.71	82,016.29	ข้อบัญญัติ หน้า 104		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	3.ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด รองนายก อบจ.	250,000.00	167,983.71	82,016.29	ข้อบัญญัติ หน้า 105		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	4.เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.	623,000.00	402,072.11	220,927.89	ข้อบัญญัติ หน้า 105		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	5.ค่าตอบแทนประธานสภา อบจ./รองประธาน และสมาชิก อบจ.	4,932,000.00	4,930,067.61	1,932.39	ข้อบัญญัติ หน้า 105		ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	-	-	1	
	6.เงินเดือนข้าราชการ	13,971,000.00	10,388,739.18	3,582,260.82	ข้อบัญญัติ หน้า 106		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ/ สำนักงานเลขานุการฯ	-	-	1	
	7.ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น	897,600.00	370,103.23	527,496.77	ข้อบัญญัติ หน้า 106		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	8.ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ อบจ.	40,000.00	-	40,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 106		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	
	9.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการ อบจ.	150,000.00	33,504.67	116,495.33	ข้อบัญญัติ หน้า 106		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	10.เงินเพิ่มประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น	897,600.00	625,903.23	271,696.77	ข้อบัญญัติหน้า 107		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	11.ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	505,000.00	259,520.00	245,480.00	ข้อบัญญัติหน้า 107		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	12.ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างของลูกจ้างประจำ	30,000.00	5,040.00	24,960.00	ข้อบัญญัติหน้า 107		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	13.เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ อบจ.	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 107		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	
	14.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน อบจ.	20,000,000.00	14,428,466.14	5,571,533.86	ข้อบัญญัติหน้า 108		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	15.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตำแหน่งครูอาสาพัฒนาการกีฬาปฏิบัติงานประจำสนามกีฬา อบจ.	750,000.00	269,760.00	480,240.00	ข้อบัญญัติหน้า 108		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	16.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง อบจ.	1,400,000.00	883,599.13	516,400.87	ข้อบัญญัติหน้า 108		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	17.ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ	14,000.00	-	14,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 108		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	18.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือก	350,000.00	-	350,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 109		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	
	19.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	5,000,000.00	-	5,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 109		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	1	-	กั้นเงินดำเนินการ ปี 2565
	20.ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	5,763,000.00	5,762,846.00	154.00	ข้อบัญญัติ หน้า 109		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักงานเลขานุการ	-	1	-	เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิผล สร้างขวัญและกำลังใจ
	21.ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภา อบจ. และ คณะกรรมการประจำสภาฯ	100,000.00	98,812.50	1,187.50	ข้อบัญญัติ หน้า 110		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักงานเลขานุการ	-	-	1	
	22.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000.00	921,850.00	78,150.00	ข้อบัญญัติ หน้า 110		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ/ สำนักงานเลขานุการ	-	-	1	
	23.ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ศูนย์เครื่องจักรกล บริเวณเตาเผาเมื่อน้ำน้อย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ สนามกีฬา อบจ. และสถานที่อื่น ๆ	1,526,000.00	1,494,576.00	31,424.00	ข้อบัญญัติ หน้า 111		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	24.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.	943,000.00	720,720.00	222,280.00	ข้อบัญญัติ หน้า 111		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
	25.ค่าจ้างเหมาบริการ	2,650,000.00	2,310,195.42	339,804.58	ข้อบัญญัติ หน้า 111		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ/ สน.เลขานุการฯ	-	-	1	
	26.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย และสถานที่ราชการอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	256,000.00	250,838.00	5,162.00	ข้อบัญญัติ หน้า 112		ต.ค.63-ก.ย.64	สน.เลขานุการฯ	-	-	1	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
	27.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 112		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	
	28.ค่าจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธีทางศาสนา งานประเพณี	300,000.00	63,745.00	236,255.00	ข้อบัญญัติ หน้า 112		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	การจัดงานพิธีต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	29.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบจ. หรือ คณะกรรมการประจำสภาคณะต่าง ๆ	100,000.00	46,270.00	53,730.00	ข้อบัญญัติ หน้า 113		ต.ค.63-ก.ย.64	สน.เลขานุการฯ	-	-	1	
	30.โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	30,000.00	2,144.00	27,856.00	ข้อบัญญัติ หน้า 114		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	31.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานจ้างและข้าราชการถ่ายโอนตามภารกิจฯ	512,000.00	149,138.00	362,862.00	ข้อบัญญัติหน้า 114		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
	32.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภา อบจ.	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 115		ต.ค.63-ก.ย.64	สน.เลขานุการฯ	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	33.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	3,354,000.00	3,339,851.15	14,148.85	ข้อบัญญัติหน้า 115		ต.ค.63-ก.ย.64	สน.เลขานุการฯ	-	-	1	เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริตเที่ยงธรรม
	34.โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	80,000.00	18,000.00	62,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 116		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
	35.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	200,000.00	75,180.00	124,820.00	ข้อบัญญัติหน้า 117		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	36.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	800,000.00	273,976.00	526,024.00	ข้อบัญญัติหน้า 118		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ/ สน.เลขานุการฯ	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ปกติ
	37.ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการ เลขที่ 49/15 หมู่ที่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ห้องประชุมสภา อบจ.	380,000.00	-	380,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 118		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	1	-	กั้นเงินดำเนินการปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	38.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและ	130,000.00	127,100.00	2,900.00	ข้อบัญญัติ		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	อาคารได้รับการ ซ่อมแซม
	39.ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000.00	1,082,801.67	317,198.33	ข้อบัญญัติ หน้า 119		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีวัสดุใช้งานอย่าง เพียงพอ
	40.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์	70,000.00	2,280.00	67,720.00	ข้อบัญญัติ หน้า 119		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีวัสดุใช้งานอย่าง เพียงพอ
	41.ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทต่าง ๆ ในหมวดค่าวัสดุ	20,000.00	5,390.00	14,610.00	ข้อบัญญัติ หน้า 119		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	มีวัสดุใช้งานอย่าง เพียงพอ
	42.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 20 ตัว	20,000.00	20,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 119		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 20 ตัว
	43.ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	3,600.00	3,500.00	100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 120		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักงานเลขานุการ	-	-	1	จำนวน 1 ตัว
	44.ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทรงสูง แบบมี พนักพิง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้ จำนวน 10 ตัว	55,000.00	51,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 120		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 10 ตัว
	45.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง	28,600.00	28,500.00	100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 120		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	46.จัดซื้อเก็บเอกสาร สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 4 ชุด	40,000.00	32,000.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 120		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 4 ชุด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	47.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จำนวน 1 ตู้	7,000.00	6,500.00	500.00	ข้อบัญญัติ		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 1 ตู้
	48.ค่าจัดซื้อตู้ทำงานสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 โต๊ะ	100,000.00	27,000.00	73,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 121		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 5 โต๊ะ
	49.ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 16-20 ที่นั่ง สำหรับห้องประชุมเล็ก อบจ.	50,000.00	37,300.00	12,700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 121		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 1 ตัว
	50.จัดซื้อพัดลมโคมไฟ สำหรับติดเพดาน ขนาด ๐ ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	15,000.00	14,750.00	250.00	ข้อบัญญัติ หน้า 121		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 5 ตัว
	51.ชุดไม้กระชงไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	200,000.00	199,993.70	6.30	ข้อบัญญัติ หน้า 122		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 1 ระบบ
	52.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	51,000.00	51,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 123		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	3 เครื่อง
	53.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	29,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 124		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	1 เครื่อง
	54.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล *ประมวลผล* จำนวน 3 เครื่อง	66,000.00	66,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 124		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	3 เครื่อง
	55.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Net Work แบบที่ 2 ชนิด Net Work แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 126		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	1 เครื่อง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	56.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA (480 Watts)	10,000.00	9,400.00	600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 126		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	4 เครื่อง
	57.ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	34,000.00	34,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	2 เครื่อง
	58.ค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรสถาบัน หรือคณะวิจัย เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	75,000.00	49,000.00	26,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 128		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	59.เงินเดือนข้าราชการ	4,190,000.00	4,086,498.28	103,501.72	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	จำนวน 14 อัตรา
	60.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	1,000,000.00	933,126.00	66,874.00	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ค่าตอบแทน คณะกรรมการฯ
	61.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว	100,000.00	53,100.00	46,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	งานสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์
	62.ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000.00	30,748.00	39,252.00	ข้อบัญญัติ หน้า 130		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
63.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	72,000.00	72,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่		ก.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
64.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000.00	-	40,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 130		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	1	-	-	
65.	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	70,000.00	35,509.21	34,490.79	ข้อบัญญัติหน้า 131		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ปกติ
66.	ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร	50,000.00	7,360.00	42,640.00	ข้อบัญญัติหน้า 131		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
67.	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00	0.00	ข้อบัญญัติหน้า 132		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
68.	เงินเดือนข้าราชการ	6,200,000.00	4,173,477.74	2,026,522.26	ข้อบัญญัติหน้า 133		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง/ หน่วยตรวจสอบ	-	-	1	
69.	เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของข้าราชการ อบจ.	600,000.00	81,000.00	519,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 133		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
70.	เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ	50,000.00	2,920.00	47,080.00	ข้อบัญญัติหน้า 133		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
71.	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,000.00	27,000.00	83,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 133		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	72.ค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ	60,000.00	60,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	73. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	300,000.00	262,210.00	37,790.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	74.ค่าจ้างเหมาบริการ	46,000.00	21,473.50	24,526.50	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง/ หน่วยตรวจสอบ	-	-	1	
	75.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ที่อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ และสถานที่ อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	846,000.00	722,582.00	123,418.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานเพียงพอ
	76.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	21,472.00	20,528.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	การปฏิบัติงาน เรียบร้อย
	77.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	100,000.00	1,500.00	98,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง/ หน่วยตรวจสอบ	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ ปกติ
	78.ค่าวัสดุสำนักงาน	720,000.00	712,115.00	7,885.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	การปฏิบัติงาน เรียบร้อย
	79.ค่าแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนต่าง ๆ	20,000.00	6,169.30	13,830.70	ข้อบัญญัติ หน้า 136		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	แบบพิมพ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	80.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	57,344.00	22,656.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	ใช้ในการปฏิบัติงาน
	81.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	500,000.00	460,970.00	39,030.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	82.ค่าไฟฟ้าที่ใช้เกี่ยวข้องกับกิจการของ อบจ. และสถานที่ราชการ	3,900,000.00	2,257,724.06	1,642,275.94	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	83.ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300,000.00	156,691.21	143,308.79	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	84.ค่าบริการโทรศัพท์	120,000.00	62,238.25	57,761.75	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	85.ค่าบริการไปรษณีย์	120,000.00	84,761.00	35,239.00	ข้อบัญญัติ หน้า 138		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	86.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	300,000.00	223,344.98	76,655.02	ข้อบัญญัติ หน้า 138		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	87.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 46x617x720 มิลลิเมตร จำนวน 1 หลัง	4,000.00	2,500.00	1,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139		ม.ค.64-เม.ย.64	กองคลัง	-	-	1	1 หลัง
	88.จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118.8x40.8x87.7 ซม. จำนวน 8 หลัง	32,000.00	28,800.00	3,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139		เม.ย.64-พ.ค.64	กองคลัง	-	-	1	8 หลัง
	89.จัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก) พร้อมกระจก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 3 โต๊ะ	21,000.00	20,400.00	600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139		ธ.ค.63-ม.ค.64	กองคลัง	-	-	1	3 โต๊ะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป 90.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	51,000.00	51,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 140		ม.ค.64-ก.พ.64	กองคลัง	-	-	1	3 เครื่อง
	91.จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	4,300.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 141		ม.ค.64-ก.พ.64	กองคลัง	-	-	1	1 เครื่อง
	92.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Net Work แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 142		ม.ค.64-ก.พ.64	กองคลัง	-	-	1	2 เครื่อง
	93.จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 142		ม.ค.64-ก.พ.64	กองคลัง	-	-	1	1 เครื่อง
	94. โครงการปรับปรุงลานจอดรถสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	250,000.00	248,000.00		ตั้งจ่าย รายการใหม่		ม.ค.64-ก.พ.64	สำนักปลัดฯ	-	1	-	กั้นเงินดำเนินการ ปี 2565
94	รวม 94 รายการ	92,246,500.00	66,213,331.42	26,031,168.58					7	4	83	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
2	แผนงานการศึกษา 1.เงินเดือนข้าราชการ อบจ.	2,300,000.00	-	2,300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.63-ก.ย.64	กองการศึกษา	1	-	-	
1	รวม 1 รายการ	2,300,000.00	-	2,300,000.00					1	-	-	
3	แผนงานเคหะและชุมชน 1.จัดซื้อปั้มน้ำ(โรงประปา) ขนาดกึ่งมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้าที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00	12,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 151		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	2.จัดซื้อปั้มน้ำ(ห้องควบคุม) ขนาดกึ่งมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้าที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	18,500.00	6,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 151		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	3.จัดซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาดกำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ขนาดท่อดูดxส่ง ไม่น้อยกว่า 2x2 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	20,000.00	- 18,780.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 151		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	
	4.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับใช้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 เครื่อง	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 151		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
4	รวม 4 รายการ	107,000.00	49,280.00	76,500.00					1	-	3	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
	1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	120,000.00	51,554.00	68,446.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	2.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	138,161.00	61,839.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	3.จัดซื้อวัสดุการเกษตร	300,000.00	154,699.00	145,301.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.63-ก.ย.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	
	4.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	
	5.จัดซื้อวัสดุกีฬา	100,000.00	35,517.00	64,483.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	6.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	52,720.00	97,280.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	7.จัดซื้อรถเข็นปูนแบบล้อยาง มีกระเบขนาด บรรจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตรกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 75 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 15 ซม.จำนวน 2 คัน	5,000.00	3,300.00	1,700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	8.ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 0.9 แรงม้า จำนวน 1 ตัว	6,000.00	5,300.00	700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164		เม.ย.64-พ.ค.64	กองคลัง	-	-	1	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	9.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีดจำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดฯ 2 เครื่อง /กองกิจการฯ 2 เครื่อง)	38,000.00	37,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 165		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ/ สน.เลขานุการฯ	-	-	1	จำนวน 4 เครื่อง
	10.ค่าจัดซื้อตู้กักน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ ตัวตู้และถังบรรจุทำจากสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมฯ ใช้งานสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี จำนวน 1 เครื่อง	35,000.00	34,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 165		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	11.จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ทรง A หน้า 3 เมตร (10 ชั้น) จำนวน 1 ตัว	2,500.00	2,340.00	160.00	ข้อบัญญัติ หน้า 165		เม.ย.64-พ.ค.64	กองคลัง	-	-	1	จำนวน 1 ตัว
	12.จัดซื้อเครื่องเป่าลม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 70 ซีซี. ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร สะพายหลังได้ จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	23,500.00	6,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 165		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	13.จัดซื้อเครื่องเล่นขาพร้อมลูกเหล็กน้ำหนัก โครงสร้างทำจากเหล็กไม่สามารถรับน้ำหนัก ได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม มีหนักพียง จำนวน 1 เครื่อง	60,000.00	58,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 166		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	14.จัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x1.50x2.40 เมตร	40,000.00	38,520.00	1,480.00	ข้อบัญญัติ หน้า 166		ม.ค.64-มี.ค.64	กองคลัง	-	-	1	จำนวน 1 ป้อม
	15.โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของใต้ อาคารหอประชุมและใต้อาคารเตรียมเครื่องดื่มที่อุทยานแม่ลามหาราชาอนุสรณ์	220,000.00	220,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 166		เม.ย.64-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	มีห้องเก็บของที่ใช้ในราชการ
	16.โครงการก่อสร้างบ้านประตูทางเข้า-ออก ที่อุทยานแม่ลามหาราชาอนุสรณ์	138,000.00	138,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 166		พ.ค.64-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ
16	รวม 16 รายการ	1,644,500.00	992,611.00	651,889.00					1	-	15	
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	1.เงินเดือนข้าราชการ	6,004,000.00	6,001,050.00	2,950.00	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	
	2.ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	20,000.00	-	20,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.63-ก.ย.65	กองช่าง	1	-	-	
	3.ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	852,000.00	843,120.00	8,880.00	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.63-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	1	
	4.เงินเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.63-ก.ย.67	กองช่าง	1	-	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
5.	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000.00	57,040.00	92,960.00	ข้อบัญญัติหน้า 181		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	
6.	ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000.00	34,556.61	115,443.39	ข้อบัญญัติหน้า 181		ต.ค.63-ก.ย.65	กองช่าง	-	-	1	
7.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	1,044,000.00	890,415.00	153,585.00	ข้อบัญญัติหน้า 181		ต.ค.63-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	1	มีพนักงานปฏิบัติงาน
8.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	21,472.00	20,528.00	ข้อบัญญัติหน้า 181		ต.ค.63-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	1	การปฏิบัติงานเรียบร้อย
9.	ค่าจ้างเหมาในการจัดงานพิธี รัฐพิธี ประเพณี	100,000.00	27,000.00	73,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 182		ต.ค.63-ก.ย.68	กองช่าง	-	-	1	งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 182		ต.ค.63-ก.ย.69	กองช่าง	1	-	-	
11.	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000.00	129,682.50	70,317.50	ข้อบัญญัติหน้า 182		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ปกติ
12.	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,000.00	448,451.64	47,548.36	ข้อบัญญัติหน้า 183		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	การปฏิบัติงานเรียบร้อย
13.	ค่าวัสดุสำหรับงานพิธี รัฐพิธี ประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ ผ้าสำหรับผูกตกแต่ง โคม สีสะท้อนแสง ลวดผูกผ้า และอื่น ๆ	150,000.00	41,660.00	108,340.00	ข้อบัญญัติหน้า 183		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	การจัดงานพิธีต่างๆ มีความเรียบร้อย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	14.ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์วิทยุ และโทรศัพท์	300,000.00	195,161.43	104,838.57	ข้อบัญญัติหน้า 183		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	การปฏิบัติงานมีความเรียบร้อย
	15.ค่าบริการระบบสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)	32,000.00	-	32,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 185		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	1	-	-	
	16.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	10,000.00	10,000.00	-	ข้อบัญญัติหน้า 185		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 ชุด
	17.จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว สำหรับใช้ที่อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วีรชนค่ายบางระจัน จำนวน 20 ตัว	40,000.00	38,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 185		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 20 ตัว
	18.จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	715,000.00	-	715,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 186		ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565
	19.จัดซื้อรถตัดหญ้าไหลทาง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์(ด้านท้ายรถ) และชุดใบมีดดิน (ด้านหน้า) พร้อมใบมีด เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,500,000.00	-	1,500,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 186		ม.ค.64-เม.ย.64	กองช่าง	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการปี 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	20.จัดซื้อเครื่องเลื่อยไม้ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า บาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 3/8 พร้อมแผ่นบังโซ่	15,000.00	2,500.00	12,500.00	ข้อบัญญัติหน้า 186		ต.ค.63-ธ.ค.63	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	21.จัดซื้อสกรูสว่านไขควงไร้สาย จำนวน 1 ตัว	7,000.00	6,800.00	200.00	ข้อบัญญัติหน้า 187		ต.ค.63-ธ.ค.63	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 ตัว
	22.เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน จำนวน 4 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	0.00	ข้อบัญญัติหน้า 188		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 4 เครื่อง
	23.ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม จำนวน 1 ชุด	20,000.00	19,800.00	200.00	ข้อบัญญัติหน้า 188		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 ชุด
	24.จัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิขมะตอย จำนวน 2 ตัว	6,000.00	5,800.00	200.00	ข้อบัญญัติหน้า 188		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	25.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	29,800.00	200.00	ข้อบัญญัติหน้า 189		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	26.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	-	ข้อบัญญัติหน้า 190		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	27.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 191		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 2 เครื่อง
	28.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับใช้งาน ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	24,900.00	100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 192		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	29.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษA3 จำนวน 1 เครื่อง	54,000.00	53,900.00	100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 193		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	30.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 4 เครื่อง	10,000.00	9,400.00	600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 193		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 4 เครื่อง
	31.จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	3,700.00	3,650.00	50.00	ข้อบัญญัติ หน้า 194		ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 จอ
	32.ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	400,000.00	69,055.50	330,944.50	ข้อบัญญัติ หน้า 196		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	
	33.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบทางยาว หมายเลขครุภัณฑ์ 055-49-0006	70,000.00	68,230.00	1,770.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่		ส.ค.64-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ปกติ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	34.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเกียร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-51-0009	70,000.00	62,730.00	7,270.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่		ส.ค.64-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ปกติ
	35.ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก(เครน) ทะเบียน 80-5631	90,000.00	88,000.00	2,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่		ส.ค.64-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ปกติ
	36. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องถังเหล็กทรงกลมแป้น(ศูนย์เครื่องจักรกลฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 104-46-0002	70,000.00	69,550.00	450.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่		ส.ค.64-ก.ย.64	กองช่าง	-	-	1	ครุภัณฑ์ใช้งานได้ปกติ
36	รวม 36 รายการ	12,865,700.00	9,291,724.68	3,573,975.32					4	2	30	
6	แผนงานงบกลาง											
	1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและอุดหนุนเป็นค่าเบี้ยประกันสังคม	1,072,000.00	466,748.00	605,252.00	ข้อบัญญัติหน้า 212		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	สมทบกองทุนประกันสังคม
	2.เงินสงเคราะห์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถยนต์ อบจ.สิงห์บุรี ก่อให้เกิดความเสียหาย	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 213		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	สมทบกองทุนทดแทนประกันภัย
	3.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับการคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบภัยอันตรายเจ็บป่วยตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง	50,000.00	33,000.00	17,000.00	ข้อบัญญัติหน้า 213		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	สมทบกองทุนทดแทนคุ้มครองลูกจ้างฯ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	4.เงินสมทบสำนักงานหนักประกันสุขภาพ แห่งชาติกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด	709,540.00	709,540.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 214		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	1	
	5.ทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาการจัดการ ช่างและผังเมืองและสาขาการจัดการการคลัง	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 214		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	
	6.ทุนการศึกษาปริญญาโทแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน อบจ.สิงห์บุรี ผู้บริหาร และ สนิทสภา อบจ.สิงห์บุรี	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 214		ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	1	-	-	
	7.เงินช่วยเหลือให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.สิงห์บุรี กรณีถึงแก่ ความตายในระหว่างรับราชการ	200,000.00	27,000.00	173,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 214		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	เงินช่วยเหลือข้าราชการ/ลูกจ้างฯ/พนักงานจ้าง
	8.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	6,054,150.00	6,054,150.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 215		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
	9.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จบำนาญ ของ อบจ.สิงห์บุรี	335,000.00	331,820.76	3,179.24	ข้อบัญญัติ หน้า 215		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	ข้าราชการเกษียณ ได้รับเงินช่วยเหลือ
	10.เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้แก่ข้าราชการ บำนาญส่วนท้องถิ่นของ อบจ.สิงห์บุรี กรณี ถึงแก่ความตาย	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 215		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	1	-	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	11.เงินบำนาญรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำของ อบจ.สิงห์บุรี ที่ออกจากงานและมีสิทธิได้รับเงินบำนาญรายเดือน	1,795,000.00	1,777,201.20	17,798.80	ข้อบัญญัติหน้า 215		ต.ค.63-ก.ย.64	กองคลัง	-	-	1	ข้าราชการเกษียณได้รับบำนาญ
	รวม 11 รายการ		9,399,459.96	1,216,230.04					4	-	7	
	รวมทั้งสิ้น 6 แผนงาน 162 โครงการ	109,163,700.00	85,946,407.06	33,849,762.94	-	-	-	-	18	6	138	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562

โครงการถ่ายโอนเงินสะสม นำมาดำเนินการปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.ถ.10007 แยกทางหลวง 3032 บ้านดอนมะขาม ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,796.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,980.00 ตารางเมตร	5,816,000.00	3,568,000.00	2,248,000.00	เงินสะสม	พ/ป ค.1/62 หน้า 20 ข้อ 1		กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก.5.00 ม. ยาว 1,796 ม. พท. 8,980 ตร.ม.
1	รวม 1 โครงการ	5,816,000.00	3,568,000.00	2,248,000.00					-	-	1	
1	รวม 1 แผนงาน 1 โครงการ	5,816,000.00	3,568,000.00	2,248,000.00	-				-	-	1	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	1.เครื่องย่อยสับแอนกประสงค์	200,000.00	195,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 138	หน้า 41 ข้อ 54	ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 เครื่อง
	2.ก่อสร้างเขื่อนพังทลาย หมู่ที่ 3 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง	2,250,000.00	2,089,000.00	161,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 146	หน้า 60 ข้อ 1	ต.ค.-ก.ย.	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ช่วยกันดินไม่ให้พัง ทลาย
	3.จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิค	5,500,000.00	5,490,000.00	10,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองช่าง	-	-	1	จำนวน 1 คัน
	4.จัดซื้อรถดับสิ้นสะท้อน	3,500,000.00	2,489,000.00	1,011,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองช่าง	-	1	-	จำนวน 1 คัน
4	รวม 4 โครงการ	11,450,000.00	10,263,000.00	1,187,000.00					-	1	3	
2	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
	1.ปรับปรุงจัดทำนันทนาการภายในอาคาร ศาลากลางหลังเดิม	6,000,000.00	5,300,000.00	6,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 124	พ./ป ค.2/2561 หน้า 12 ข้อ 7		สำนักปลัดฯ	-	1	-	กั้นเงินดำเนินการ ปี 2565
	2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ร.ศ.130	960,000.00	833,000.00	960,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พ./ป ค.2/2563 หน้า 7 ข้อ 6	ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัดฯ		1	-	กั้นเงินดำเนินการ ปี 2565
2	รวม 2 โครงการ	6,960,000.00	6,133,000.00	6,960,000.00					-	2	-	
	รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 6 โครงการ	18,410,000.00	16,396,000.00	8,147,000.00					-	3	3	

ติดตามประเมินผลโครงการประจำปี 2563 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	1.ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อบจ.สิงห์บุรี	2,600,000.00	2,132,000.00	468,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175		ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง	-	-	1	
	2.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหนอง สาหร่าย อ.พรหมบุรี	2,305,000.00	1,880,000.00	425,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 184	หน้า 126 ข้อ 64		กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00 ม. ย. 1,034 ม. พท. 4,136 ตร.ม.
	3.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมถนนทางหลวง 3454 (รอชลประทานอนุญาต)	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185	หน้า 144 ข้อ 25	ต.ค.-ก.ย.	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	ขยายกันเงินดำเนินการ ปี 2565
	4.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมถนนคลองหึ่งน้ำ	1,626,000.00	1,180,000.00	446,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185	หน้า 144 ข้อ 25	ต.ค.-ก.ย.	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00 ม. ย. 800 ม. พท. 3,200 ตร.ม.
	5.ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง ธรรมชาติยางตันเดียว หมู่ที่ 2-3 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน	1,195,000.00	717,257.00	477,743.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185	หน้า 177 ข้อ 32	ต.ค.-ก.ย.	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00 ม. ย. 500 ม.
	6.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกา- วังกระจับ ต.บางระจัน อ.บางระจัน	2,691,000.00	1,998,000.00	693,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 186	หน้า 105 ข้อ 1	ต.ค.-มี.ค.	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 6.00 ม. ย. 1,240 ม. พท. 7,440 ตร.ม.

ติดตามประเมินผลโครงการประจำปี 2563 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	7.ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี	1,845,000.00	1,389,000.00	456,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			สำนักปลัด	-	-	1	ก. 24.00 ม. ย. 36.00 ม.
	8.ปรับปรุงก่อสร้างบริเวณสวนน้ำ	2,000,000.00	1,449,000.00	551,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			สำนักปลัด	-	-	1	1 แห่ง
	9.จัดซื้อกระเช้าไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง	100,000.00	88,000.00	12,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			สำนักปลัด	-	-	1	1 กระเช้า
	10.ค่าซ่อมแซมรถเข็น ขนาด 6 ล้อ	500,000.00	447,000.00	53,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองช่าง	-	-	1	1 คัน
	11.ค่าซ่อมแซมรถชุดไฮดรอลิก	500,000.00	500,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองช่าง	-	-	1	การใช้งานปกติ
	12.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สท.ถ.10007 แยกทางหลวง 3032บ้านดอนมะขาม ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน	2,864,000.00	1,750,000.00	1,114,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 5.00 ม. ย. 900 ม. พท. 4,500 ตร.ม.
	13.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรอบแหล่งน้ำ หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง	1,362,000.00	972,000.00	390,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00 ม. ย. 1,215 ม. พท. 4,860 ตร.ม.
	14.ก่อสร้างถนน คสล. สายยุทธศาสตร์ ตะวันตก สายเอเชียต.ซิน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี	2,485,000.00	1,597,000.00	888,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00 ม. ย. 1,170 ม. พท. 4,680 ตร.ม.

ติดตามประเมินผลโครงการประจำปี 2563 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	15.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายใน หมู่บ้านสาย 4 บ้านบางตาโหม หมู่ที่ 8 ถึงสายที่ 5 บ้านปลาไหล หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี	1,252,000.00	950,300.00	301,700.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00 ม. ย. 1,105 ม. พท. 4,420 ตร.ม.
	16.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 5 บ้านบางจิก-บ้านบางชันเชื่อมต่อ ถนนสายเอเชียต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี	2,168,000.00	1,508,000.00	660,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 6.00 ม. ย. 925 ม. พท. 5,550 ตร.ม.
	17.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง	1,276,000.00	1,070,400.00	205,600.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00 ม. ย. 600 ม. พท. 2,400 ตร.ม.
	18.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพันเรื่อง ต.บางพุทรา เชื่อมถนนทางหลวง หมายเลข 309 อ.เมือง	680,000.00	573,528.00	106,472.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 6.65-13.00 ม. ย. 279 ม. พท. 2,315.17 ตร.ม.
	19.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโพธิ์เงิน (ตอน2) ต.บางมัญ เชื่อมเขตติดต่อ ต.บางกระบือ อ.เมือง	1,988,000.00	1,800,474.00	187,526.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00-5.00 ม. ย. 1,304 ม. พท. 5,774 ตร.ม.

ติดตามประเมินผลโครงการประจำปี 2563 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	20.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในและ ลานจอดรถสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ (หนองหม้อแกง) ต.ม่วงหมู อ.เมือง	1,958,000.00	1,695,000.00	263,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้บริการในการ ออกกำลังกาย
	21.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.สระแจง เชื่อมต่อ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน	1,922,000.00	1,843,000.00	79,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	4.00 x 905 ม. พท 3,620 ตร.ม.
	22.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตวัดปากแรด หมู่ที่ 11 ต.ทับยา เชื่อมต่อถนนลาด ยางสายบ้านแหลมทอง อ.อินทร์บุรี	1,289,000.00	1,047,120.00	241,880.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	4.00 x 630 ม. พท 2,520 ตร.ม.
	23.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.อินทร์บุรี จากถนนทางหลวง หมายเลข 32 ไปทางทิศตะวันออกถึง ต.จั่วรายอ.อินทร์บุรี	1,658,000.00	1,349,770.00	308,230.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ข.1 4.00x50 ม. ข.2 5.00x90 ม. ข.3 4.00x1,030 ม. พท. 4,771 ตร.ม.
	24.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ต.บ้านไผ่ขวาง ถึงมะขามโพรง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี	1,217,000.00	1,012,760.00	204,240.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565
	25.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหม้อแกง (ฝั่งใต้)	7,200,000.00	7,195,000.00	5,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	1	-	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565

ติดตามประเมินผลโครงการประจำปี 2563 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
	26.ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้า ศาลากลาง ร.ศ.130 (เดิม งบม. 8,500,000 บาท โอนเพิ่ม 2,900,000.-)	11,400,000.00	11,398,000.00	2,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	
	27.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.บางระจัน เชื่อมต่อ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน	1,167,000.00	785,000.00	382,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	4.00 x 553 ม. พท. 2,212 ตร.ม.
	28.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน	1,359,000.00	966,000.00	393,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	4.00 x 640 ม. พท. 2,560 ตร.ม.
	29.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน	1,490,000.00	1,050,000.00	440,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	4.00 x 915 ม. พท. 3,660 ตร.ม.
	30.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.สระแจง อ.บางระจัน	1,930,000.00	1,260,000.00	670,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	4.00 x 900 ม. พท. 3,600 ตร.ม.
	31.ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงวังกระจับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน	601,000.00	453,500.00	147,500.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่		ต.ค.-เม.ย.	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	4.00 x 270 ม. พท. 1,080 ตร.ม.
	32.ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองธรรมชา หมู่ที่ 8เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี	2,241,000.00	1,539,000.00	702,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	ก. 4.00 ม. ย. 1,055 ม. พท. 4,220 ตร.ม.
	รวม 1 แผนงาน 32 โครงการ	66,756,000.00	53,596,109.00	13,159,891.00					-	3	29	

ติดตามประเมินผลโครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	4,500,000.00	3,433,143.80	1,066,856.20	ข้อบัญญัติ หน้า 104		ต.ค.-มี.ค.	สำนักปลัด	-	-	1	ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงานของ ข้าราชการ/พนักงาน
1	รวม	4,500,000.00	3,433,143.80	1,066,856.20					-	-	1	
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	1,000,000.00	959,000.00	41,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 132			กองช่าง	-	-	1	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565
	2.จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลดับเพลิงดับ จำนวน 2 คัน	1,430,000.00	1,380,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175			กองช่าง	-	-	1	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565
	3.ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนถ่ายโอน	1,900,000.00	1,898,640.00	1,360.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177			กองช่าง	-	-	1	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565
	4.จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1,288,000.00	1,288,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 111			กองช่าง	-	-	1	กั้นเงินไปดำเนินการ ปี 2565
4	รวม 2 โครงการ	5,618,000.00	5,525,640.00	92,360.00					-	-	4	
5	รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 5 โครงการ	10,118,000.00	8,958,783.80	1,159,216.20					-	-	5	

ติดตามประเมินผลโครงการประจำปี 2563 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง	220,000.00	215,000.00	5,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	10 เครื่อง
	2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบสีดหมึก จำนวน 1	43,000.00	42,500.00	500.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	10 เครื่อง
	3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	23,500.00	1,500.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่			กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	1	10 เครื่อง
3	รวม 3 โครงการ	288,000.00	281,000.00	7,000.00					-	-	3	
3	รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 3 โครงการ	288,000.00	281,000.00	7,000.00					-	-	3	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 25623
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม นำมาดำเนินการปีงบประมาณ 2564

บัญชีครุภัณฑ์

1	1. แผนงานเคหะและชุมชน 1.ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยง อันตรายบนสายทางที่ได้รับการถ่ายโอน ภารกิจและถนนถนนที่อยู่ในความ รับผิดชอบ	14,887,000.00	14,795,000.00	92,000.00	เงินสะสม	ป.ค. 3/63 หน้า 4 ข้อ 1	ต.ค.63-ธ.ค.64	กองยุทธศาสตร์ฯ	1	-	-	
1	รวม	14,887,000.00	-	14,887,000.00					1	-	-	
1	รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 โครงการ	14,887,000.00	-	14,887,000.00					1	-	-	

แบบที่ 1: แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำชี้แจง : เป็นแบบการประเมินตนเองในการจัดทำแบบยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2. มีการจัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2 : แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) - (พ.ศ.2561-2565)

ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)

1.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานการศึกษา	4	5,600,000.00	4	5,600,000.00	4	5,600,000.00	4	5,600,000.00	-	-	16	22,400,000.00
1.2 แผนงานสาธารณสุข	3	34,814,400.00	3	34,814,400.00	3	34,814,400.00	3	34,814,400.00	-	-	12	139,257,600.00
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	-	-	4	10,000,000.00
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	8,850,000.00	9	5,900,000.00	9	5,900,000.00	9	5,900,000.00	-	-	37	26,550,000.00
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	19	20,928,000.00	19	23,628,000.00	16	8,428,000.00	16	8,428,000.00	-	-	70	61,412,000.00
1.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	1,300,000.00	3	1,300,000.00	3	1,300,000.00	3	1,300,000.00	-	-	11	5,200,000.00
รวม	39	73,992,400.00	39	73,742,400.00	36	58,542,400.00	36	58,542,400.00	-	-	150	264,819,600.00
2.การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ ผลผลิตทางการเกษตร												
2.1 แผนงานการเกษตร	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	-	-	8	22,000,000.00
รวม	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	-	-	8	22,000,000.00
3.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	14	20,355,000.00	14	17,355,000.00	14	14,355,000.00	14	13,355,000.00	-	-	56	65,420,000.00
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	6,650,000.00	6	6,650,000.00	6	6,650,000.00	6	6,650,000.00	-	-	24	26,600,000.00
รวม	20	27,005,000.00	20	24,005,000.00	20	21,005,000.00	20	20,005,000.00	-	-	80	92,020,000.00

1.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	3,200,000.00	3	3,200,000.00	3	3,200,000.00	3	3,200,000.00	-	-	12	12,800,000.00
รวม	3	3,200,000.00	3	3,200,000.00	3	3,200,000.00	3	3,200,000.00	-	-	12	12,800,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9	32,886,000.00	18	55,588,000.00	12	35,886,800.00	9	26,482,000.00	-	-	48	150,842,800.00
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00	3	6,680,000.00	2	4,000,000.00	-	-	9	18,680,000.00
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	4,550,000.00	4	4,550,000.00	4	4,550,000.00	4	4,550,000.00	-	-	16	18,200,000.00
5.4 แผนงานงบบกกลาง	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	-	-	4	24,000,000.00
รวม	16	47,436,000.00	25	70,138,000.00	20	53,116,800.00	16	41,032,000.00	-	-	77	211,722,800.00
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานการเกษตร	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	-	-	4	8,000,000.00
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	500,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	-	-	4	2,000,000.00
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	5,100,000.00	2	5,100,000.00	2	5,100,000.00	2	5,100,000.00	-	-	8	20,400,000.00
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	-	-	4	4,000,000.00
รวม	5	8,600,000.00	5	8,600,000.00	5	8,600,000.00	5	8,600,000.00	-	-	20	34,400,000.00
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	33	92,790,000.00	32	90,990,000.00	32	93,190,000.00	33	98,290,000.00	-	-	130	375,260,000.00
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	15,850,000.00	10	16,050,000.00	10	16,250,000.00	10	16,550,000.00	-	-	40	64,700,000.00
7.3 แผนงานกลาง	4	22,270,000.00	4	22,370,000.00	4	22,470,000.00	4	22,570,000.00	-	-	16	89,680,000.00
รวม	47	130,910,000.00	46	129,410,000.00	46	131,910,000.00	47	137,410,000.00	-	-	186	529,640,000.00
รวมทั้งสิ้น	132	296,643,400.00	140	314,595,400.00	132	281,874,200.00	129	274,289,400.00	-	-	533	1,167,402,400.00

1.2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมโครงการ)ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,700,000.00
รวม	1	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,700,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	30,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	-	-	4	45,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	1	30,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	-	-	4	45,000,000.00
6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,500,000.00
รวมทั้งสิ้น	1	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,500,000.00
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	715,000.00	2	715,000.00	2	715,000.00	2	715,000.00	-	-	8	2,860,000.00
7.2 แผนงานกลาง	1	726,700.00	1	800,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00	-	-	4	3,126,700.00
รวมทั้งสิ้น	3	1,441,700.00	3	1,515,000.00	3	1,515,000.00	3	1,515,000.00	-	-	12	5,986,700.00
บัญชีครุภัณฑ์												
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	180,000.00
รวมทั้งสิ้น	1	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	180,000.00
รวมทั้งสิ้น	6	38,821,700.00	4.0	6,515,000.00	4.0	6,515,000.00	4	6,515,000.00	-	-	19	58,366,700.00

1.3 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561(เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2561

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	2	155,000.00	2	155,000.00	2	155,000.00	-	-	6	465,000.00
1.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	2	1,800,000.00	7	5,250,000.00	5	250,000.00	5	250,000.00	-	-	19	7,550,000.00
รวม	2	1,800,000.00	9	5,405,000.00	7	405,000.00	7	405,000.00	-	-	25	8,015,000
3.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	7,500,000.00	9	20,150,000.00	6	1,850,000.00	6	1,850,000.00	-	-	22	31,350,000.00
3.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-	-	1	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00	-	-	3	150,000.00
รวม	1	7,500,000.00	10	20,200,000.00	7	1,900,000.00	7	1,900,000.00	-	-	25	31,500,000
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9	17,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17,350,000.00
รวม	9	17,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17,350,000
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	300,000.00	1	300,000.00	1	300,000.00	-	-	3	900,000.00
รวม	-	-	1	300,000.00	1	300,000.00	1	300,000.00	-	-	3	900,000.00
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ												
7.1 แผนงานการศึกษา	-	-	1	2,300,000.00	1	2,300,000.00	1	2,300,000.00	-	-	3	6,900,000.00
รวม	-	-	1	2,300,000.00	1	2,300,000.00	1	2,300,000.00	-	-	3	6,900,000.00
รวมทั้งสิ้น	12	26,650,000.00	21	28,205,000.00	16	4,905,000.00	16	4,905,000.00	-	-	65	64,665,000.00

1.3 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561(โครงการเกินศักยภาพ) ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2561

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1	24,912,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24,912,000.00
รวม	1	24,912,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24,912,000.00
3.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	5	24,261,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24,261,000.00
รวม	5	24,261,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24,261,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	9,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,180,000.00
รวม	1	9,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,180,000.00
รวมทั้งสิ้น	7	58,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	58,353,000.00

1.4 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 แก้ไข ครั้งที่ 1/2561(แก้ไขโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2561

5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ การบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	1,079,000.00	-	-	-	-	-	-	1	1,079,000.00
รวม	-	-	1	1,079,000.00	-	-	-	-	-	-	1	1,079,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	1	1,079,000.00	-	-	-	-	-	-	1	1,079,000.00

1.5 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562(เปลี่ยนแปลงโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค.2562

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	-	-	1	51,419,200.00	1	55,092,000.00	1	55,092,000.00	-	-	3	161,603,200.00
รวม	-	-	1	51,419,200.00	1	55,092,000	1	55,092,000	-	-	3	161,603,200.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	1	51,419,200.00	1	55,092,000	1	55,092,000	-	-	3	161,603,200.00

1.6 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562(เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย.2562

3.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติ												
ศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	-	-	1	800,000.00	-	-	-	-	-	-	1	800,000.00
3.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ												
รวม	-	-	1	800,000.00	-	-	-	-	-	-	1	800,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	1	800,000.00	-	-	-	-	-	-	1	800,000.00

2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

2.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่แรก ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน. 2562

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานการศึกษา	3	5,500,000.00	3	5,500,000.00	4	5,250,000.00	4	525,000.00	4	5,250,000.00	18	22,025,000.00
1.2 แผนงานสาธารณสุข	2	33,684,400.00	3	52,039,200.00	3	55,762,000.00	3	55,762,000.00	3	55,762,000.00	14	253,009,600.00
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	5	14,000,000.00
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	3,450,000.00	10	3,305,000.00	13	4,855,000.00	12	3,855,000.00	12	3,855,000.00	54	19,320,000.00
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	8	3,678,000.00	11	3,838,000.00	14	6,952,000.00	13	5,107,000.00	13	5,107,000.00	59	24,682,000.00
1.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	1,300,000.00	2	1,300,000.00	2	1,900,000.00	2	1,500,000.00	2	1,500,000.00	10	7,500,000.00
รวม	23	50,112,400.00	30	68,482,200.00	37	77,719,000.00	35	69,749,000.00	35	74,474,000.00	160	340,536,600.00
2.การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ ผลผลิตทางการเกษตร												
2.1 แผนงานการเกษตร	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	3	1,100,000.00	3	1,100,000.00	3	1,100,000.00	13	14,300,000.00
รวม	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	3	1,100,000.00	3	1,100,000.00	3	1,100,000.00	13	14,300,000.00
3.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	16	25,935,000.00	19	17,285,000.00	23	12,965,000.00	21	12,285,000.00	21	11,085,000.00	100	79,555,000.00
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	6,650,000.00	6	6,650,000.00	6	6,650,000.00	6	6,650,000.00	6	6,650,000.00	30	33,250,000.00
รวม	22	32,585,000.00	25	23,935,000.00	29	19,615,000.00	27	18,935,000.00	27	17,735,000.00	130	112,805,000.00

2.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่แรก ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน. 2562

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	3,200,000.00	3	3,200,000.00	3	3,000,000.00	3	3,000,000.00	3	3,000,000.00	15	15,400,000.00
รวม	3	3,200,000.00	3	3,200,000.00	3	3,000,000.00	3	3,000,000.00	3	3,000,000.00	15	15,400,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	40,000,000.00	4	40,000,000.00	20	83,269,000.00	31	132,033,840.00	21	73,809,800.00	80	369,112,640.00
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00	3	6,500,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	13	24,500,000.00
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	4,550,000.00	4	4,550,000.00	4	4,550,000.00	4	4,550,000.00	4	4,550,000.00	20	22,750,000.00
5.4 แผนงานงบบกกลาง	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	5	30,000,000.00
รวม	11	54,550,000.00	11	54,550,000.00	28	100,319,000.00	39	147,583,840.00	29	89,359,800.00	118	446,362,640.00
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานการเกษตร	2	2,450,000.00	2	2,450,000.00	2	2,450,000.00	2	2,450,000.00	2	2,450,000.00	10	12,250,000.00
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	500,000.00	2	800,000.00	2	560,000.00	2	560,000.00	2	560,000.00	9	2,980,000.00
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	5,100,000.00	2	5,100,000.00	2	5,100,000.00	2	5,100,000.00	2	5,100,000.00	10	25,500,000.00
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	2	6,000,000.00	2	6,000,000.00	1	1,000,000.00	7	15,000,000.00
รวม	6	9,050,000.00	7	9,350,000.00	8	14,110,000.00	8	14,110,000.00	7	9,110,000.00	36	55,730,000.00
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	3,710,000.00	10	5,110,000.00	11	3,520,000.00	11	3,520,000.00	11	3,520,000.00	53	19,380,000.00
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	8,800,000.00	5	8,800,000.00	5	8,700,000.00	5	8,700,000.00	5	8,600,000.00	25	43,600,000.00
7.3 แผนงานกลาง	1	170,000.00	1	170,000.00	2	350,860.00	2	350,000.00	2	350,000.00	8	1,390,860.00
รวม	16	12,680,000.00	16	14,080,000.00	18	12,570,860.00	18	12,570,000.00	18	12,470,000.00	86	64,370,860.00
รวมทั้งสิ้น	83	167,677,400.00	94	179,097,200.00	126	228,433,860.00	133	267,047,840.00	122	207,248,800.00	558	1,049,505,100.00

2.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่แรก (โครงการเกินศักยภาพ) ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร												
1.1 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	9	18,091,000.00	8	12,448,000.00	6	13,948,000.00	23	44,487,000.00
รวม	-	-	-	-	9	18,091,000.00	8	12,448,000.00	6	13,948,000.00	23	44,487,000.00
2.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์												
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	-	-	-	-	8	27,424,000.00	6	11,300,000.00	2	3,500,000.00	16	42,224,000.00
รวม	-	-	-	-	8	27,424,000.00	6	11,300,000.00	2	3,500,000.00	16	42,224,000.00
3.พัฒนาเศรษฐกิจ												
3.1 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	3	65,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	5	125,000,000.00
รวม	-	-	-	-	3	65,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	5	125,000,000.00
4.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์												
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	104	295,855,000.00	75	224,593,800.00	53	169,853,200.00	232	690,302,000.00
4.2 แผนงานทะเลและชุมชน	-	-	-	-	24	58,827,000.00	7	18,700,000.00	3	11,700,000.00	34	89,227,000.00
รวม	-	-	-	-	128	354,682,000.00	82	243,293,800.00	56	181,553,200.00	266	779,529,000.00
5.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	16	54,895,000.00	9	44,490,000.00	4	21,250,000.00	29	120,635,000.00
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	7	8,700,000.00	-	-	-	-	7	8,700,000.00
รวม	-	-	-	-	23	63,595,000.00	9	44,490,000.00	4	21,250,000.00	36	129,335,000.00
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	13	234,640,000.00	8	91,615,200.00	3	35,000,000.00	24	361,255,200.00
รวม	-	-	-	-	13	234,640,000.00	8	91,615,200.00	3	35,000,000.00	24	361,255,200.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	184	763,432,000.00	114	433,147,000.00	72	285,251,200.00	370	1,481,830,200.00

2.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ การบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	3	5,377,800.00	-	-	-	-	-	-	3	5,377,800.00
รวม	-	-	3	5,377,800.00	-	-	-	-	-	-	3	5,377,800.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	3	5,377,800.00	-	-	-	-	-	-	3	5,377,800.00

2.2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	2	320,500.00	-	-	1	2,500,000.00	-	-	3	2,820,500.00
รวม	-	-	2	320,500.00	-	-	1	2,500,000.00	-	-	3	2,820,500.00
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	7	7,735,000.00	3	5,600,000.00	2	600,000.00	2	600,000.00	14	14,535,000.00
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	1,700,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	4	4,700,000.00
รวม	-	-	8	9,435,000.00	4	6,600,000.00	3	1,600,000.00	3	1,600,000.00	18	19,235,000.00
4.พัฒนาเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	4	4,000,000.00
รวม	-	-	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	4	4,000,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	3,156,000.00	1	1,838,000.00	1	3,204,000.00	-	-	3	8,198,000.00
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	13,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4	28,000,000.00
รวม	-	-	2	16,156,000.00	2	6,838,000.00	2	8,204,000.00	1	5,000,000.00	7	36,198,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	13	26,911,500.00	7	14,438,000.00	7	13,304,000.00	5	7,600,000.00	32	62,253,500.00

2.2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 (เปลี่ยนแปลงโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	900,000.00	1	1,200,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	5	8,100,000.00
รวม	1	900,000.00	1	1,200,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	5	8,100,000.00
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์												
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	7,500,000.00	1	1,500,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	5	10,500,000.00
3.2 แผนงานคณะและชุมชน	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	5	7,500,000.00
รวม	2	9,000,000	2	3,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	10	18,000,000.00
4.พัฒนาเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	700,000.00	1	700,000.00	1	1,000,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	5	3,400,000.00
รวม	1	700,000.00	1	700,000.00	1	1,000,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	5	3,400,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ												
บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	30,000,000.00	2	59,090,000.00	3	52,545,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	8	211,635,000.00
รวม	1	30,000,000	2	59,090,000	3	52,545,000	1	35,000,000	1	35,000,000	8	211,635,000
รวมทั้งสิ้น	5	40,600,000.00	6	63,990,000.00	7	57,545,000.00	5	39,500,000.00	5	39,500,000.00	28	241,135,000.00

2.3 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไขโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ การบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	3	15,353,840.00	-	-	-	-	3	15,353,840.00
รวม	-	-	-	-	3	15,353,840	-	-	-	-	3	15,353,840.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3	15,353,840	-	-	-	-	3	15,353,840.00

2.4 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 (แก้ไขโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ การบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	7	15,734,000.00	-	-	-	-	7	15,734,000.00
รวม	-	-	-	-	7	15,734,000	-	-	-	-	7	15,734,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7	15,734,000	-	-	-	-	7	15,734,000.00

2.5 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 (เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	2	2,000,000.00
1.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	1	2,380,000.00	1	2,380,000.00	2	4,760,000.00
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	2	750,000.00	2	750,000.00	4	1,500,000.00
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	3	850,000.00	3	850,000.00	6	1,700,000.00
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	2	750,000.00	1	300,000.00	3	1,050,000.00
1.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	1	100,000.00	1	100,000.00	2	200,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	10	5,830,000.00	9	5,380,000.00	19	11,210,000.00
2.พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร												
2.1 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	1	300,000.00	1	300,000.00	2	600,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	1	300,000.00	1	300,000.00	2	600,000.00
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	1	7,200,000.00	4	880,000.00	4	880,000.00	9	8,960,000.00
รวม	-	-	-	-	1	7,200,000.00	4	880,000.00	4	880,000.00	9	8,960,000.00
4.พัฒนาการเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	2	1,500,000.00	2	1,500,000.00	4	3,000,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	2	1,500,000.00	2	1,500,000.00	4	3,000,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	25	78,366,382.00	-	-	25	78,366,382.00
5.2 แผนงานเคหะชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,575,000.00	2	6,575,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	25	78,366,382.00	2	6,575,000.00	27	84,941,382.00

2.5 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 (เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	2	1,000,000.00	1	300,000.00	3	1,300,000.00
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	1	30,000.00	1	30,000.00	2	60,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	3	1,030,000.00	2	330,000.00	5	1,360,000.00
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	3	3,970,000.00	2	370,000.00	5	4,340,000.00
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	3	800,000.00	-	-	3	800,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	6	4,770,000.00	2	370,000.00	8	5,140,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1	7,200,000.00	51	92,676,382.00	22	15,335,000.00	74	115,211,382.00

2.5 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 2/2563 (เพิ่มเติมโครงการเกินศักยภาพ) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11,216,000.00	5	11,216,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11,216,000.00	5	11,216,000.00
6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,000,000.00	1	9,000,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,000,000.00	1	9,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20,216,000.00	6	20,216,000.00

2.5 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 2/2563 (เพิ่มเติมบัญชีครุภัณฑ์) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

แผนงาน	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	9	504,600.00	-	-	9	504,600.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	3	560,000.00	-	-	3	560,000.00
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	1	1,500,000.00	-	-	1	1,500,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	13	2,564,600.00	-	-	13	2,564,600.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	13	2,564,600.00	-	-	13	2,564,600.00

2.6 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6 ครั้งที่ 3/2563 (แก้ไขโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12,758,764.00	5	12,758,764.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12,758,764.00	5	12,758,764.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12,758,764.00	5	12,758,764.00

2.7 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 7 ครั้งที่ 3/2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	13,000,000.00	1	15,000,000.00	1	8,000,000.00	1	2,000,000.00	4	38,000,000.00
รวม	-	-	1	13,000,000.00	1	15,000,000.00	1	8,000,000.00	1	2,000,000.00	4	38,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	1	13,000,000.00	1	15,000,000.00	1	8,000,000.00	1	2,000,000.00	4	38,000,000.00

2.8 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 8 ครั้งที่ 2/2564 (เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	1	700,000.00	-	-	1	700,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	1	700,000.00	-	-	1	700,000.00
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์												
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1	34,000,000.00	-	-	-	-	1	34,000,000.00
รวม	-	-	-	-	1	34,000,000.00	-	-	-	-	1	34,000,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ												
บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	13	32,446,000.00	23	93,081,400.00	11	27,389,764.00	47	152,917,164.00
รวม	-	-	-	-	13	32,446,000.00	23	93,081,400.00	11	27,389,764.00	47	152,917,164.00
6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ												
สิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	3	4,824,700.00	2	5,200,000.00	-	-	5	10,024,700.00
รวม	-	-	-	-	3	4,824,700.00	2	5,200,000.00	-	-	5	10,024,700.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	17	71,270,700.00	26	98,981,400.00	11	27,389,764.00	54	197,641,864.00

2.8 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติมโครงการเกินศักยภาพ) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	6	7,320,000.00	10	17,130,800.00	8	10,957,800.00	24	35,408,600.00
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	11	22,218,000.00	11	22,218,000.00	11	22,218,000.00	33	66,654,000.00
รวม	-	-	-	-	17	29,538,000.00	21	39,348,800.00	19	33,175,800.00	57	102,062,600.00
5.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,520,000.00	2	3,520,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,520,000.00	2	3,520,000.00
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานการเกษตร	1	20,000,000.00	1	15,000,000.00	7	291,435,000.00	9	379,435,000.00	5	224,885,000.00	23	930,755,000.00
6.2 แผนงานทะเลชุมชน	-	-	-	-	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	3	30,000,000.00
รวม	1	20,000,000.00	1	15,000,000.00	8	301,435,000.00	10	389,435,000.00	6	234,885,000.00	26	960,755,000.00
รวมทั้งสิ้น	1	20,000,000.00	1	15,000,000.00	25	330,973,000.00	31	428,783,800.00	27	271,580,800.00	85	1,066,337,600.00

2.8 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 8 ครั้งที่ 1/2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	6	8,940,000.00	2	5,200,000.00	-	-	8	14,140,000.00
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
รวม	-	-	-	-	6	8,940,000.00	2	5,200,000.00	-	-	8	14,140,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6	8,940,000.00	2	5,200,000.00	-	-	8	14,140,000.00

2.9 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 9 ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	1	5,000,000.00	1	2,000,000.00	2	7,000,000.00
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	-	-	-	-	-	-	1	120,500,000.00	4	5,800,000.00	5	126,300,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	2	125,500,000.00	5	7,800,000.00	7	133,300,000.00
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์												
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	3	46,677,000.00	1	5,000,000.00	4	51,677,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	3	46,677,000.00	1	5,000,000.00	4	51,677,000.00
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ												
บริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานเคหะชุมชน	-	-	-	-	-	-	1	19,500,000.00	1	15,000,000.00	2	34,500,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	1	19,500,000.00	1	15,000,000.00	2	34,500,000.00
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ												
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	4	300,000.00	-	-	4	300,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	4	300,000.00	-	-	4	300,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	10	191,977,000.00	7	27,800,000.00	17	219,777,000.00

2.10 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 10 ครั้งที่ 2/2564 (เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,956,700.00	3	1,956,700.00
1.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,429,520.00	3	3,429,520.00
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6,400,000.00	3	6,400,000.00
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	1	4,498,000.00	7	22,700,000.00	8	27,198,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	1	4,498,000.00	16	34,486,220.00	17	38,984,220.00
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์												
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	1	2,419,000.00	3	3,300,000.00	4	5,719,000.00
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	1	2,338,000.00	-	-	1	2,338,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	2	4,757,000.00	3	3,300,000.00	5	8,057,000.00
4.พัฒนาเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	2	800,000.00	2	800,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	2	800,000.00	2	800,000.00
5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	66	197,475,400.00	66	197,475,400.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	66	197,475,400.00	66	197,475,400.00
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	1	400,000.00	2	61,950,000.00	3	62,350,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	1	400,000.00	2	61,950,000.00	3	62,350,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	4	9,655,000.00	89	298,011,620.00	93	307,666,620.00

2.10 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 10 ครั้งที่ 2/2564 (โครงการเฝ้าระวังภัย) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร												
1.1 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	2	4,022,080.00	2	4,022,080.00	4	8,044,160.00
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	5	11,001,000.00	5	11,457,000.00	10	22,458,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	7	15,023,080.00	7	15,479,080.00	14	30,502,160.00
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1	10,000,000.00	53	151,376,156.00	74	209,864,856.00	128	371,241,012.00
รวม	-	-	-	-	1	10,000,000.00	53	151,376,156.00	74	209,864,856.00	128	371,241,012.00
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	2	1,270,000.00	2	1,270,000.00	4	2,540,000.00
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,200,000.00	1	6,200,000.00
4.3 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	2	5,000,000.00
4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	1	700,000.00	2	1,679,000.00	3	2,379,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	4.00	4,470,000.00	6.00	11,649,000.00	10.00	16,119,000.00
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	8	62,937,800.00	7	61,847,800.00	15	124,785,600.00
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	2	5,000,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	9	65,437,800.00	8	64,347,800.00	17	129,785,600.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1	10,000,000.00	73	236,307,036.00	95	301,340,736.00	169	547,647,772.00

2.10 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 10 ครั้งที่ 2/2564 (เปลี่ยนแปลงโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานการศึกษา	2	3,500,000.00	2	3,500,000.00	3	3,250,000.00	3	3,250,000.00	3	3,250,000.00	13	16,750,000.00
1.2 แผนงานสาธารณสุข	3	1,370,000.00	5	1,150,000.00	5	1,200,000.00	6	3,580,000.00	7	7,400,000.00	26	14,700,000.00
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	3,000,000.00	2	4,200,000.00	1	7,000,000.00	6	19,200,000.00
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	1	120,500,000.00	3	2,800,000.00	4	123,300,000.00
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	80,000.00	2	80,000.00	2	80,000.00	2	80,000.00	2	80,000.00	10	400,000.00
1.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	2	4,100,000.00	2	4,100,000.00	7	20,200,000.00
รวม	9	11,450,000.00	11	11,230,000.00	12	11,530,000.00	16	135,710,000.00	18	24,630,000.00	66	194,550,000.00
2.พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร												
2.1 แผนงานการเกษตร	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	10	14,000,000.00
รวม	2	5,500,000.00	2	5,500,000.00	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	1,000,000.00	10	14,000,000.00
3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต												
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	13,550,000.00	7	7,550,000.00	7	6,050,000.00	8	16,550,000.00	8	19,720,000.00	36	63,420,000.00
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1	8,500,000.00	3	48,077,000.00	-	-	4	56,577,000.00
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	8,000,000.00	1	5,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	1,000,000.00	5	18,000,000.00
รวม	7	21,550,000.00	8	12,550,000.00	9	16,550,000.00	12	66,627,000.00	9	20,720,000.00	45	137,997,000.00
4.พัฒนาเศรษฐกิจ												
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,500,000.00	2	2,500,000.00	2	2,500,000.00	4	4,000,000.00	4	4,000,000.00	14	15,500,000.00
รวม	2	2,500,000.00	2	2,500,000.00	2	2,500,000.00	4	4,000,000.00	4	4,000,000.00	14	15,500,000.00
5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	44,000,000.00	7	83,000,000.00	7	79,000,000.00	11	80,247,300.00	17	98,874,400.00	48	385,121,700.00
5.2 แผนงานงบกลาง	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	5	30,000,000.00
รวม	7	50,000,000.00	8	89,000,000.00	8	85,000,000.00	12	86,247,300.00	18	104,874,400.00	53	415,121,700.00

2.10 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 10 ครั้งที่ 2/2564 (เปลี่ยนแปลงโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 แผนงานการเกษตร	1	450,000.00	1	450,000.00	4	5,274,000.00	4	2,966,000.00	1	450,000.00	11	9,590,000.00
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	300,000.00	1	60,000.00	1	60,000.00	1	40,000.00	4	460,000.00
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	5	25,000,000.00
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	200,000.00	5	4,200,000.00
รวม	3	6,450,000.00	4	6,750,000.00	7	11,334,000.00	7	9,026,000.00	4	5,690,000.00	25	39,250,000.00
7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00	2	220,000.00	2	420,000.00	7	790,000.00
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	1,800,000.00	1	1,800,000.00	1	2,500,000.00	5	10,100,000.00
7.3 แผนงานงบกลาง	1	170,000.00	1	170,000.00	1	200,860.00	1	200,000.00	1	200,000.00	5	940,860.00
รวม	3	2,220,000.00	3	2,220,000.00	3	2,050,860.00	4	2,220,000.00	4	3,120,000.00	17	11,830,860.00
รวมทั้งสิ้น	33	99,670,000.00	38	129,750,000.00	43	129,964,860.00	57	304,830,300.00	59	164,034,400.00	230	828,249,560.00

2.11 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 11 ครั้งที่ 3/2564 (เพิ่มเติมโครงการ) ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31,000,000.00	3	31,000,000.00

2.11 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 11 ครั้งที่ 2/2564 (เปลี่ยนแปลง) ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	1	120,500,000.00	1	50,000,000.00	2	170,500,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	1	120,500,000.00	1	50,000,000.00	2	170,500,000.00
6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,800,000.00	1	1,800,000.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,800,000.00	1	1,800,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	1	120,500,000.00	2	51,800,000.00	3	172,300,000.00

แบบที่ 3/1 : การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
2. วัน/เดือน/ปี : วันที่ 30 กันยายน 2564

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ที่นำมาปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

3. ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯ ที่นำมาปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนฯ		จำนวนโครงการที่นำมาปฏิบัติ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1.รักษาความสงบภายใน	2	300,000.00	1	49,060.00
	2.การศึกษา	1	50,000.00	-	-
	3.สาธารณสุข	2	55,462,000.00	2	50,776,000.00
	4.สังคมสงเคราะห์	1	3,500,000.00	1	3,375,377.00
	5.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	702,000.00	3	303,607.50
	6.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11	7,051,900.00	8	6,152,565.50
	จำนวน 6 แผนงาน รวม		22	67,065,900.00	15
2.การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลิตผลทางการเกษตร	-	-	-	-	-
	จำนวน - แผนงาน รวม	-	-	-	-
3.การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	1.เคหะและชุมชน	1	500,000.00	1	332,386.07
	2.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14	13,325,000.00	8	11,395,755.00
	3.อุตสาหกรรมและการโยธา	3	450,000.00	2	200,000.00
จำนวน 3 แผนงาน รวม		18	14,275,000	11	11,928,141.07
4.พัฒนาเศรษฐกิจ	1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	300,000.00	-	-
	2.การเกษตร	1	500,000.00	1	477,190.00
จำนวน 2 แผนงาน รวม		3	800,000.00	1	477,190.00
5.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	1.รักษาความสงบภายใน	3	500,000.00	3	469,486.23
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา	56	68,163,000.00	56	55,223,195.68
	3.งบกลาง	1	6,642,900.00	1	6,517,546.10
จำนวน 3 แผนงาน รวม		60	75,305,900.00	60	62,210,228.01

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนฯ		จำนวนโครงการที่นำมาปฏิบัติ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
6.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.เคหะและชุมชน	2	10,200,000.00	2	10,047,615.00
	2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	60,000.00	-	-
	3.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	616,000.00	-	-
	4.การเกษตร	1	30,000.00	-	-
	จำนวน 4 แผนงาน รวม	5	10,906,000.00	2	10,047,615.00
7.พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ	1.บริหารงานทั่วไป	9	5,682,000.00	7	1,368,085.00
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา	6	5,829,000.00	6	5,582,479.26
	3.งบกกลาง	1	202,100.00	1	202,100.00
จำนวน 3 แผนงาน รวม	16	11,713,100.00	14	7,152,664.26	
8.บัญชีครุภัณฑ์	1.บริหารงานทั่วไป	3	249,000.00	3	147,440.00
	2.รักษาความสงบภายใน	1	300,000.00	1	298,700.00
	3.เคหะและชุมชน	3	42,600.00	3	42,600.00
	4.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	198,000.00	1	192,600.00
	5.การเกษตร	1	3,240,000.00	-	-
จำนวน 5 แผนงาน รวม	9	4,029,600.00	8	681,340.00	
รวมทั้งสิ้น	133	184,095,500	111	153,153,788.34	

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน (ภาพรวม) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เกณฑ์การประเมิน		ค่าเฉลี่ย
พอใจมาก	ระดับ 3	3.68-5.00
พอใจ	ระดับ 2	2.34-3.67
ไม่พอใจ	ระดับ 1	1.00-2.33

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ (1)	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	95	146	1	4.19	พอใจมาก
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	88	147	7	4.11	พอใจมาก
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	96	145	1	4.19	พอใจมาก
4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	101	137	4	4.20	พอใจมาก
5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	91	145	6	4.14	พอใจมาก
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	97	145	0	4.20	พอใจมาก
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	101	141	0	4.23	พอใจมาก
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	94	147	1	4.18	พอใจมาก
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	118	124	0	4.32	พอใจมาก
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	881	1,277	20.00	4.20	พอใจมาก

สรุปผลในภาพรวมการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ จากผลการประเมินในภาพรวม 6 อำเภอ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง จากจำนวนเป้าหมาย จำนวน 242 ราย ผลประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม จากเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 4.20 ในระดับพอใจมาก คิดเป็นอัตราร้อยละ 84

5. การวิเคราะห์การติดตามประเมินผล แบบที่ 3/2 และ แบบที่ 3/3

แบบที่ 3/2 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 22 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.80 หญิง 25 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.20
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.38 21-30 ปี 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.02
 31-40 ปี 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.28 41-50 ปี 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.15
 51-60 ปี 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.66 61 ปีขึ้นไป 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.51
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.28
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.66
 อนุปริญญา/ปวส. 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.02 ปริญญาตรี 12 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.53
 สูงกว่าปริญญาตรี 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.51 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ 2 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.26
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.02
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.02
 รับจ้าง 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 29.97
 นักเรียน/นักศึกษา 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.38
 เกษตรกร 11 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.40
 อื่น ๆ 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.13

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบแหล่งน้ำ หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด 3 ระดับ

ระดับ 3 พอใจมาก	ค่าเฉลี่ย	3.68-5.00
ระดับ 2 พอใจ	ค่าเฉลี่ย	2.34-3.67
ระดับ 1 ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย	1.00-2.33

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ระดับ ผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	34	13	-	4.63	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	37	10	-	4.71	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	37	9	1	4.68	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	41	6	-	4.83	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	39	8	-	4.77	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	40	7	-	4.80	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข	42	5	-	4.85	พอใจมาก
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	42	5	-	4.85	พอใจมาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	45	2	-	4.94	พอใจมาก
ภาพรวม	357	65	1	4.78	พอใจมาก

แบบที่ 3/3 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 22 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.80 หญิง 25 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.20
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.40 21-30 ปี 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.00
 31-40 ปี 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.30 41-50 ปี 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.10
 51-60 ปี 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.70 61 ปีขึ้นไป 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.50
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.30
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.70
 อนุปริญญา/ปวส. 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.00 ปริญญาตรี 12 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.50
 สูงกว่าปริญญาตรี 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.50 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ 2 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.30
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.00
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.00
 รับจ้าง 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 29.80
 นักเรียน/นักศึกษา 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.40
 เกษตรกร 11 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.40
 อื่น ๆ 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.10

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ริด สายรอบแหล่งน้ำ หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
- : ระดับเกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ระดับ 3 พอใจมาก คะแนนที่ได้ 7-10 คะแนน
- ระดับ 2 พอใจ คะแนนที่ได้ 4- 6 คะแนน
- ระดับ 1 ไม่พอใจ คะแนนที่ได้ 1-3 คะแนน

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินในภาพรวม ดังนี้

ความพึงพอใจ	ผลรวมคะแนน	ผลการประเมิน	ระดับผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	429	9	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	427	9	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	431	9	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	423	9	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	435	9	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	434	9	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	431	9	พอใจมาก
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	438	9	พอใจมาก
ภาพรวม		9	พอใจมาก

แบบที่ 3/2 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 16 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.40 หญิง 20 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.60
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.11 21-30 ปี 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.89
 31-40 ปี 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.78 41-50 ปี 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.11
 51-60 ปี 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.89 61 ปีขึ้นไป 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.22
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 11 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.56
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 12 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33
 อนุปริญญา/ปวส. 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67 ปริญญาตรี 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.44
 สูงกว่าปริญญาตรี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.78
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 11 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.56
 รับจ้าง 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 216.67
 นักเรียน/นักศึกษา 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.11
 เกษตรกร 11 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.56
 อื่น ๆ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.33

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สาย 4 บ้านบางตาโฉม หมู่ที่ 8 ถึงสายที่ 5 บ้านปลาไหล หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด 3 ระดับ

ระดับ 3 พอใจมาก	ค่าเฉลี่ย	3.68-5.00
ระดับ 2 พอใจ	ค่าเฉลี่ย	2.34-3.67
ระดับ 1 ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย	1.00-2.33

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ระดับ ผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	11	24	1	4.03	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9	20	7	3.74	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	9	27	-	4.00	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	12	20	4	3.96	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	13	17	6	3.93	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	12	24	-	4.11	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข	18	18	-	4.34	พอใจมาก
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	9	26	1	3.97	พอใจมาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	24	12	-	4.56	พอใจมาก
ภาพรวม	117	188	19	4.07	พอใจมาก

แบบที่ 3/3 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.70 หญิง 16 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.30
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.30 21-30 ปี 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.70
 31-40 ปี 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.00 41-50 ปี 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
 51-60 ปี 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 61 ปีขึ้นไป 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.30
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.00
 อนุปริญญา/ปวส. 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.30 ปริญญาตรี 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.30
 สูงกว่าปริญญาตรี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.30
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
 รับจ้าง 11 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.70
 นักเรียน/นักศึกษา 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.30
 เกษตรกร 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.00
 อื่น ๆ 2 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.70

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สาย 4 บ้านบางตาโฉม หมู่ที่ 8 ถึงสายที่ 5 บ้านปลาไหล หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 : ระดับเกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
 ระดับ 3 พอใจมาก คะแนนที่ได้ 7-10 คะแนน
 ระดับ 2 พอใจ คะแนนที่ได้ 4-6 คะแนน
 ระดับ 1 ไม่พอใจ คะแนนที่ได้ 1-3 คะแนน

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินในภาพรวม ดังนี้

ความพึงพอใจ	ผลรวมคะแนน	ผลการประเมิน	ระดับผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	241	8	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	241	8	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	207	7	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	219	7	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	199	7	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	247	8	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	263	9	พอใจมาก
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	287	10	พอใจมาก
ภาพรวม		8	พอใจมาก

แบบที่ 3/2 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.00 หญิง 21 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.00
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 21-30 ปี 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.86
 31-40 ปี 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.43 41-50 ปี 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.90
 51-60 ปี 16 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 45.71 61 ปีขึ้นไป 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.14
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 11 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 31.43
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.71
 อนุปริญญา/ปวส. 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.71 ปริญญาตรี 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.14
 สูงกว่าปริญญาตรี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.57
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.57
 รับจ้าง 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.14
 นักเรียน/นักศึกษา 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.86
 เกษตรกร 15 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.86
 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.สระแจง เชื่อมต่อ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด 3 ระดับ

ระดับ 3 พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.68-5.00

ระดับ 2 พอใจ ค่าเฉลี่ย 2.34-3.67

ระดับ 1 ไม่พอใจ ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ระดับ ผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1	34	-	3.70	พอใจ
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	-	35	-	3.67	พอใจ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	-	35	-	3.67	พอใจ
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	-	35	-	3.67	พอใจ
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	35	-	3.67	พอใจ
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-	35	-	3.67	พอใจ
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข	-	35	-	3.67	พอใจ
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	1	34	-	3.67	พอใจมาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8	27	-	3.70	พอใจมาก
ภาพรวม	10	305	-	3.71	พอใจมาก

แบบที่ 3/3 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.00 หญิง 21 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.00
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 21-30 ปี 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.90
 31-40 ปี 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.40 41-50 ปี 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.90
 51-60 ปี 16 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 45.70 61 ปีขึ้นไป 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.10
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 11 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 31.40
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.70
 อนุปริญญา/ปวส. 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.70 ปริญญาตรี 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.10
 สูงกว่าปริญญาตรี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.60
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.60
 รับจ้าง 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.10
 นักเรียน/นักศึกษา 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.90
 เกษตรกร 15 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.90
 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.สระแจง เชื่อมต่อ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ 3 พอใจมาก คะแนนที่ได้ 7-10 คะแนน

ระดับ 2 พอใจ คะแนนที่ได้ 4- 6 คะแนน

ระดับ 1 ไม่พอใจ คะแนนที่ได้ 1-3 คะแนน

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินในภาพรวม ดังนี้

ความพึงพอใจ	ผลรวมคะแนน	ผลการประเมิน	ระดับผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	315	9	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	315	9	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	315	9	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	315	9	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	315	9	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	315	9	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	315	9	พอใจมาก
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	338	10	พอใจมาก
ภาพรวม		9	พอใจมาก

แบบที่ 3/2 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 18 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.60 หญิง 19 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.40
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 21-30 ปี 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.11
 31-40 ปี 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.14 41-50 ปี 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.32
 51-60 ปี 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.92 61 ปีขึ้นไป 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.51
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.84
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.62
 อนุปริญญา/ปวส. 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.81 ปริญญาตรี 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.92
 สูงกว่าปริญญาตรี 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.81 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.11
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.51
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.41
 รับจ้าง 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.32
 นักเรียน/นักศึกษา - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 เกษตรกร 18 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.65
 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ต.ไม้ตัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด 3 ระดับ

ระดับ 3 พอใจมาก	ค่าเฉลี่ย	3.68-5.00
ระดับ 2 พอใจ	ค่าเฉลี่ย	2.34-3.67
ระดับ 1 ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย	1.00-2.33

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ระดับ ผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8	29	-	3.95	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	6	31	-	3.88	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6	31	-	3.88	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8	29	-	3.95	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7	30	-	3.92	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7	30	-	3.92	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข	7	30	-	3.92	พอใจมาก
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8	29	-	3.95	พอใจมาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8	29	-	3.95	พอใจมาก
ภาพรวม	65	268	-	3.92	พอใจมาก

แบบที่ 3/3 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 18 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.60 หญิง 19 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.40
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 21-30 ปี 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.10
 31-40 ปี 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.10 41-50 ปี 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.30
 51-60 ปี 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.90 61 ปีขึ้นไป 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.50
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.80
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.60
 อนุปริญญา/ปวส. 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.80 ปริญญาตรี 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.90
 สูงกว่าปริญญาตรี 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.80 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.10
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.50
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.40
 รับจ้าง 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.30
 นักเรียน/นักศึกษา - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 เกษตรกร 18 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.60
 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ต.ไม้ดัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ 3 พอใจมาก คะแนนที่ได้ 7-10 คะแนน

ระดับ 2 พอใจ คะแนนที่ได้ 4- 6 คะแนน

ระดับ 1 ไม่พอใจ คะแนนที่ได้ 1-3 คะแนน

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินในภาพรวม ดังนี้

ความพึงพอใจ	ผลรวมคะแนน	ผลการประเมิน	ระดับผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	287	8	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	290	8	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	290	8	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	290	8	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	291	8	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	295	8	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	291	8	พอใจมาก
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	301	8	พอใจมาก
ภาพรวม		8	พอใจมาก

แบบที่ 3/2 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.80 หญิง 23 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.20
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 21-30 ปี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 31-40 ปี 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.92 41-50 ปี 15 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.54
 51-60 ปี 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.51 61 ปีขึ้นไป 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.03
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.14
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.14
 อนุปริญญา/ปวส. 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.03 ปริญญาตรี 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.70
 สูงกว่าปริญญาตรี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.11
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.41
 รับจ้าง 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.51
 นักเรียน/นักศึกษา - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 เกษตรกร 27 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.79
 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 บ้านบางจิก-บ้านบางชัน
 เชื่อมต่อถนนสายเอเชีย ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด 3 ระดับ

ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 3.68-5.00

ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 2.34-3.67

ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ระดับ ผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	20	17	-	4.39	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	19	18	-	4.35	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	27	10	-	4.64	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	17	20	-	4.28	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	16	21	-	4.24	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	21	16	-	4.42	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข	18	19	-	4.32	พอใจมาก
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	18	19	-	4.32	พอใจมาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	17	20	-	4.28	พอใจมาก
ภาพรวม	173	160	-	4.36	พอใจมาก

แบบที่ 3/3 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.50 หญิง 23 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.20
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 21-30 ปี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 31-40 ปี 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.90 41-50 ปี 15 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.50
 51-60 ปี 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.50 61 ปีขึ้นไป 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.00
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.10
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 13 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.10
 อนุปริญญา/ปวส. 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.00 ปริญญาตรี 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.70
 สูงกว่าปริญญาตรี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.10
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.40
 รับจ้าง 5 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.50
 นักเรียน/นักศึกษา - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
 เกษตรกร 27 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.00
 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 บ้านบางจิก-บ้านบางชัน

เชื่อมต่อถนนสายเอเชีย ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ 3 พอใจมาก คะแนนที่ได้ 7-10 คะแนน

ระดับ 2 พอใจ คะแนนที่ได้ 4- 6 คะแนน

ระดับ 1 ไม่พอใจ คะแนนที่ได้ 1-3 คะแนน

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินในภาพรวม ดังนี้

ความพึงพอใจ	ผลรวม คะแนน	ผลการ ประเมิน	ระดับ ผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	313	8	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	311	8	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	317	8	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	307	8	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	308	8	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	308	8	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	311	9	พอใจมาก
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	312	9	พอใจมาก
ภาพรวม		8	พอใจมาก

แบบที่ 3/2 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 21 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.00 หญิง 29 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 58.00
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.00 21-30 ปี 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.00
 31-40 ปี 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.00 41-50 ปี 16 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.00
 51-60 ปี 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00 61 ปีขึ้นไป 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.00
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา 12 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.00
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 21 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.00
 อนุปริญญา/ปวส. 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.00 ปริญญาตรี 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
 สูงกว่าปริญญาตรี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.00
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.00
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.00
 รับจ้าง 27 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.00
 นักเรียน/นักศึกษา 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.00
 เกษตรกร 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด 3 ระดับ

ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 3.68-5.00

ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 2.34-3.67

ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ระดับ ผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	21	29	-	4.22	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	17	33	-	4.12	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	17	33	-	4.12	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	23	27	-	4.28	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	16	34	-	4.09	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	17	33	-	4.12	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข	16	34	-	4.09	พอใจมาก
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	16	34	-	4.09	พอใจมาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	16	34	-	4.09	พอใจมาก
ภาพรวม	159	291	-	4.25	พอใจมาก

แบบที่ 3/3 : การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ชาย 14 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.50 หญิง 23 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.20
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.00 21-30 ปี 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.00
 31-40 ปี 8 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.00 41-50 ปี 16 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.00
 51-60 ปี 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00 61 ปีขึ้นไป 9 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.00
3. การศึกษา ประถมศึกษา 12 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.00
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 21 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.00
 อนุปริญญา/ปวส. 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.00 ปริญญาตรี 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
 สูงกว่าปริญญาตรี - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
4. อาชีพหลัก รับราชการ 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.00
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.00
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.00
 รับจ้าง 27 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.00
 นักเรียน/นักศึกษา 1 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.00
 เกษตรกร 10 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
 อื่น ๆ - คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.โพประทับ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

: ระดับเกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ 3 พอใจมาก คะแนนที่ได้ 7-10 คะแนน

ระดับ 2 พอใจ คะแนนที่ได้ 4- 6 คะแนน

ระดับ 1 ไม่พอใจ คะแนนที่ได้ 1-3 คะแนน

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินในภาพรวม ดังนี้

ความพึงพอใจ	ผลรวม คะแนน	ผลการ ประเมิน	ระดับ ผลการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	447	9	พอใจมาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	442	9	พอใจมาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	433	9	พอใจมาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	434	9	พอใจมาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	432	9	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	428	9	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	426	9	พอใจมาก
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	443	9	พอใจมาก
ภาพรวม		8	พอใจมาก

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ 2564

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ▪ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	22	15	11.28
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์				
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารุงเทพฯ เป็น มหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม				
ยุทธศาสตร์จังหวัด ▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้				
ยุทธศาสตร์ อปท. ▪ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ▪ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ ผลผลิตทางการเกษตร	-	-	0.00
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิต สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิด สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์จังหวัด ▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริม การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร				
ยุทธศาสตร์ อปท. ▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริม การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ▪ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ ผลผลิตทางการเกษตร	18	11	8.27
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารุงเทพฯ เป็น มหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมเมือง ▪ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยง เศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อ เสริมสร้างเสถียรภาพและลดความ เหลื่อมล้ำภายในประเทศ				
ยุทธศาสตร์จังหวัด ▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มเติมด้านการท่องเที่ยว				
ยุทธศาสตร์ อปท. ▪ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		นำมาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
<p>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</p> <p>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ</p>	3	1	0.75
<p>ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้าลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</p>				
<p>ยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้</p>				
<p>ยุทธศาสตร์ อบท.</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ</p>				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจ	60	60	45.11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ▪ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์				
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารุงเทพฯ เป็น มหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมเมือง ▪ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยง เศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อ เสริมสร้างเสถียรภาพและลดความ เหลื่อมล้ำภายในประเทศ				
ยุทธศาสตร์จังหวัด ▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้				
ยุทธศาสตร์ อปท. ▪ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
<p>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเศรษฐกิจ</p>	5	2	1.50
<p>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>				
<p>ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน</p>				
<p>ยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคูณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้</p>				
<p>ยุทธศาสตร์ อปท.</p> <p>▪ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ▪ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและ การจัดการ	16	14	10.53
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ▪ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตินิ ชอบและธรรมาภิบาลสังคมไทย				
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ▪ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง- ระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก				
ยุทธศาสตร์จังหวัด ▪ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้				
ยุทธศาสตร์ อปท. ▪ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ				
	บัญชีครุภัณฑ์	9	8	6.06
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		133	111	83.46

ส่วนที่ 4

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจำปีงบประมาณ 2564



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจำปี 2564 จำนวน 4 ฉบับ รวม 7 ยุทธศาสตร์ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแรก ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ไปดำเนินการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะทำงานได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ 9 นโยบาย 1 เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 7 ยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

<u>เกณฑ์ชี้วัด</u>	ระดับ 5 ดีมาก	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00) หรืออัตราร้อยละ	81-100
	ระดับ 4 ดี	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.00) หรืออัตราร้อยละ	71-80
	ระดับ 3 ปานกลาง	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50) หรืออัตราร้อยละ	61-70
	ระดับ 2 พอใช้	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50) หรืออัตราร้อยละ	51-60
	ระดับ 1 ปรับปรุง	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50) หรืออัตราร้อยละ	50 ลงมา

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับ

มหภาค ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องยุทธศาสตร์ รวม 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 133 โครงการ นำมาดำเนินการจริงจำนวน 111 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.45 ดังนี้

⇒โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ได้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 303,874,890.- บาท ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 22 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร
จำนวน - โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
จำนวน 18 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 3 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จำนวน 60 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ จำนวน 16 โครงการ
- บัญชีครุภัณฑ์ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 9 โครงการ
- บัญชีรายการที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา จำนวน 162 โครงการ

⇒ **ประจำปีงบประมาณ 2562** นำมาดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อบัญญัติ รวม 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,410,000.- บาท
จ่ายขาดเงินสะสม รวม 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,816,000.- บาท

⇒ **ประจำปีงบประมาณ 2563** นำมาดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อบัญญัติ รวม 40 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 77,162,000.- บาท
จ่ายขาดเงินสะสม รวม 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,887,000.- บาท

2. ด้านความก้าวหน้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการตามแผนพัฒนา รวมทั้งสิ้น 133 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 184,095,500.- บาท ครอบคลุมรวม 7 ยุทธศาสตร์ ความก้าวหน้าการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจริง จำนวน 111 โครงการ

จำนวนเงินเบิกจ่ายงบประมาณ 153,153,788.34.- บาท

คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.45

ตามเกณฑ์การชี้วัดในระดับ 5 ผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับดีมาก

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ			รวมโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว	อัตรา ร้อยละ
	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	22	13	2	15	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ ผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม และวิถีชีวิต	18	10	1	11	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ	3	1	-	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ	60	31	29	60	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5	2	-	2	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและ การจัดการ	16	13	1	14	
บัญชีครุภัณฑ์	9	7	1	8	
รวมทั้งสิ้น	133	77	34	111	83.45

3. ด้านประสิทธิภาพ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข รวม 133 โครงการ โดยนำโครงการมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 รวม 111 โครงการ จากผลการนำโครงการมาดำเนินการทุกยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ตามวิสัยทัศน์ “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” โดยได้นำโครงการที่ได้รับจากการประสานโครงการอำเภอและจังหวัดมาดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และได้รับประโยชน์สูงสุด จากเกณฑ์การชี้วัดด้านประสิทธิภาพของการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.45 เกณฑ์ที่อยู่ในระดับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

4. ด้านประสิทธิผล

จากการสำรวจ การสุ่มตัวอย่างจากความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ ๆ ละ 30 คน ในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งประชาชนได้รับความพึงพอใจในผลการดำเนินงานโครงการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้นำชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประสิทธิภาพการดำเนินงานได้กำหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจไว้ 3 ระดับ ดังนี้

<u>เกณฑ์ชี้วัด</u>	ระดับ 3 พอใจมาก	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.68-5.00)
	ระดับ 2 พอใจ	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.67)
	ระดับ 1 ไม่พอใจ	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-2.33)

จากเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงานด้านประสิทธิผลในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ผลการประเมินที่ได้ค่าเฉลี่ย 4.20 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก

4. ด้านผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดซึ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมทั้งจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของทุกแผนงานและโครงการ จะมุ่งในเรื่องทัศนคติ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มาตรการ นโยบาย และอำนาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ที่มีผลต่อการดำเนินโครงการ ประโยชน์ของโครงการ ทัศนคติผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการ ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการเป็นหลัก โดยมีการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อลดผลกระทบการเข้าไปดำเนินโครงการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ

5. ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนเป็นหลัก ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายที่กำหนด และหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข วัตถุประสงค์ บุคคล ทรัพยากร และกระบวนการ ทั้งการบริหารต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานของภาคเอกชน ประชาชน ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ มีการกำกับติดตามให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน และการนำเอาการดำเนินกิจกรรมที่ดำเนินแล้วเสร็จมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป ควรมีการสำรวจโครงการพร้อมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เพื่อลำดับความสำคัญและความจำเป็นที่เร่งด่วนโครงการต้องมีความชัดเจน และโครงการมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้งกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐ รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร

2. เห็นควรนำโครงการที่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการให้เป็นไปตามลำดับตามแผนงานที่กำหนดไว้

3. การนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย เห็นสมควรมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงานตามยุทธศาสตร์ และการนำโครงการไปปฏิบัติ มีโครงการใกล้เคียงกัน ทั้งจำนวนโครงการ และงบประมาณ โครงการควรมีความชัดเจน ไม่ควรตั้งงบประมาณไว้เป็นภาพรวม ซึ่งทำให้ผลการประเมินตัวชี้วัดลดลง

4. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการตามแผนงานให้เสร็จสิ้นตามห้วงระยะเวลาภายในปีงบประมาณ

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ และควรมีมาตรการในการนำโครงการมาดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน

≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧