



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมิน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สิงห์บุรี
โทร ๐๓๖-๖๙๙๓๘๘ ต่อ ๔๐๒

๓.๓ บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่มี	ไม่ดำเนินโครงการ
๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๓๕,๘๐๐.๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖-๕ ม.ค. ๖๗ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลลดลง
๓. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบจ.สิงห์บุรี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๖๓.๕๕	๕๓,๒๓๖.๔๕	๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในงานป้องกัน
๒. แผนงานการศึกษา ๔. โครงการค่ายเยาวชน รู้รักสามัคคี สิงห์บุรีคนดี เมืองน่าอยู่	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๙๖๕.๐๐	๘๔๗,๐๓๕.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรักชาติ และสามัคคี
๕. โครงการงานวันเด็กจังหวัดสิงห์บุรี	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๑๒๗.๗๘	๓๒๗,๘๗๒.๒๒	๑๒-๑๓ ม.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เด็ก เยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรีได้รับการส่งเสริมมา
๖. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
๗. อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๕๕๐.๐๐	๑๘๓,๔๕๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
๘. ขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๗๖๙.๐๐	๒๙,๒๓๑.๐๐	๒-๔ ก.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ		
๓. แผนงานสาธารณสุข									
๙. โครงการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๘๙,๒๖๙.๕๐	๑๐,๗๓๐.๕๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เกิดการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย
๑๐. โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	๒๖๘,๔๐๐.๐๐	๒๓๕,๙๓๕.๐๐	๓๒,๔๖๕.๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เกิดการคัดกรอง และค้นหาผู้ติดยาเสพติด
๑๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๖๕๕.๐๐	๖๗,๓๔๕.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์
๑๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๐๓,๓๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๗๔,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีได้รับการป้องกันยาเสพติด
๑๓. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๕๕๘.๐๐	๒๗๗,๔๔๒.๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้รับการสนับสนุน
๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.สิงห์บุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๓,๖๔๐.๐๐	๑๗๖,๓๖๐.๐๐	๓๐-๓๑ ส.ค.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ภารกิจถ่ายโอนของ อบจ.สท.สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
๑๕. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงห์บุรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๗๐.๐๐	๒๐,๑๓๐.๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงวันสำคัญต่อต้านยาเสพติด
๑๖. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๙๕๐.๐๐	๖๖๘,๐๕๐.๐๐	๕-๒๖ มี.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เกิดการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดใหม่
๑๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพตา ป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ด้วยแว่นสายตา พัฒนาคุณภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสิงห์บุรี	๑,๓๑๐,๕๐๐.๐๐	๑,๒๕๓,๕๒๕.๐๐	๕๖,๙๗๕.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมสุขภาพตา
๑๘. โครงการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๗,๕๒๐.๐๐	๗๒,๔๘๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓. แผนงานสาธารณสุข									
๑๙. โครงการ ฒ แข็งแรง สุขภาพดี ต้นแบบ จังหวัดสิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๓๔๔.๕๑	๒๙,๖๕๕.๔๙	๒๘ มี.ค. ๖๗,๒ เม.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม เป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี
๒๐. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด อบจ.สิงห์บุรี	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๒๘.๑๘	๕๖,๔๗๑.๘๒	๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ การดูแล เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
๒๑. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จ.สิงห์บุรี	๓,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๖๒,๗๗๕.๐๐	๗,๒๒๕.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อสม. ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ
๒๒. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สิงห์บุรี โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสิงห์บุรี	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับ การเสริมสร้างศักยภาพ
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๒๓. โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๓,๔๔๓,๙๐๐.๐๐	๓,๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น
๕. แผนงานเคหะและชุมชน									
๒๔. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเพื่อชีวิต รักษเมืองสิงห์	๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๒๕. คำวาระระบบงานและพัฒนาโปรแกรม Software Platform และแอปพลิเคชัน	๙๓,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๙๓,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
๒๖. โครงการจ้างงานประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
๒๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๒๙,๗๔๑.๐๐	๓๗๐,๒๕๙.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต
๒๘. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ของ อบจ.สิงห์บุรี Smart City	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๙. โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัย เพื่อเป็นผู้นำในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี)	๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๖๖๓.๐๐	๓๓๗.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ศักยภาพ เพื่อเป็นผู้นำในชุมชน
๓๐. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๗๙๒.๐๐	๑๖๓,๒๐๘.๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีศูนย์เรียน แหล่งศึกษา ตามแนวพระราชดำริฯ
๓๑. โครงการสภา อบจ.สิงห์บุรี สัญจร พบประชาชน	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๗๐๐.๐๐	๘๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้พบปะ สจ. และได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
๓๒. โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุกรรมพืชและ สวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	สวนสมุนไพรท้องถิ่นได้รับการ อนุรักษ์ พืชพันธุ์ ดุแล
๓๓. ค่าจัดทำป้ายชื่ออาคารศูนย์ควบคุม สั่งการ Smart City	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการ มีป้ายชื่อ
๓๔.โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับเมืองอัจฉริยะ Smart City ระยะที่ ๒	๓,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๓,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๓๕. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้อง ปฐมพยาบาล	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๒,๑๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับ ให้บริการที่สนามกีฬาฯ
๓๖. โครงการแข่งขันชมมวย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๗ ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ ภาคต่อสู้ให้สืบไป
๓๗. โครงการแข่งขันตะกร้อ อบจ.สิงห์บุรี คัพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๔๖๕.๐๐	๒,๕๓๕.๐๐	๑๐-๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ สามัคคีและห่างไกลยาเสพติด
๓๘. โครงการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๔๒๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๑๐-๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ สามัคคีและห่างไกลยาเสพติด
๓๙. โครงการแข่งขันเปตอง อบจ.สิงห์บุรี คัพ	๑,๕๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๑,๕๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินการ	✓	-		ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๔๐. โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๗๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๐-๑๒ ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ สามัคคีและห่างไกลยาเสพติด
๔๑. โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๕๗๖.๐๐	๒๔,๔๒๔.๐๐	๒๙ เม.ย.- ๙ พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ สามัคคีและห่างไกลยาเสพติด
๔๒. โครงการฝึกสอนเทควันโดและศิลปะป้องกันตัว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๓๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เยาวชนรู้จักวิธีป้องกันตัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔๓. โครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เยาวชนรู้จักช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อเกิดเหตุทางน้ำ
๔๔. โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๗๕.๐๐	๘๓,๐๒๕.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพ
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔๕. โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้พืชสวนสมุนไพร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ
๔๖. โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ภายในสนาม กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๗. โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก ห้องฉุกเฉิน พร้อมปรับปรุงอาคาร และพื้นที่ทางเท้า รพ.สต.พรหมบุรี	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๘. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ รพ.สต.ต้นโพธิ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๙. โครงการปรับปรุง รพ.สต.จั่วราย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รวมทั้งสิ้น ๘ แผนงาน ๔๙ โครงการ	๓๔,๑๒๑,๖๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๓,๑๒๗.๕๒	๑๔,๑๒๘,๔๗๒.๔๘						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการเกษตร									
๑.องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย โครงการ แก้ไขปัญหาความยากจนตำบลจี้วราย (ด้านการเกษตร)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๒. อุดหนุนเทศบาลตำบลดอนสมอ โครงการ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของ เกษตรกร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๓. อุดหนุนเทศบาลตำบลทับยา โครงการส่งเสริม และแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕ มี.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๔. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๕. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกและปัจจัย การผลิตทางการเกษตร อบต.ชีน้ำร้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๖. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๗. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๘. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการเกษตร									
๙. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๑๐. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การประกอบอาชีพของเกษตรกรตำบลประศุก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	อปท. ไม่ขอรับการ สนับสนุน	ไม่ดำเนินโครงการ
๑๑. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรตำบล พระงาม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓ ก.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๑๒. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกรตำบลพักทัน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	อปท. ไม่ขอรับการ สนับสนุน	ไม่ดำเนินโครงการ
๑๓. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัย การผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลโพทรวม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๑๔. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัย การผลิตเพื่อส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๑๕. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัย การผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบล โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖ มี.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการเกษตร									
๑๖. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร ในพื้นที่ตำบลวิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๑๗.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลดต้นทุน ปัจจัยการผลิตการประกอบอาชีพของเกษตรกร ตำบลห้วยชัน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๑๘.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกรตำบลหัวไผ่	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๑๙.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรใน พื้นที่ตำบลไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
๒๐.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ อาชีพของเกษตรกร อบต.บางกระบือ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
รวมทั้งสิ้น ๑ แผนงาน ๒๐ โครงการ	๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๒	๐	๑๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑. ค่าตอบแทนยุวอาสาสมัครเจ้าบ้านอาสาพาเที่ยว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๒๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เยาวชนมีแรงจูงใจในการ เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๐,๙๑๐.๐๐	๓๖๙,๐๙๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อย่างเหมาะสม
๓. โครงการจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓-๗ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนได้ร่วมรำลึก ถึงวีรชนชาวบ้านบางระจัน
๔. โครงการเทศกาลกินเจ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๔๕๐.๐๐	๑๐๐,๕๕๐.๐๐	๑๕-๒๓ ต.ค. ๖๖	-	-	✓	ไม่มี	เทศกาลได้รับการอนุรักษ์ และคงสืบต่อไป
๕. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๓,๗๘๕.๐๐	๓๔๖,๒๑๕.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มรดกไทยได้รับการ อนุรักษ์
๖. โครงการสืบสายประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่มี	ไม่ดำเนินโครงการ
๗. อุทยานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โครงการ จัดงานประเพณีไหว้ครุครอบครุหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	งานประเพณีไหว้ครุ ครอบครุใหญ่ ได้รับการ สนับสนุน
๘. อุทยานสภาวัฒนธรรมตำบลทองเอน โครงการ สืบสานงานประเพณีม่วนซื่นหม่อเฮา ไทย-ลาวแจ้ว ทองเอน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	โครงการสืบสานงาน ประเพณีฯ ได้รับการ สนับสนุน
๙. อุทยานสภาวัฒนธรรมตำบลหัวป่า โครงการ งานตามรอยเสด็จประพาสต้นพระปิยมหาราช	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	โครงการได้รับการ สนับสนุน
๑๐. โครงการ "ภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว"	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๖,๘๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๖-๙ ธ.ค. ๖๗ ๑๑-๒๐ มี.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มเติม
๑๑. โครงการ Steet Art Run	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๕๖๖.๐๐	๑,๔๓๔.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การส่งเสริมการออกกำลังกาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๒. โครงการ อบรมเชิงสัมมนา ชวนเที่ยว	๓๐๑,๕๐๐.๐๐	๙๒,๐๑๐.๐๐	๒๐๙,๔๙๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	จังหวัดสิงห์บุรีได้รับ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๓. โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๑,๒๒๗.๒๐	๘,๗๗๒.๘๐	๑๑ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น
๑๔. โครงการแข่งขันกีฬาคู่แข่งวันโดชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๙๙๐.๐๐	๙,๐๑๐.๐๐	๒๙ มี.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	กีฬาเทควันโดได้รับการ ส่งเสริม
๑๕. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๔๘๕.๐๐	๖๓,๕๑๕.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	จังหวัดสิงห์บุรีได้รับ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๖. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๒๕๐.๐๐	๒๙๙,๗๕๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	จังหวัดสิงห์บุรีได้รับ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๗. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี	๕๐๔,๒๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	จังหวัดสิงห์บุรีได้รับ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๘. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบ้าน อาสาพาเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๘๕๐.๐๐	๑๓,๑๕๐.๐๐	๒๔-๒๕ พ.ย. ๖๖	-	-	✓	ไม่มี	เด็กและเยาวชนได้รับการ ส่งเสริมเป็นผู้นำพาเที่ยว
๑๙. โครงการประเพณีบวงสรวงและสมโภช ศาลหลักเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๘๑๐.๐๐	๑๑๗,๑๙๐.๐๐	๙ เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ประเพณีได้รับการสืบสาน
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๐. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายในอุทยาน วีรชนค่ายบางระจัน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๖๑.๖๗	๒,๔๓๘.๓๓	ธ.ค. ๖๖	-	-	✓	ไม่มี	ภายในอุทยานฯ มีห้องน้ำ ใช้อย่างถูกสุขลักษณะ
๒๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ภายในสวนสาธารณะ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ ปลอดภัย
๒๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าห้องสมุด กฤษณเวฬุ บริเวณภายในวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	วัดไผ่ดำมีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม สะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๓. โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงภายในศูนย์ ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รวมทั้งสิ้น ๒ แผนงาน ๒๓ โครงการ	๙,๔๗๗,๑๐๐.๐๐	๖,๘๘๑,๖๙๔.๘๗	๒,๕๙๕,๔๐๕.๑๓		๑	๑	๒๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาส่งเสริม อาชีพชุมชนตลาด ๑๐๐ ปี โดยการปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖,๗ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ชุมชนตลาด ๑๐๐ ปี ได้รับการปรับปรุง ภูมิทัศน์
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดโต้รุ่ง บริเวณริมถนนขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. แผนงานการเกษตร ๓. โครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ ทางเกษตร อบจ.สิงห์บุรี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๔๓๐.๐๐	๑๖๒,๕๗๐.๐๐	๑๕-๒๗ ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีพื้นที่สำหรับเป็น แหล่งเรียนรู้ในการ ประกอบอาชีพเกษตร
รวมทั้งสิ้น ๓ แผนงาน ๓ โครงการ	๒,๒๔๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๘๖,๔๓๐.๐๐	๖๕๙,๐๗๐.๐๐		๐	๑	๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ "หลังฝนนเรียบ"	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๘๑,๐๖๑.๘๐	๖๑๘,๙๓๘.๒๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	แก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนได้
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพื้นที่ เทศบาลตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพื้นที่ ม.๑,๒,๓,๕,๖ และ ๘ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๑๙,๒๐๐.๐๐	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.จี่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๕ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๘. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๕ ต.โพพระจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๒๔๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๕ ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๑๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๖ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๑๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๑๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๔ ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๑๓.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๗ ต.โพสังโหม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๒๘๑,๖๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๔,๖,๗ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๗๑,๒๐๐.๐๐	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๑๕.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๔,๗ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๒๖๕,๖๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๑๖.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗,๑๓,๑๒ ต.เชิงกลัด และหมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๑๒ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๑๗.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นระบบ LED	๑,๓๓๔,๔๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๑,๓๓๔,๔๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๘.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน งานติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่สายทาง สห.ถ.๖๐๐๐๑ บริเวณหมู่ที่ ๓-๖ ต.สิงห์ และหมู่ที่ ๑-๘ ต.โพชนไก่ และหมู่ที่ ๘ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๘๐๘,๐๐๐.๐๐	๗๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๑๙.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมบุรี หมู่ที่ ๑,๓ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๔๖๑,๔๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๒๐.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๘ ต.ซีน้าราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๒๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๔,๙,๑๐ และ ๑๑ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๒๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๐ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๒๓.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๔ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๔๙,๒๐๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๒๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๖,๘ และ ๙ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๒๕.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๖.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒ และ ๗ ต.โพกรรม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เพิ่มความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชน
๒๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนคันคลองชลประทาน บรมธาตุ หมู่ที่ ๓,๔ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบริมฝั่งน้ำ หมู่ที่ ๔,๕ เชื่อม ๖ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๒,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีถนนลาดยางสำหรับ ใช้สัญจรให้กับประชาชน เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง
๒๙.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน สี่ซ้ายฝั่งตะวันตก (ช่วงที่ ๑) ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๐.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๓๑.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน (L๖) หมู่ที่ ๓ ต.โพกรรม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๓๒.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ต.ม่วงหมู อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมถนนเลียบริมฝั่ง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดข่อย สังฆาราม หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔,๕,๖ ต.หัวฝั อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๓๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัด หน้าพระธาตุ หมู่ที่ ๑ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๓๕.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๔ ต.โรงช้าง เชื่อมต่อถนนทางหลวง ๓๐๙ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๓๖.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๔-๓ ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๓๗.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ ต.โพประจักษ์ เชื่อมต่อ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๓๘.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๗๐,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๓๙.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.ประศุก เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔๐.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.หัวขันธ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๔๑.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สาย สท.๔๐๘๐ ต่อจากของเดิม-สะพานปูน หลังวัดธรรมเจดีย์ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เชื่อม จ.สุพรรณบุรี	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๔๒.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี เชื่อมต่อ ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๔๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เชื่อม สายเอเชีย ต.น้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๔๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๕,๔๐๐.๐๐	๔๗๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๔๕.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ต.อินทร์บุรี เชื่อมหมู่ที่ ๑ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง
๔๖.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔๗.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คั่นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบจ. สิงห์บุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๘.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คั่นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๙.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ต.พระงาม เชื่อมต่อถนนทางหลวง ๓๐๙ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๐.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่๓ เชื่อมต่อ ถนนสายบ้านไร่-ดงขี้เหล็ก ต.โพประทับชัย อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๑.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๒.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ต.โพประทับชัย อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.หัวไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๖ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ต.สระแจง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๕.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต.พิกทัน เชื่อมต่อ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๖.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๗.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓-๒ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๘.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ต.โพทะเล เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕๙.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๔๑,๒๕๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๓๔๑,๒๕๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๐.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๑.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖๒.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ ต.โพธิ์สังเฒ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓-๔ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อถนนสาย สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒-๓ ต.คอทราย เชื่อมต่อถนนสายบ้านวังกา-บ้านวังกระจับ บ้านหอคอย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๕.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์เพื่อ ความปลอดภัย ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สท.ถ.๑๐๐๐๔ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านจำ ต่อ หมู่ที่ ๔ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๖.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๗.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม เชื่อมต่อ ถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๑ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖๘.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๖๘.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๐.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๑.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๒.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ ต.ม่วงหมู เชื่อมต่อกถนนลาดยาง สาย ๓๑๑ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗๕.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๖.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑๐,๑๒ ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี เชื่อมต่อเขตตำบลจั่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๗.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.๔๐๒๐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๘.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ ต.บางมัญ เชื่อมต่อ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๕ อ.เมือง สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๗๙.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โดยการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๖ และ ๑๒ ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๖,๗๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๖,๗๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๘๐.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย ผิวจราจร สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. ๑๐๐๐๒ บ.แหลมทอง-บ.ใหม่ ต.ทับยา-ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๙๑,๓๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ก่องหนี่ผู้กพัน)	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๘๑.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย ผิวจราจร สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. ๑๐๐๑๐ บ.ไผ่ดำ-บ.ล่องกระเบา ต.ทองเอน- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๔๕๕,๘๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๘๒.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย ผิวจราจร สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. ๑๐๐๒๔ บางเสด็จ หมู่ที่ ๒ ต.ต้นโพธิ์-หมู่ที่ ๔ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๘๓.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย ผิวจราจร สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. ๑๐๐๑๒ บ้านแม่ลา-บ้านแหลมกุ่ม ต.แม่ลา ต.บางกระบือ อ.บางระจัน อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๓๑,๖๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๘๔.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย ผิวจราจร สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. ๑๐๐๑๕ บ.โพธิ์หอม-บ.โคกนางพระจันทร์ ต.โพชนไก่-ต.แม่ลา-ต.ทับยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๔๐๒,๖๐๐.๐๐	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๘๕.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย ผิวจราจร สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. ๑๐๐๒๒ บ.แม่ลา-บ.แหลมทอง ต.แม่ลา-ต.ทับยา อ.บางระจัน-อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	๓๘๔,๘๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๘๖.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย ผิวจราจร สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สท.ถ. ๑๐๐๑๓ บ.บางระจัน-บ.คอทราย ต.บางระจัน- ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๘๗.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย ผิวจราจร สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สท.ถ. ๑๐๐๒๑ บ.หนองรี-บ.โพทะเล โท.โพทะเล- ต.สระแจง อ.ค่ายบางระจัน-อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ก่อนนี้ผูกพัน)	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รวมทั้งสิ้น ๑ แผนงาน ๘๗ โครงการ	๕๒,๓๘๘,๓๕๐.๐๐	๒๕,๓๙๒,๐๖๑.๘๐	๒๖,๙๙๖,๒๘๘.๒๐		๐	๔๔	๔๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานเคหะและชุมชน ๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอย นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนของ อปท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๑๑,๔๙๖.๐๐	๓,๑๘๘,๕๐๔.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	การกำจัดขยะเป็นไป อย่างถูกสุขลักษณะ
๒. โครงการนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ ขยะบูรณาการร่วมกับ อปท. ในเขตพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๖,๘๒๐.๐๐	๒๓๓,๑๘๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการขยะ
๓. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด สิงห์บุรี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๗๐๐.๐๐	๓๗,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	สามารถจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟื้นฟู
๔. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ขยะจากหน่วยงานต้นแบบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ดำเนินโครงการ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ	ไม่ดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานเคหะและชุมชน ๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.สิงห์บุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๗,๑๘๔.๐๔	๑๙๒,๘๑๕.๙๖	๒๑ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการฟื้นฟู
๒. แผนงานการเกษตร ๖. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลำน้ำแม่ลา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๑๘.๔๐	๑๐๓,๔๘๑.๖๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ลำน้ำได้รับการ อนุรักษ์สืบต่อไป
รวมทั้งสิ้น ๒ แผนงาน ๖ โครงการ	๑๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๑๔,๗๑๘.๔๔	๓,๘๐๕,๒๘๑.๕๖		๑	๐	๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๖,๘๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	นักเรียน นักศึกษา มีงานทำช่วงปิดเทอม ได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
๒. โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดสิงห์บุรี	๖๗๕,๕๐๐.๐๐	๕๕๔,๘๕๕.๐๐	๑๒๐,๖๔๕.๐๐	๑๗-๑๘ พ.ย. ๖๖	-	-	✓	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด ความเข้าใจการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและการ ประสานแผนฯ
๓. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๘๒๙๔	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๗๓๕.๐๐	๑๕,๒๖๕.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ตามปกติ
๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค ๖๗๙๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๖๒๘.๕๐	๒,๓๗๑.๕๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ตามปกติ
๕. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บจ ๙๐๑๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ตามปกติ
รวมทั้งสิ้น ๑ แผนงาน ๕ โครงการ	๑,๑๖๕,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๔,๐๑๘.๕๐	๑๖๑,๔๘๑.๕๐		๐	๐	๕		

ครุภัณฑ์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๙,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒. รถยนต์กู้ภัย เคลื่อนที่เร็ว	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๙๘,๗๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓. เลื่อยโซยนต์ ขนาด ๒.๐ แรงม้า	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๔. เลื่อยโซยนต์ ขนาด ๓.๑ แรงม้า	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์	๕๘,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๖. เครื่องอัดอากาศ	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๗. ชุดประดาน้ำพร้อมอุปกรณ์	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๘. เครื่องตัดไร้สาย ๓๖ โวลต์	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๙. แม่แรงตะเฒ่ ขนาด ๕ ตัน	๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒. แผนงานการศึกษา ๑๐. พัฒลมชนิดติดผนัง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๑. พัฒลมตั้งพื้นแบบคลาสสิก	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น

ครุภัณฑ์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒. แผนงานการศึกษา									
๑๓. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๔. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๕. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓. แผนงานเคหะและชุมชน									
๑๖. โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ปูน ชนิดมีพนักพิง	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	ส.ค.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๗. โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ปูน ชนิดไม่มีพนักพิง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	ส.ค.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๘. ม้านั่งยาว ชนิดไม้เทียม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	ส.ค.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๙. เครื่องทำน้ำเย็น	๗,๕๐๐.๐๐	๔,๑๗๓.๐๐	๓,๓๒๗.๐๐	ส.ค.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๐. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๔๓.๐๐	๔,๗๕๗.๐๐	ส.ค.๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๖๙๐.๐๐	๑๖,๓๑๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๒. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓. แผนงานเคหะและชุมชน									
๒๓. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๔. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น

ครุภัณฑ์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๒๕. ซื้องวงใหญ่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๖. ระบายน้ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๗. ระบายน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๒๘. ขาดตั้งป้ายโปสเตอร์ ชนิดสแตนเลส	๘,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๒๙. พัดลมโคจร	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓๐. พัดลมตั้งพื้น แบบคลาสสิก	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓๑. พัดลมชนิดติดผนัง	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓๒. พัดลมอุตสาหกรรม	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓๓. แป้นบาสเกตบอล	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๓๔. โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง ขาไขว้ ม้านั่งคู่	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	-	-	✓	ไม่มี	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
๓๕. รถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ครุภัณฑ์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน เริ่มต้น/สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๗. แผนงานสาธารณสุข									
๓๖. เครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) ติดตั้งบน รถยนต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๗. เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๘. รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า	๙๘๒,๘๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๙๘๒,๘๐๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๓๙. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๐. เครื่องตรวจระดับไขมันในเลือด	๑๘,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๑๘,๐๐๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓	-	ดำเนินการไม่ทัน ภายในปีงบประมาณ	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รวมทั้งสิ้น ๗ แผนงาน ๔๑ โครงการ	๑๑,๗๔๗,๘๐๐.๐๐	๖,๓๗๕,๐๐๖.๐๐	๕,๓๗๒,๗๙๔.๐๐		๐	๗	๓๔		