



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 0-3669-9388 ต่อ 402
www.singburipao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านม่ว่าสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบ วินัยการใช้เงินและการคลังที่ดี มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีปัญหาใดที่ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องการใช้งบประมาณ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนำไปปรับปรุง และตัดสินใจในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	ก-ง
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2-4
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5-9
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	9-10
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	11-96
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	97-102
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	103-107
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	108-114
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	114-121
4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	121-124
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	125-134
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	134-136
ภาคผนวก	
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	ผ.1-ผ.2
- คำสั่ง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	ผ.3
- ตัวอย่าง แบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (แบบ 3/2 และแบบ 3/3)	ผ.4-ผ.9
- ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผ.10-ผ.21

บทสรุปผู้บริหาร

ด้วยตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ในห้วงปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายภายใต้นโยบายของรัฐ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะดำเนินการภายใต้ระเบียบกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มุ่งเน้นนโยบายในการกำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความโปร่งใส เป็นสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นำไปสู่จุดยืนทางยุทธศาสตร์/ตำแหน่งการพัฒนา ตามนโยบายผู้บริหาร ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่”

2. ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

3. เป้าประสงค์ (Goal)

- (1) เพื่อให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- (2) เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ
- (3) รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ
- (4) สร้างงานสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- (5) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

4. จุดยืนทางยุทธศาสตร์/ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ หรือกำหนดตำแหน่งการพัฒนา ไว้ 2 ประเด็น คือ

- (1) เมืองคนดีมีคุณภาพ
- (2) เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม และวิถีพอเพียง

5. นโยบายผู้บริหาร 8 ด้าน

- (1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (2) ด้านการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
- (3) นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- (4) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
- (5) ด้านส่งเสริมอาชีพ
- (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (7) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (8) ด้านการบริหารจัดการ

เสนอผลจากการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รวม 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการที่นำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 164 โครงการ งบประมาณ 121,325,578 บาท และที่มีใช้บริการสาธารณะที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 260 โครงการ งบประมาณรวม 152,195,222 บาท **รวมงบประมาณทั้งสิ้น 273,520,800 บาท** จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

<u>จำนวน 52 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 43,758,778 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	32 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 61.54)
	งบประมาณเบิกจ่าย 17,875,978.56 บาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	17 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 32.69)
	งบประมาณ 25,328,799.44 บาท
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 5.77)
	งบประมาณ 554,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

<u>จำนวน 9 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 2,100,000 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	9 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
	งบประมาณเบิกจ่าย 1,813,300 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

<u>จำนวน 29 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 14,601,400 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	20 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 68.97)
	งบประมาณเบิกจ่าย 11,922,457.67 บาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 27.59)
	งบประมาณ 2,676,042.33 บาท
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 3.45)
	งบประมาณ 2,900 บาท
	(โอนลดงบประมาณ 247,100 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ

<u>จำนวน 1 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 70,300 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
	งบประมาณเบิกจ่าย 70,220 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

<u>จำนวน 37 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 30,692,000 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 8.11)
	งบประมาณเบิกจ่าย 7,409,089.40 บาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	33 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 89.19)
	งบประมาณ 23,280,910.60 บาท
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 2.70)
	งบประมาณ 2,000 บาท
	(โอนลดงบประมาณ 2,798,000 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<u>จำนวน 8 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 13,705,000 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 75)
	งบประมาณเบิกจ่าย 13,493,338 บาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 12.50)
	งบประมาณ 196,662 บาท
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 12.50)
	งบประมาณ 15,000 บาท
	(โอนลดงบประมาณ 4,985,000 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

<u>จำนวน 2 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 120,500 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
	งบประมาณเบิกจ่าย 108,920 บาท
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50)
	งบประมาณ 500 บาท
	(โอนลดงบประมาณ 999,500 บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

<u>จำนวน 26 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 16,277,600 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 42.31)
	งบประมาณเบิกจ่าย 2,852,942 บาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	15 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 57.69)
	งบประมาณ 13,424,658 บาท

และโครงการที่มีใช้บริการสาธารณะที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

<u>จำนวน 253 โครงการ</u>	<u>งบประมาณ 152,195,222 บาท</u>
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	225 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 88.93)
	งบประมาณเบิกจ่าย 132,510,124.25 บาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 4.35)
	งบประมาณ 18,531,597.75 บาท
โครงการที่ไม่ดำเนินการ	17 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 6.72)
	งบประมาณ 1,153,500 บาท

สรุปผล

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ครบทั้ง 8 ด้าน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ทุกฉบับ) รวม 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 164 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น 157 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 95.73) ตามโครงการที่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงินการคลังและงบประมาณตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นมาก ทั้งในด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ แต่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ จึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผน ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีอย่างไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยสามารถใช้ประเมินผลการดำเนินงานรายการโครงการทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารต่อไป

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกิดการบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างคุณค่าแก่ประชาชนในด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมีความคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถทราบถึงแผนงาน โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดทำรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามแผนงานที่ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาใดที่ควรปรับปรุง หาแนวทางแก้ไขในเรื่องใด เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานตลอดจนการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นในการดำเนินการ

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

2.5 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2566

2.6 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และข้อ 13 (5)

(4) แต่งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 ราย
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 ราย
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 ราย
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 ราย
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 ราย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

- 1) กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานมาวิเคราะห์ จากนั้นสร้างเครื่องมือในการติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถาม
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการใช้ในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ชาร์จ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการต่างๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม


6) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้เกี่ยวข้อง สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัยสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



หมายเหตุ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนด นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สืบค้นและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 การกำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม

ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน

ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน

3) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมประจำปีงบประมาณ

4) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และสอดคล้องตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ วัดได้จากช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากการประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจของประชาชน

4.1.7 เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้นำผลผลิตจากการดำเนินงาน หรือกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จนเกิดผลตามเป้าหมายหรือบรรลุตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีกำหนด

4.1.8 การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evolution) เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องการดำเนินโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในช่วงต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการการประเมินผลกระบวนการ จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดด้อย (Weakness) ของโครงการ

4.2 ระเบียบ วิธีใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31

มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. แกไขวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากอยู่ในตำแหน่งคราวละสอง เป็นอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

2. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ แกไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4.2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
15.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
15.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
15.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม
15.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น	1) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ ซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต 2) ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15.4 เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ	เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อนโยบายสุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
15.5 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 29 หรือข้อ 3	เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่างๆ ที่ดำเนินการตามข้อ 29 หรือข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เค้าโครงและรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
15.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)
15.7 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

4.2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ดำเนินสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาวางอย่างไม่มีการจัดเตรียม ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการจัดบันทึกการสังเกต ซึ่งแนวทางในการสังเกตประกอบด้วย

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าไปร่วมกับกิจกรรมในชุมชน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น

3. การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะมีการจัดบันทึก การสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ และนำไปใช้ในการวางแผนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และประโยชน์ต่าง ๆ ของการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีประโยชน์ดังนี้

5.1.1 สามารถรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

5.1.2 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

5.1.3 ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และสามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาว่า บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพียงใด

5.1.4 สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.1.5 การติดตามและประเมินผลแสดงถึงความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

5.1.6 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการมีความกระตือรือร้นในการแก้ไข ปรับปรุงโครงการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

5.1.7 ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการ

5.1.8 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันเวลาที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.2 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ดังนี้

5.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานตามที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้วางแนวทางปฏิบัติไว้

5.2.2 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามงานในองค์กร (ทุกสำนัก/กอง) ทั้งความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณและโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

5.2.3 เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำสรุปภาพรวมและรู้สถานการณ์ทำงานของตนเองและองค์กร เพื่อประเมินผลตนเองและเตรียมรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงแผนในแต่ละช่วงเวลาและผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน โดยรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ ที่เข้าใจง่าย

5.2.4 ประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ลดความซ้ำซ้อนและบูรณาการการวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดในทิศทางเดียวกัน

5.2.5 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการจากรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ประมวลผลข้อมูลมาจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1. รักษาความสงบภายใน	2	160,000.00	48,608.00	111,392.00
	2. การศึกษา	4	1,108,278.00	568,708.76	539,569.24
	3. สาธารณสุข	11	8,790,200.00	7,926,930.00	863,270.00
	4. สังคมสงเคราะห์	1	3,400,000.00	3,394,480.00	5,520.00
	5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	21,378,000.00	4,482,412.80	16,895,587.20
	6. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8	1,266,600.00	1,254,939.00	11,661.00
	7. อุตุสหกรรมและการโยธา	16	7,655,700.00	199,900.00	7,455,800.00
	รวม	52	43,758,778.00	17,875,978.56	25,882,799.44
2. พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร	1. การเกษตร	9	2,100,000.00	1,813,300.00	286,700.00
	รวม	9	2,100,000.00	1,813,300.00	286,700.00
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	1. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	22	7,466,400.00	6,674,457.67	791,942.33
	2. อุตุสหกรรมและการโยธา	7	7,135,000.00	5,248,000.00	1,887,000.00
	รวม	29	14,601,400.00	11,922,457.67	2,678,942.33
4. พัฒนาเศรษฐกิจ	1. การเกษตร	1	70,300.00	70,220.00	80.00
	รวม	1	70,300.00	70,220.00	80.00
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	1. อุตุสหกรรมและการโยธา	37	30,692,000.00	7,409,089.40	23,282,910.60
	รวม	37	30,692,000.00	7,409,089.40	23,282,910.60
6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. เคหะและชุมชน	5	10,565,000.00	10,455,920.00	109,080.00
	2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	40,000.00	27,420.00	12,580.00
	3. อุตุสหกรรมและการโยธา	1	3,000,000.00	2,981,000.00	19,000.00
	4. การเกษตร	1	100,000.00	28,998.00	71,002.00
	รวม	8	13,705,000.00	13,493,338.00	211,662.00
7. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	1. บริหารงานทั่วไป	2	120,500.00	108,920.00	11,580.00
	รวม	2	120,500.00	108,920.00	11,580.00

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

รายการ	แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ครุภัณฑ์	1. รักษาความสงบภายใน	4	1,399,000.00	1,393,400.00	5,600.00
	2. การศึกษา	3	316,000.00	316,000.00	0.00
	3. สาธารณสุข	8	10,174,800.00	33000.00	10,141,800.00
	4. เศรษฐกิจชุมชน	2	300,000.00	69,000.00	231,000.00
	5. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	730,000.00	498000.00	232,000.00
	6. อุตสาหกรรมและการโยธา	3	2,605,800.00	105,542.00	2,500,258.00
	7. การเกษตร	1	440,000.00	438,000.00	2,000.00
	8. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	312,000.00	0.00	312,000.00
	รวม	26	16,277,600.00	2,852,942.00	13,424,658.00
	รวมงบประมาณดำเนินการตามแผนพัฒนา	164	121,325,578.00	55,546,245.63	65,779,332.37
โครงการที่มีใช้บริการ สาธารณะ	1. บกกลาง	14	28,780,562.00	27,691,871.26	1,088,690.74
	2. บริหารงานทั่วไป	126	73,452,960.00	62,236,045.53	11,216,914.47
	3. รักษาความสงบภายใน	6	640,000.00	419,008.80	220,991.20
	4. การศึกษา	12	1,835,100.00	1,734,829.35	100,270.65
	5. งานสาธารณสุข	25	5,261,100.00	3,986,731.09	1,274,368.91
	6. ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9	2,512,000.00	2,225,205.00	286,795.00
	7. อุตสาหกรรมและการโยธา	61	39,713,500.00	34,216,433.22	5,497,066.78
	รวม	253	152,195,222.00	132,510,124.25	19,685,097.75
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	417	273,520,800.00	188,056,369.88	85,464,430.12

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน												
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	100,000.00	27,408.00	72,592.00	ข้อบัญญัติ น. 120	น. 92 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	60,000.00	21,200.00	38,800.00	ข้อบัญญัติ น. 120	น. 93 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้
รวม 2 โครงการ	160,000.00	48,608.00	111,392.00						0	0	2	
2. แผนงานการศึกษา												
1. โครงการค่ายเยาวชน	20,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น. 126	น. 65 ข้อ 3	ข้อ 2	ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ
2. โครงการค่ายเยาวชน รู้รักสามัคคี สิงห์บุรีคนดี เมืองน่าอยู่	600,000.00	256,633.00	343,367.00	ข้อบัญญัติ น. 126	น. 3 ข้อ 1	ข้อ 2	ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	เยาวชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี
3. โครงการงานวันเด็กจังหวัดสิงห์บุรี	88,278.00	88,205.76	72.24	ข้อบัญญัติ น. 126	น. 65 ข้อ 2	ข้อ 2	ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
4. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	400,000.00	223,870.00	176,130.00	ข้อบัญญัติ น. 127	น. 65 ข้อ 2	ข้อ 2	ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	สถานศึกษาในเขตจ.สิงห์บุรีมีสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
รวม 4 โครงการ	1,108,278.00	568,708.76	539,569.24						1	0	3	
3. แผนงานสาธารณสุข												
1. โครงการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยงลายจังหวัดสิงห์บุรี	3,964,600.00	3,964,447.00	153.00	ข้อบัญญัติ น. 132	น. 74 ข้อ 8	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
2. โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพยาเสพติด	243,000.00	235,935.00	7,065.00	ข้อบัญญัติ น. 132	น. 71 ข้อ 4	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	สามารถคัดกรองผู้เข้าเสพยาเสพติดและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรค์ในวัยรุ่นจังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	86,525.00	13,475.00	ข้อบัญญัติ น. 132	น. 78 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	เยาวชนได้รับความรู้การป้องกันและปัญหาดังครรรค์ก่อนวัย

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปี 2566	นโยบายผู้บริหาร	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
3. แผนงานสาธารณสุข												
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	721,900.00	530,600.00	191,300.00	ข้อบัญญัติ น.133	น. 77 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข
5. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000.00	126,200.00	273,800.00	ข้อบัญญัติ น. 133	น. 76 ข้อ 10	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของอปท. ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	288,700.00	288,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 134	น. 79 ข้อ 3	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	หน่วยงานถ่ายโอนในสังกัดอบจ.สิงห์บุรี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงาน
7. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงห์บุรี	30,000.00	14,900.00	15,100.00	ข้อบัญญัติ น. 134	น. 71 ข้อ 3	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงความสำคัญในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ	272,000.00	271,538.00	462.00	ข้อบัญญัติ น. 135	น. 73 ข้อ 7	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ได้
9. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสิงห์บุรี	2,000,000.00	1,999,435.00	565.00	ข้อบัญญัติ น. 132	น. 70 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	อสม. ได้รับการพัฒนา และเป็นสามารถถ่ายทอดความรู้ดูแลประชาชนได้ในเบื้องต้น
10. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสิงห์บุรี	370,000.00	362,500.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น. 136 น. 132	น. 70 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ รพ.สิงห์บุรีได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ
11. โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย	400,000.00	46,150.00	353,850.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (66-70) น. 40 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	หญิงตั้งครรภ์ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและลูก
รวม 11 โครงการ	8,790,200.00	7,926,930.00	863,270.00						0	0	11	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์												
1. โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	3,400,000.00	3,394,480.00	5,520.00	ข้อบัญญัติ น. 137	น. 78 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ กำลังใจและช่วยเหลือ
รวม 1 โครงการ	3,400,000.00	3,394,480.00	5,520.00						0	0	1	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบน้ำ ประปาหมู่บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาว สิงห์บุรี	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 140	พต/ปป 1/65 น. 7 ข้อ 2	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ
2. ค่าเช่าอุปกรณ์พร้อมระบบการให้บริการตาม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (smart city singburi)	34,000.00	0.00	34,000.00	ข้อบัญญัติ น. 142	พต/ปป 1/65 น. 83 ข้อ 4	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการเนื่องจาก เปลี่ยนแปลงจากเช่าอุปกรณ์ เป็นจัดซื้อ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	2,202,000.00	2,201,922.80	77.20	ข้อบัญญัติ น. 143	พต/ปป 1/65 น. 80 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและศักยภาพ
4. โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน	10,000.00	8,500.00	1,500.00	ข้อบัญญัติ น. 144	น. 84 ข้อ 8	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการ	-	-	✓	ชุมชนได้มีส่วนร่วม ในด้านต่างๆ
5. โครงการจ้างงานประชาชน	200,000.00	174,000.00	26,000.00	ข้อบัญญัติ น. 144	พต/ปป 1/65 น. 81 ข้อ 2	ข้อ 5	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนว่างงานจากสถานการณ์ โควิดได้รับการช่วยเหลือ

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี												
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	200,000.00	30,660.00	169,340.00	ข้อบัญญัติ น. 145	พต/ปป 1/65 น. 82 ข้อ 3	ข้อ 2	ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	มีศูนย์เรียนรู้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
7. โครงการสภา อบจ.สิงห์บุรี สัญจรพบประชาชน	152,000.00	85,500.00	66,500.00	ข้อบัญญัติ น. 145	น. 85 ข้อ 9	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงานเลขานุการ	-	-	✓	รับฟังและแก้ไขปัญหาผ่านสภา อบจ. ได้
8. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	2,000,000.00	1,981,830.00	18,170.00	ข้อบัญญัติ น. 146	พต/ปป 1/65 น. 6 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อปท. ที่ได้รับการสนับสนุน สามารถจัดการพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ได้
9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66	พต/ปป 1/65 แก้ไข 1/66 น. 89 ข้อ 3	ข้อ 8	ก.ค. - ก.ย. 66	กองยุทธศาสตร์	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณดำเนินการปี พ.ศ. 2567
10. โครงการปรับปรุงอาคารตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 แก้ไข 1/66 น. 89 ข้อ 3	ข้อ 1	ก.ค. - ก.ย. 66	กองยุทธศาสตร์	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณดำเนินการปี พ.ศ. 2567
รวม 10 โครงการ	21,378,000.00	4,482,412.80	16,895,587.20						2	2	6	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องปฐมพยาบาล	97,000.00	92,100.00	4,900.00	ข้อบัญญัติ น. 147	น. 91 ข้อ 10	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสนามกีฬา
2. โครงการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ	100,000.00	99,950.00	50.00	ข้อบัญญัติ น. 149	น. 89 ข้อ 6	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำหรับประชาชน
3. โครงการแข่งขันฟุตซอล อบจ.สิงห์บุรี คัพต่อต้านยาเสพติด	100,000.00	99,485.00	515.00	ข้อบัญญัติ น. 150	น. 90 ข้อ 8	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำหรับประชาชน

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4. โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อด้านยาเสพติด	385,600.00	385,264.00	336.00	ข้อบัญญัติ น. 150	น. 88 ข้อ 3	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมสำหรับประชาชน
5. โครงการฝึกสอนเทควันโดและศิลปะ ป้องกันตัว	30,000.00	26,510.00	3,490.00	ข้อบัญญัติ น. 150	น. 87 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมสำหรับประชาชน
6. โครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	50,000.00	49,120.00	880.00	ข้อบัญญัติ น. 151	น. 87 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมสำหรับประชาชน
7. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	4,000.00	2,510.00	1,490.00	ข้อบัญญัติ น. 151	น. 88 ข้อ 4	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ประชาชนให้สุขภาพแข็งแรง
8. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	500,000.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 152	พต/ปป 1/65 น. 8 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	สมาคมกีฬาได้รับการ อุดหนุน
รวม 8 โครงการ	1,266,600.00	1,254,939.00	11,661.00						0	0	8	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณภายใน โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	200,000.00	199,900.00	100.00	ข้อบัญญัติ น. 175	พต/ปป 1/65 น. 18 ข้อ 2	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ร.สิงห์บุรี มีห้องน้ำ สำหรับให้นักเรียนใช้ อย่างเพียงพอ
2. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเพื่อชีวิต รักษามือเมืองสิงห์	500,000.00	0.00	500,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66	พต/ปป 1/65 แก้ไข 2/66 หน้า 1 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ค.-ก.ย. 66	กองช่าง	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
3. โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโพสังโหม	450,000.00	0.00	450,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 หน้า 5 ข้อ 2	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4. โครงการติดตั้งเสาวิทยุ รับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ สื่อสารบริเวณภายในสนามกีฬา องค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	150,000.00	0.00	150,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 หน้า 18 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
5. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจั่วราย	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 หน้า 5 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
6. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจักรสีห์	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 6 ข้อ 3	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
7. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 7 ข้อ 4	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
8. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์ 2	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 8 ข้อ 5	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
9. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 9 ข้อ 6	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
10.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ2	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 10 ข้อ 7	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
11.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมื่น	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 11 ข้อ 8	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567	
12.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังราย	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 12 ข้อ 9	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567	
13.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปง	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 13 ข้อ 10	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567	
14.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 14 ข้อ 11	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567	
15.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจง	434,000.00	0.00	434,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 15 ข้อ 12	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567	
16.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหล่งไผ่	455,700.00	0.00	455,700.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 หน้า 16 ข้อ 13	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567	
รวม 16 โครงการ	7,655,700.00	199,900.00	7,455,800.00						0	15	1		
รวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน 52 โครงการ	43,758,778.00	17,875,978.56	25,882,799.44						3	17	32		

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร												
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด สิงห์บุรี	300,000.00	13,300.00	286,700.00	ข้อบัญญัติ น. 176		ข้อ 5	ต.ค.65-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	อปท.ในพื้นที่ได้รับทราบ แนวทางการดำเนินงาน โครงการฯ
2. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทางาม โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบล ทางาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	200,000.00	200,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 15/66	พต./ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 20 ข้อ 8	ข้อ 5	ส.ค.-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับการ สนับสนุน สามารถแก้ไข ปัญหาการเกษตรได้
3. อุดหนุนเทศบาลตำบลถอนสมอ โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	400,000.00	400,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 15/66	พต./ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 20 ข้อ 7	ข้อ 5	ส.ค.-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับการ สนับสนุน สามารถแก้ไข ปัญหาการเกษตรได้
4. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การเกษตรในพื้นที่ตำบลวิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	200,000.00	200,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 15/66	พต./ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 19 ข้อ 6	ข้อ 5	ส.ค.-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับการ สนับสนุน สามารถแก้ไข ปัญหาการเกษตรได้
5. อุดหนุนเทศบาลตำบลทับยา โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกรเทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	200,000.00	200,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 15/66	พต./ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 18 ข้อ 4	ข้อ 5	ส.ค.-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับการ สนับสนุน สามารถแก้ไข ปัญหาการเกษตรได้

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร												
6. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล โพกรวม โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบล โพกรวม	200,000.00	200,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 15/66	พต./ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 17 ข้อ 2	ข้อ 5	ส.ค.-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับการ สนับสนุน สามารถแก้ไข ปัญหาการเกษตรได้
7. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ทองเอน โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา การประกอบอาชีพของเกษตรกร	200,000.00	200,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 15/66	พต./ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 17 ข้อ 1	ข้อ 5	ส.ค.-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับการ สนับสนุน สามารถแก้ไข ปัญหาการเกษตรได้
8. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล โพประทับชัย โครงการส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร	200,000.00	200,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 15/66	พต./ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 18 ข้อ 3	ข้อ 5	ส.ค.-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับการ สนับสนุน สามารถแก้ไข ปัญหาการเกษตรได้
9. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล โพสังโฆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	200,000.00	200,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 15/66	พต./ปป. ครั้งที่ 2/66 น. 19 ข้อ 5	ข้อ 5	ส.ค.-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับการ สนับสนุน สามารถแก้ไข ปัญหาการเกษตรได้
รวม 9 โครงการ	2,100,000.00	1,813,300.00	286,700.00						0	0	9	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 9 โครงการ	2,100,000.00	1,813,300.00	286,700.00						0	0	9	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1. ค่าตอบแทนยูวอาสาสมัครเจ้าบ้านอาสา พาเที่ยว	55,000.00	49,200.00	5,800.00	ข้อบัญญัติ น. 147		ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ยูวอาสาสมัครกำลัง ในการปฏิบัติงาน
2. ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว ของ อบจ.สิงห์บุรี	404,300.00	309,700.00	94,600.00	ข้อบัญญัติ น. 148	น. 112 ข้อ 23	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	แหล่งท่องเที่ยวของ อบจ.ได้รับการซ่อมแซม
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	200,000.00	110,420.00	89,580.00	ข้อบัญญัติ น. 152	น. 99 ข้อ 1	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	งานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดได้อย่างสมเกียรติ
4. โครงการจัดงานสวดติวชนค้ายางระจัน	56,800.00	53,300.00	3,500.00	ข้อบัญญัติ น. 153	น. 100 ข้อ 3	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	วีรชนได้รับการจัดงาน สวดได้อย่างสมเกียรติ
5. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	43,800.00	43,705.00	95.00	ข้อบัญญัติ น. 153	น. 99 ข้อ 2	ข้อ 7	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	วันมรดกไทยได้รับ การอนุรักษ์คงไว้
6. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โครงการ จัดงานประเพณีไหว้ครูครอบครุหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์	50,000.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 154	น. 101 ข้อ 5	ข้อ 7	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	วัฒนธรรมได้รับ การสนับสนุนให้ คงอยู่สืบไป
7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลทองเอน โครงการ สืบสานงานประเพณีม่วนซื่นหมูเฮาไทย-ลาวแจ้ว ทองเอน	80,000.00	80,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 154	น. 101 ข้อ 5	ข้อ 7	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	วัฒนธรรมได้รับ การสนับสนุนให้ คงอยู่สืบไป
8. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวป่า โครงการ งานตามรอยเสด็จประพาสต้นพระปิยมหาราช	50,000.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 154	น. 101 ข้อ 5	ข้อ 7	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	วัฒนธรรมได้รับ การสนับสนุนให้ คงอยู่สืบไป
9. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบ้าน อาสาพาเที่ยว	100,000.00	98,550.00	1,450.00	ข้อบัญญัติ น. 155	น. 103 ข้อ 9	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	เยาวชนได้รับการอบรม ให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี
10. โครงการ "ภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว"	2,480,000.00	2,479,965.00	35.00	ข้อบัญญัติ น. 155	พต/ปป 1/65 น. 16 ข้อ 5	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
11. โครงการ อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว	400,000.00	400,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 156	น. 104 ข้อ 11	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
12. โครงการ อบจ.สิงห์บุรี เดินวิง-มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ	170,000.00	163,170.00	6,830.00	ข้อบัญญัติ น. 156	พต/ปป 1/65 น. 17 ข้อ 6	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมสำหรับประชาชน
13. โครงการแข่งขันกีฬา "จักรยานเสือภูเขา อบจ.สิงห์บุรี"	2,900.00	0.00	2,900.00	ข้อบัญญัติ น. 156	น. 108 ข้อ 15	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้เน้นโครงการ
14. โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	488,000.00	485,063.00	2,937.00	ข้อบัญญัติ น. 157	น. 106 ข้อ 13	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมสำหรับประชาชน
15. โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	250,000.00	249,890.00	110.00	ข้อบัญญัติ น. 158	น. 107 ข้อ 14	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมสำหรับประชาชน
16. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,000,000.00	667,798.00	332,202.00	ข้อบัญญัติ น. 157	พต/ปป 1/65 น. 13 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	การท่องเที่ยวของ จ.สิงห์บุรีได้รับการส่งเสริม
17. โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด สิงห์บุรี	45,600.00	33,300.00	12,300.00	ข้อบัญญัติ น. 158	พต/ปป 1/65 น. 12 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีข้อมูลการท่องเที่ยว สำหรับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ
18. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี	410,000.00	329,087.67	80,912.33	ข้อบัญญัติ น. 158	น. 109 ข้อ 16	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับประชาชน
19. โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	80,000.00	62,355.00	17,645.00	ข้อบัญญัติ น. 158	น. 109 ข้อ 17	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมสำหรับประชาชน
20. โครงการปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	500,000.00	385,484.00	114,516.00	ข้อบัญญัติ น. 159	น. 105 ข้อ 12	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	อบจ.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมสำหรับประชาชน
21.โครงการประเพณีบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	300,000.00	292,470.00	7,530.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พต/ปป 1/66 น. 10 ข้อ 1	ข้อ 4	เม.ย.-66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	ประเพณีได้รับการ สืบสานและอนุรักษ์

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 22. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้า เรือนนอนอุทยานแม่ลามหาราชาอนุสรณ์	300,000.00	281,000.00	19,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66	แก้ไข 1/66 หน้า 108 ข้อ 1	ข้อ 4	ก.ค.-ก.ย. 66	สำนักปลัด	-	✓	-	กันเงิน กรณีก่อนหน้า ผูกพันก่อนสิ้นปี
รวม 22 โครงการ	7,466,400.00	6,674,457.67	791,942.33						1	1	20	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการก่อสร้างประติมากรรมหน้าใหญ่ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัด สิงห์บุรีหลังเดิม (ร.ศ.130)	465,000.00	0.00	465,000.00	ข้อบัญญัติ น. 173	พต/ปป 1/65 น. 18 ข้อ 2	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
2. โครงการก่อสร้างป้อมสิงห์เหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น. 174	พต/ปป 1/65 น. 18 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
3. โครงการก่อสร้างเรือนรับรองเพื่อเข้าค่าย กิจกรรม ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น. 174	พต/ปป 1/65 น. 18 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงิน กรณีก่อนหน้า ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	4,800,000.00	4,750,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 175	พต/ปป 1/65 น. 19 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงิน กรณีก่อนหน้า ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี
5. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภายในจังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	0.00	500,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 หน้า 21 ข้อ 3	ข้อ 4	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
6. โครงการติดตั้งป้ายจารจรภายในบริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	50,000.00	0.00	50,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 หน้า 21 ข้อ 2	ข้อ 4	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนรับรอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	420,000.00	0.00	420,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 หน้า 20 ข้อ 3	ข้อ 1	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
รวม 7 โครงการ	7,135,000.00	5,248,000.00	1,887,000.00						0	7	0	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 29 โครงการ	14,601,400.00	11,922,457.67	2,678,942.33						1	8	20	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร 1. โครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรี	70,300.00	70,220.00	80.00	ข้อบัญญัติ น. 176	น. 117 ข้อ 1	ข้อ 5	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และ สามารถนำไป ปฏิบัติได้
รวม 1 โครงการ	70,300.00	70,220.00	80.00						0	0	1	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 โครงการ	70,300.00	70,220.00	80.00						0	0	1	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ"	2,500,000.00	1,771,489.40	728,510.60	ข้อบัญญัติ น. 172	น. 120 ข้อ 2	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	แก้ไขปัญหาตามความ ต้องการของประชาชนได้
2. ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบคันคลองชลประทาน L10 หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 172	พต./ปป. 1/65 น. 85 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงิน กรณีก่อกั้น ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี
3. ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน 4 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	ข้อบัญญัติ น. 173	พต./ปป. 1/65 น. 85 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
4. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 173	พต./ปป. 1/65 น. 85 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงิน กรณีก่อกั้น ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคันคลองชลประทาน คลองส่ง 1 ซ้าย ฝั่งขวา หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองฯ เชื่อมต่อ ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 3030 อำเภอเมืองฯ เชื่อมต่อเขต ตำบลท้ายบยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น. 174	พต./ปป. 1/65 น. 26 ข้อ 16	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	ไม่ดำเนินการ

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง ชลประทานชัยนาท-อยุธยา หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหมู่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	1,987,000.00	1,987,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 174	พต./ปป. 1/65 น. 27 ข้อ 17	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการซ่อมแซม ให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
7. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ. 10002 บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่ ต.ทับยา - ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	172,600.00	172,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 175	น. 120 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการซ่อมแซม ให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
8. โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและสายไฟฟ้า พร้อม อุปกรณ์ บริเวณถนนภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัด สิงห์บุรี	707,200.00	0.00	707,200.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 น. 57 ข้อ 4	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
9. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10025 เลียบริมลำน้ำแม่ลา- อำเภออินทร์บุรี ตำบลบางกระบือ - ตำบลทับยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี-อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี	214,400.00	0.00	214,400.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
10. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคันคลอง ชลประทาน 7 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) เชื่อมทางแยก เข้าบางต่ายอง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	488,000.00	0.00	488,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 25 ข้อ 9	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากเขตติดต่อ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลม่วงหมู อำเภอเมือง สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	489,000.00	0.00	489,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 26 ข้อ 10	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
12. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบล ต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 3030	350,000.00	0.00	350,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 26 ข้อ 11	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
13. โครงการปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้าม แม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	1,982,000.00	0.00	1,982,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 2/66 น. 51 ข้อ 55	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
14. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมบุรี อำเภอ พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบล บางงา อำเภอท่าเรือ จังหวัดลพบุรี	430,000.00	0.00	430,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 24 ข้อ 7	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
15. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบล พระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	498,000.00	0.00	498,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 25 ข้อ 8	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
16. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 (สห.ถ.60001) หมู่ที่ 1 ตำบลโพชนไก่ เชื่อมต่อ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	458,000.00	0.00	458,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 153 ข้อ 57	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
17. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10020 บ้านพักหัน-บ้านสระแจง ตำบลพักหัน-ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
18. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.10019 หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด - หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงกลัด ตำบลไม้ดัด-ตำบลเชือกกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	662,400.00	0.00	662,400.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
19. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10022 บ้านแม่ลา- บ้านแหลมทอง ตำบลแม่ลา-ตำบลท้ายยา อำเภอบางระจัน-อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	70,400.00	0.00	70,400.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10003 บ้านทองเอน- บ้านเช่าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	134,400.00	0.00	134,400.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
21. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10010 บ้านไผ่ดำ- บ้านล่องกระเบา ตำบลทองเอน-ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	403,200.00	0.00	403,200.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
22. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10002 บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่ ตำบลทับยา-ตำบลห้วยชัน-ตำบลโพธิ์งาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี-อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	6,048,000.00	0.00	6,048,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
23. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนใต้สะพาน อินทร์บุรี หมู่ที่ 3 ตำบลอินทร์บุรี อำเภอ- อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	383,400.00	0.00	383,400.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 1/66 น. 32 ข้อ 12	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
24. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	498,000.00	0.00	498,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 23 ข้อ 3	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
25. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	671,000.00	0.00	671,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 23 ข้อ 4	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
26. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	498,000.00	0.00	498,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 23 ข้อ 5	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
27. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลจันทรวร อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	498,000.00	0.00	498,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 23 ข้อ 6	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
28. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10011 บ้านปากดง-บ้านดอน มะขาม ตำบลโพทะเล-ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอยางบาล จังหวัดสิงห์บุรี	105,600.00	0.00	105,600.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
29. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10013 บ้านบางระจัน-บ้าน คอทราย ตำบลบางระจัน-ตำบลคอทราย อำเภอยางบาล จังหวัดสิงห์บุรี	137,600.00	0.00	137,600.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
30. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10016 บ้านโคกพรวัว-บ้านไร่ ตำบลบางระจัน-ตำบลโพประจักษ์ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	361,600.00	0.00	361,600.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
31. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10017 ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันตก ไม้ดัด ตำบลโพสังโหม-ตำบลไม้ดัด อำเภอค่าย- บางระจัน-อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	457,600.00	0.00	457,600.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
32. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10021 บ้านหนองรี-บ้าน โพตะโกน ตำบลโพทะเล-ตำบลสระแจง อำเภอค่ายบางระจัน-อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	73,600.00	0.00	73,600.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
33. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบล โพสังโหม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	483,000.00	0.00	483,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 22 ข้อ 2	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
34. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลทองเอน เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	498,000.00	0.00	498,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 38 ข้อ 2	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
35. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	497,000.00	0.00	497,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 38 ข้อ 3	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
36. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอกำแพงบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี	490,000.00	0.00	490,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต./ปป. 3/66 น. 22 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
37. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สท.ถ.10029 วัดสว่างอารมณ์-หลังวัดหนองสุม ตำบลประศุก-ตำบลห้วยชัน อำเภอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	155,000.00	0.00	155,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	แก้ไข 1/66 น. 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	กองช่าง	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2567
รวม 37 โครงการ	30,692,000.00	7,409,089.40	23,282,910.60						1	33	3	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 37 โครงการ	30,692,000.00	7,409,089.40	23,282,910.60						1	33	3	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ดคงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานเคหะและชุมชน												
1. โครงการจัดหาหรือปรับปรุงสถานีนถ่าย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กลุ่ม Cluster เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลในภาพรวมของจังหวัด	15,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น. 139	น. 206 ข้อ 2	ข้อ 6	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	ไม่ดำเนินโครงการ
2. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอย นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 140	พต./ปป. 1/65 น. 32 ข้อ 3	ข้อ 6	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	ขยะในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการกำจัด อย่างถูกวิธี
3. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	64,200.00	35,800.00	ข้อบัญญัติ น. 140	พต./ปป. 1/65 น. 87 ข้อ 1	ข้อ 6	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	สิ่งแวดล้อมได้รับ การฟื้นฟู
4. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ จากหน่วยงานต้นแบบ	300,000.00	278,050.00	21,950.00	ข้อบัญญัติ น. 141	พต./ปป. 1/65 น. 31 ข้อ 2	ข้อ 6	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	สามารถบริหารจัดการ ขยะได้อย่างถูกวิธี
5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อบจ.สิงห์บุรี	150,000.00	113,670.00	36,330.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พต./ปป. 1/65 น. 33 ข้อ 4	ข้อ 6	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการฟื้นฟู
รวม 5 โครงการ	10,565,000.00	10,455,920.00	109,080.00						1	0	4	
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1. โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์กรรมพืชและ สวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	40,000.00	27,420.00	12,580.00	ข้อบัญญัติ น. 146	น. 201 ข้อ 1	ข้อ 6	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	สามารถอนุรักษ์ พืชสมุนไพรและ เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
รวม 1 โครงการ	40,000.00	27,420.00	12,580.00						0	0	1	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ปรับปรุงสถานีถ่ายขยะมูลฝอย ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	3,000,000.00	2,981,000.00	19,000.00	ข้อบัญญัติ น. 175	พต./ปป. 1/65 น. 29 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงิน กรณีก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี
รวม 1 โครงการ	3,000,000.00	2,981,000.00	19,000.00						0	1	0	
4. แผนงานการเกษตร 1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลำน้ำแม่ลา	100,000.00	28,998.00	71,002.00	ข้อบัญญัติ น. 177	น. 200 ข้อ 1	ข้อ 6	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ลำน้ำแม่ลาได้รับ การอนุรักษ์ให้คงอยู่ ต่อไป
รวม 1 โครงการ	100,000.00	28,998.00	71,002.00						0	0	1	
รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 8 โครงการ	13,705,000.00	13,493,338.00	211,662.00						1	1	6	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อน	120,000.00	108,920.00	11,080.00	ข้อบัญญัติ น. 97	น. 20 ข้อ 1	ข้อ 5	ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ประสบการณ์และมีรายได้ ระหว่างปิดภาคเรียน
2. โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สิงห์บุรี	500.00	0.00	500.00	ข้อบัญญัติ น. 110	น. 88 ข้อ 1	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	ไม่ดำเนินการ
รวม 2 โครงการ	120,500.00	108,920.00	11,580.00						1	0	1	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 2 โครงการ	120,500.00	108,920.00	11,580.00						1	0	1	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี												
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,120,000.00	1,119,200.00	800.00	ข้อบัญญัติ น. 121	พต/ปป 1/65 น. 70 ข้อ 9	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	กักเงิน กรณีก่อนนี้ ผูกพันก่อนสิ้นปี
2. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED	160,000.00	160,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 122	พต/ปป 1/65 น. 70 ข้อ 8	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
3. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	14,000.00	9,200.00	4,800.00	ข้อบัญญัติ น. 122	พต/ปป 1/65 น. 69 ข้อ 7	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
4. เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล Strecher	105,000.00	105,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 122	พต/ปป 1/65 น. 71 ข้อ 10	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
รวม 4 รายการ	1,399,000.00	1,393,400.00	5,600.00						0	1	3	
2. แผนงานการศึกษา												
1. โต๊ะกลมอเนกประสงค์พับขาได้	190,000.00	190,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 125	พต/ปป 1/65 น. 71 ข้อ 11	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น สำหรับให้บริการประชาชน
2. โต๊ะพับอเนกประสงค์พับขาได้	27,000.00	27,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 125	พต/ปป 1/65 น. 72 ข้อ 12	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น สำหรับให้บริการประชาชน
3. เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์	99,000.00	99,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 125	พต/ปป 1/65 น. 72 ข้อ 13	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น สำหรับให้บริการประชาชน
รวม 3 รายการ	316,000.00	316,000.00	0.00						0	0	3	
3. แผนงานสาธารณสุข												
1. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขน	847,000.00	0.00	847,000.00	ข้อบัญญัติ น. 136	พต/ปป 1/65 น. 73 ข้อ 16	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
2. รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อม เครื่องเอกซเรย์แบบดิจิตอล	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 136	พต/ปป 1/65 น. 74 ข้อ 17	ข้อ 3	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กักเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานสาธารณสุข												
3. เติยงฉุกเฉินประจำรพยบาล (Stretcher)	117,000.00	0.00	117,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 3 ข้อ 1	ข้อ 3	ก.ย.-66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
4. Long Spinal Board	28,500.00	0.00	28,500.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 4 ข้อ 2	ข้อ 3	ก.ย.-66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
5. เครื่อง AED (Automated External Defibrillator)	240,000.00	0.00	240,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 5 ข้อ 3	ข้อ 3	ก.ย.-66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
6. เครื่องดูดเสมหะชนิดหัว	35,400.00	33,000.00	2,400.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 6 ข้อ 4	ข้อ 3	ก.ย.-66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
7. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	278,100.00	0.00	278,100.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 7 ข้อ 5	ข้อ 8	ก.ย.-66	กอง สาธารณสุข	-	✓		กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
8. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	128,800.00	0.00	128,800.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 7 ข้อ 6	ข้อ 8	ก.ย.-66	กอง สาธารณสุข	-	✓		กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
รวม 8 รายการ	10,174,800.00	33,000.00	10,141,800.00						0	8	0	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี												
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานเคหะและชุมชน												
1. ชุดตึกตาสปริง	70,000.00	69,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น. 139	พต/ปป 1/65 น. 68 ข้อ 6	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
2. จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	230,000.00	0.00	230,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 น. 28 ข้อ 2	ข้อ 1	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	เกินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
รวม 2 รายการ	300,000.00	69,000.00	231,000.00						0	1	1	
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1. เวทีมวย พร้อมอุปกรณ์	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น. 151	พต/ปป 1/65 น. 66 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ให้บริการประชาชนเพิ่ม
2. จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	230,000.00	0.00	230,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 1/65 น. 28 ข้อ 1	ข้อ 1	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	เกินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
รวม 2 รายการ	730,000.00	498,000.00	232,000.00						0	1	1	
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู	75,800.00	75,542.00	258.00	ข้อบัญญัติ น. 165	พต/ปป 1/65 น. 73 ข้อ 15	ข้อ 8	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีเครื่องปรับอากาศสำหรับ บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
2. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 165	น. 256 ข้อ 20	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	เกินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
3. รถยกกลากระบบไฮดรอลิค Hand Life	30,000.00	30,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 169	น. 256 ข้อ 22	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
รวม 3 รายการ	2,605,800.00	105,542.00	2,500,258.00						0	1	2	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี												
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานการเกษตร												
1. จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	440,000.00	438,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น. 177	พต/ปป 1/65 น. 72 ข้อ 14	ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	สามารถแก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อนของประชาชนได้
รวม 1 รายการ	440,000.00	438,000.00	2,000.00						0	0	1	
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1. พัฒนไอน้ำ	144,000.00	0.00	144,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 น. 29 ข้อ 6	ข้อ 8	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
2. เติ้นท์ ทรงโค้ง	156,000.00	0.00	156,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 น. 29 ข้อ 7	ข้อ 8	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
3. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	12,000.00	0.00	12,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 17/66	พต/ปป 3/66 น. 29 ข้อ 8	ข้อ 8	ก.ย.-66	สำนักปลัด	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
รวม 3 รายการ	312,000.00	0.00	312,000.00						0	3	0	
รวมทั้งสิ้น 8 แผนงาน 26 รายการ	16,277,600.00	2,852,942.00	13,424,658.00						0	15	11	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานงบกลาง											
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,000,000.00	856,895.00	143,105.00	ข้อบัญญัติ น. 86		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000.00	22,407.00	77,593.00	ข้อบัญญัติ น. 86		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	
3. เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 86		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	รพ.และหน่วยบริการ สาธารณสุขของ อบท. ได้รับการสนับสนุน
4. เงินสำรองจ่าย	8,050,000.00	8,024,331.16	25,668.84	ข้อบัญญัติ น. 87		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	
5. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	366,500.00	366,342.36	157.64	ข้อบัญญัติ น. 87		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
6. เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	163,500.00	0.00	163,500.00	ข้อบัญญัติ น. 87		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
7. เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย	194,700.00	194,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 87		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
8. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,100,000.00	3,015,480.74	84,519.26	ข้อบัญญัติ น. 88		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	6,183,900.00	6,183,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 88		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานงบกลาง											
10. เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	1,121,962.00	1,121,962.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 88		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
11. เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 89		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
12. เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 89		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
13. เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 89		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
14. ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทม.สิงห์บุรี และ อบต.ต้นโพธิ์ ตามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากชุมชนของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี และมติที่ประชุม กกก.บริหารจัดการขยะมูลฝอย จากชุมชน ของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	1,700,000.00	1,405,853.00	294,147.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่		มี.ค.-ก.ย. 66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	สามารถบริหาร จัดการขยะได้ อย่างถูกวิธี
รวม 14 รายการ	28,780,562.00	27,691,871.26	1,088,690.74					4	0	10	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
1. เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,100,000.00	1,032,840.00	67,160.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	259,200.00	210,000.00	49,200.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป 3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	210,000.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
4. เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด	670,000.00	666,240.00	3,760.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
5. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5,866,000.00	5,865,120.00	880.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
6. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,362,000.00	12,527,386.01	1,834,613.99	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	-	✓	
7. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	407,400.00	307,668.54	99,731.46	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	-	✓	
8. เงินประจำตำแหน่ง	422,400.00	369,958.00	52,442.00	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	-	✓	
9. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	263,000.00	252,100.00	10,900.00	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ กจ.	-	-	✓	
10. เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	20,000.00	7,560.00	12,440.00	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
11. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,671,000.00	8,607,692.11	63,307.89	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	-	✓	
12. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	599,000.00	589,769.24	9,230.76	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	-	✓	
13. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี	5,757,600.00	0.00	5,757,600.00	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
14. ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	56,500.00	43,500.00	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
15. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,069,000.00	1,000,940.00	68,060.00	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	-	✓	
16. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,200,000.00	1,170,750.00	29,250.00	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
17. ค่าจ้างที่ปรึกษา	75,000.00	49,000.00	26,000.00	ข้อบัญญัติ น. 93		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	
18. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	2,481,000.00	2,480,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น. 93		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
19. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและ สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 93		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
20. ค่าจ้างเหมาบริการ	2,168,000.00	2,121,844.97	46,155.03	ข้อบัญญัติ น. 93		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	-	✓	
21. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	1,408,000.00	1,377,183.78	30,816.22	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	-	✓	
22. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000.00	48,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ กจ.	-	-	✓	
23. ค่าทำประกันทรัพย์สิน	60,000.00	56,916.68	3,083.32	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
24. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	50,000.00	13,930.00	36,070.00	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
25. ค่าบอกรับวารสาร	15,000.00	10,690.00	4,310.00	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักงานเลขาฯ	-	-	✓	
26. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดงาน รัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธีทางศาสนา งานประเพณีและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	300,000.00	124,210.00	175,790.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
27. ค่ารับรองการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล การประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ	200,000.00	197,239.00	2,761.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
28. ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด	100,000.00	79,590.00	20,410.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
29. ค่าชดใช้ความเสียหายกรณีละเมิด	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
30. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สิงห์บุรี	50,000.00	16,910.00	33,090.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
31. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.สิงห์บุรี	400,000.00	119,752.00	280,248.00	ข้อบัญญัติ น. 96		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	
32. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	600,000.00	558,290.00	41,710.00	ข้อบัญญัติ น. 96		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	
33. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภา อบจ.	150,000.00	97,476.00	52,524.00	ข้อบัญญัติ น. 96		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
34. โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐ ต่อต้านการทุจริตของ อบจ.สิงห์บุรี	10,000.00	7,210.00	2,790.00	ข้อบัญญัติ น. 97		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	หน่วยงานราชการ ได้รับการส่งเสริมให้ ต่อต้านการทุจริต

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป 35. โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจ รับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000.00	48,025.00	11,975.00	ข้อบัญญัติ น. 97		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐ และ สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง
36. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบจ.สิงห์บุรี เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	20,000.00	17,800.00	2,200.00	ข้อบัญญัติ น. 97		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	เจ้าหน้าที่ได้รับการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
37. โครงการฝึกอบรมบันทึกและปฏิบัติงานใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	60,000.00	51,375.00	8,625.00	ข้อบัญญัติ น. 98		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
38. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	20,000.00	13,100.00	6,900.00	ข้อบัญญัติ น. 98		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ ด้านกฎหมายมากขึ้น
39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการ เขียนหนังสือราชการศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวน ในหนังสือราชการ	20,000.00	17,400.00	2,600.00	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
40. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	850,000.00	432,503.50	417,496.50	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขานุการฯ กจ.	-	-	✓	
41. โครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรี	236,700.00	236,500.00	200.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	สำนักปลัด	-	✓	-	กันเงิน กรณีก่อนนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี
42. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน กองการเจ้าหน้าที่	41,000.00	41,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	สำนักปลัด	-	-	✓	
43. วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	8,302.00	11,698.00	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
44. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,106,000.00	1,968,230.10	137,769.90	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
45. วัสดุการเกษตร	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
46. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	13,270.83	6,729.17	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
47. แก้วสำนักงาน	48,000.00	41,600.00	6,400.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
48. แก้วสำนักงาน พนักงานสูง	9,800.00	9,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนัก เลขานุการฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
49. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	30,900.00	30,495.00	405.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
50. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	163,600.00	162,640.00	960.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
51. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	47,200.00	46,866.00	334.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
52. ตู้กันชื้น	2,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่จัดซื้อ
53. ตู้ทำน้ำเย็น	4,500.00	4,173.00	327.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
54. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	5,700.00	5,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
55. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก	13,500.00	13,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
56. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนทึบ	9,000.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
57. โต๊ะคอมพิวเตอร์	6,000.00	6,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
58. โต๊ะทำงาน	40,000.00	39,400.00	600.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
59. โต๊ะทำงานผู้บริหาร	20,000.00	19,500.00	500.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
60. โต๊ะประชุม	6,900.00	6,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
61. ป้อมยามสำเร็จรูป	60,000.00	60,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
62. พัฒลมโคจร	17,500.00	17,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
63. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab)	575,000.00	575,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
64. ปืนน้ำชนเครื่องตัดหญ้า	3,800.00	3,500.00	300.00	ข้อบัญญัติ น. 104		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
65. เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลำโพงพกพา	45,000.00	45,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 104		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
66. กล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์	65,000.00	61,500.00	3,500.00	ข้อบัญญัติ น. 104		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
67. ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	13,000.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 104		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
68. บันไดอลูมิเนียม	10,000.00	9,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ น. 105		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
69. ปากกาจับเหล็กมีแท่น	3,200.00	2,690.00	510.00	ข้อบัญญัติ น. 105		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
70. สว่านไร้สายกระแทก	7,500.00	7,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 105		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
71. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00	44,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 105		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
72. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	90,000.00	90,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 106		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
73. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	16,000.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 106		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
74. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	66,000.00	65,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ น. 106		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด, กจ.	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
75. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 106		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
76. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	24,000.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 107		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
77. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 107		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
78. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	119,000.00	119,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 107		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด, กจ.	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
79. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	37,500.00	37,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 107		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด, กจ.	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
80. กังหันเติมอากาศโซล่าเซลล์	80,000.00	79,200.00	800.00	ข้อบัญญัติ น. 108		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
81. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	4,250,000.00	4,173,995.00	76,005.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	
82. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	-	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	
83. เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	118,950.00	2,250.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	
84. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,000.00	536,160.00	10,840.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
85. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	80,000.00	78,840.00	1,160.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	
86. ค่าจ้างเหมาบริการ	116,000.00	115,711.00	289.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	
87. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	54,000.00	54,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 110		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	
88. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	52,138.46	7,861.54	ข้อบัญญัติ น. 110		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	
89. รถเข็นเอกประสงค์	1,960.00	1,950.00	10.00	ข้อบัญญัติ น. 110		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
90. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000.00	5,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 111		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
91. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิจัย	450,000.00	450,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ 13/66		ก.ค.-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	-	✓	โครงการได้รับการ ศึกษาวิจัยใช้เป็นข้อมูล ในการดำเนินการต่อไป
92. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	3,858,500.00	3,761,622.26	96,877.74	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
93. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	69,200.00	67,530.00	1,670.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
94. เงินประจำตำแหน่ง	139,200.00	85,200.00	54,000.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
95. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
96. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
97. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	100,000.00	87,220.00	12,780.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
98. ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	30,000.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
99. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	425,000.00	325,600.00	99,400.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
100. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับ บำนาญ	25,000.00	5,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
101. ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	2,673.30	27,326.70	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
102. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	16,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
103. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	22,000.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
104. ค่าใช้จ่ายการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียมให้แก่ท้องถิ่น	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	ประชาชนเห็นความ สำคัญของการชำระภาษี
105. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000.00	6,150.00	73,850.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
106. วัสดุสำนักงาน	920,000.00	747,054.80	172,945.20	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
107. วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	81,166.00	118,834.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
108. วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000.00	761,200.00	138,800.00	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
109. ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00	3,802,907.73	197,092.27	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
110. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300,000.00	180,681.40	119,318.60	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
111. ค่าบริการโทรศัพท์	71,500.00	49,453.18	22,046.82	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
112. ค่าบริการไปรษณีย์	120,000.00	83,296.00	36,704.00	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
113. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	300,000.00	263,842.97	36,157.03	ข้อบัญญัติ น. 116		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
114. แก้วสำนักงาน	15,000.00	14,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น. 116		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
115. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก	9,000.00	8,400.00	600.00	ข้อบัญญัติ น. 116		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
116. โต๊ะทำงาน	24,000.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 116		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
117. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	17,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 117		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
118. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	8,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 117		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
119. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	195,000.00	177,966.67	17,033.33	ข้อบัญญัติ น. 118		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	-	✓	
120. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น. 118		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
121. ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น. 118		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
122. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	4,000.00	0.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น. 118		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
123. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น. 119		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
124. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	22,000.00	22,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 119		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
125. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	8,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 119		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
126. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00	2,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 119		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
รวม 126 รายการ	73,452,960.00	62,236,045.53	11,216,914.47					10	1	115	
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	47,314.80	2,685.20	ข้อบัญญัติ น. 120		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	188,494.00	111,506.00	ข้อบัญญัติ น. 120		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
3. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	38,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น. 121		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
4. วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	18,600.00	81,400.00	ข้อบัญญัติ น. 121		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
5. วัสดุจราจร	50,000.00	42,600.00	7,400.00	ข้อบัญญัติ น. 121		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
6. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	90,000.00	84,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น. 121		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
รวม 6 รายการ	640,000.00	419,008.80	220,991.20					0	0	6	
4. แผนงานการศึกษา											
1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,064,700.00	1,061,926.12	2,773.88	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
3. เงินประจำตำแหน่ง	89,700.00	85,103.23	4,596.77	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	30,000.00	3,360.00	26,640.00	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000.00	35,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
6. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	274,000.00	266,100.00	7,900.00	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
7. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	3,450.00	46,550.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานการศึกษา											
8. วัสดุสำนักงาน	160,000.00	158,590.00	1,410.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
9. ตู้เหล็ก ขนดินบนเลื่อนทึบ	9,000.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
10. ตู้เหล็ก ขนดินบนเลื่อนกระจก	27,000.00	27,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
11. โต๊ะทำงาน	20,000.00	14,900.00	5,100.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
12. โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,500.00	3,200.00	300.00	ข้อบัญญัติ น. 125		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
รวม 12 รายการ	1,835,100.00	1,734,829.35	100,270.65					0	0	12	
5. แผนงานสาธารณสุข											
1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	1,361,000.00	1,358,776.78	2,223.22	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	102,200.00	102,120.00	80.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
3. เงินประจำตำแหน่ง	98,700.00	72,425.81	26,274.19	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	88,000.00	85,680.00	2,320.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,000.00	76,240.00	33,760.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5. แผนงานสาธารณสุข											
7. ค่าจ้างเหมาบริการ	290,000.00	279,999.60	10,000.40	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
8. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	648,000.00	493,500.00	154,500.00	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	24,138.90	5,861.10	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
10. ค่าบำรุงและซ่อมแซม	50,000.00	1,900.00	48,100.00	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
11. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	157,050.00	42,950.00	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
12. แก้วสำนักงาน	30,000.00	19,900.00	10,100.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
13. ชั้นวางของ	35,200.00	35,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
14. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก	18,000.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
15. โต๊ะประชุม	13,000.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
16. โต๊ะประชุมแบบโค้ง	10,000.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
17. ตู้เย็น	13,000.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
18. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	22,000.00	21,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
5. แผนงานสาธารณสุข											
19. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	68,000.00	68,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
20. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
21. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,000.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
22. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์ (แห่งที่ 2)	500,000.00	0.00	500,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ.2567
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมู่	98,000.00	0.00	98,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ.2567
24. โครงการปรับปรุงรั้วโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจง	340,000.00	0.00	340,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ 17/66		ก.ย.-66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ.2567
25. โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	20,000.00	20,000.00	0.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ 17/66		ก.ย.-66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
รวม 25 รายการ	5,261,100.00	3,986,731.09	1,274,368.91					0	3	22	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,000.00	289,080.00	40,920.00	ข้อบัญญัติ น. 147		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของครู อาสาพัฒนาการศึกษา	12,000.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น. 147		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3. ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	900,000.00	865,900.00	34,100.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	สนามกีฬาได้รับการ ซ่อมแซม
4. วัสดุสำนักงาน	220,000.00	199,735.00	20,265.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
5. วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	177,276.00	22,724.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	299,700.00	300.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
7. วัสดุการเกษตร	300,000.00	234,154.00	65,846.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
8. วัสดุกีฬา	100,000.00	86,490.00	13,510.00	ข้อบัญญัติ น. 149		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	72,870.00	77,130.00	ข้อบัญญัติ น. 149		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
รวม 9 รายการ	2,512,000.00	2,225,205.00	286,795.00					1	0	8	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5,932,600.00	5,932,042.62	557.38	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	109,800.00	101,758.71	8,041.29	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
3. เงินประจำตำแหน่ง	163,200.00	110,241.94	52,958.06	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,356,000.00	8,191,000.86	164,999.14	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	531,900.00	527,539.36	4,360.64	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่อัครปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ	1,470,000.00	1,464,700.00	5,300.00	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	295,860.00	4,140.00	ข้อบัญญัติ น.160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
8. ค่าจ้างเหมาในการจัดงานพิธี รัฐพิธี ประเพณี	200,000.00	132,400.00	67,600.00	ข้อบัญญัติ น. 161		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
9. ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000.00	293,549.44	6,450.56	ข้อบัญญัติ น. 161		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
10. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	846,200.00	846,193.00	7.00	ข้อบัญญัติ น. 161		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
11. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	24,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น. 161		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
12. ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ	3,997,000.00	3,836,380.00	160,620.00	ข้อบัญญัติ น. 162		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
13. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องจักรกล ฯลฯ	2,300,000.00	2,182,121.45	117,878.55	ข้อบัญญัติ น. 162		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
14. วัสดุสำนักงาน สำหรับงานพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ	100,000.00	59,642.00	40,358.00	ข้อบัญญัติ น. 162		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
15. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	763,800.00	455,599.40	308,200.60	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
16. วัสดุก่อสร้าง	2,096,800.00	1,735,881.92	360,918.08	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
17. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00	854,703.25	145,296.75	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
18. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000.00	2,131,500.27	368,499.73	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
19. วัสดุจรรยา	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
20. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,000.00	28,296.00	13,704.00	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
21. แก้วสำนักงาน	6,000.00	5,600.00	400.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
22. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	22,800.00	22,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
23. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก	18,000.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
24. โต๊ะทำงาน	16,000.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
25. พัดลมติดผนัง	36,000.00	36,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
26. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab)	575,000.00	575,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 165		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
27. เรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 165		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
28. หลังคารถบรรทุก	23,000.00	0.00	23,000.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	ไม่ดำเนินการ
29. เครื่องเป่าใบไม้	60,000.00	60,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
30. เครื่องพ่นยา	24,500.00	24,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
31. เครื่องสูบน้ำ	8,200.00	8,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
32. เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อนาค แบบลากจูง	320,000.00	306,020.00	13980.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
33. ท่อสูบน้ำ	12,000.00	12,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
34. รถเข็นพ่วง	3,000.00	0.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
35. เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)	27,000.00	27,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
36. สว่านไฟฟ้ากระแทก 4 หุน	5,000.00	5,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
37. เครื่องรับส่งวิทยุ	72,000.00	53,400.00	18,600.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
38. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	30,000.00	30,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
39. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	11,000.00	11,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
40. เครื่องตัดหญ้า	36,000.00	36,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
41. กบไฟฟ้าแบบมือถือ	14,500.00	14,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
42. เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	10,600.00	10,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
43. เครื่องทดสอบค่ากำลังต้านทานของ คอนกรีตแบบไม่ทำลาย	26,000.00	25,573.00	427.00	ข้อบัญญัติ น. 169		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
44. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	73,500.00	73,188.00	312.00	ข้อบัญญัติ น. 169		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
45. เทปวัดระยะทาง	4,500.00	4,494.00	6.00	ข้อบัญญัติ น. 169		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
46. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	88,000.00	88,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 170		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
47. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	60,000.00	60,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 170		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
48. จอแสดงผลภาพ	9,600.00	9,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 170		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
49. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	22,000.00	22,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 170		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
50. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	150,000.00	150,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 171		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
51. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	52,500.00	52,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 171		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
52. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	22,500.00	22,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 171		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
53. กังหันเติมอากาศโซล่าเซลล์	240,000.00	238,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น. 171		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
54. ค่าปรับปรุงภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	ข้อบัญญัติ น. 173		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
55. ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น. 175		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
56. เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสม ของแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	กองช่าง	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
57. เครื่องทดสอบ (Marshall Testing Machine) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	580,000.00	0.00	580,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	กองช่าง	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
58. ชุดอุปกรณ์ทดสอบสำหรับบดส่วนผสม ของแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	70,000.00	0.00	70,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	กองช่าง	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
59. ชุดเครื่องมือทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ ของวัสดุมวลหยาบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	235,000.00	0.00	235,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
60. อ่างควบคุมอุณหภูมิต	125,000.00	0.00	125,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ดำเนินการปี พ.ศ. 2567
61. โครงการปรับปรุงห้องเก็บของภายใน อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	350,000.00	349,000.00	1,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 11/66		ก.ค.-ก.ย. 66	กองช่าง	-	-	✓	
รวม 61 รายการ	39,713,500.00	31,569,885.22	8,143,614.78					4	7	50	
รวม 7 แผนงาน 253 รายการ	152,195,222.00	129,863,576.25	22,331,645.75					19	11	223	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ อุทกภัย	20,500,000.00	8,907,222.00	11,592,778.00	เงินสะสม		ต.ค.65- ก.ย. 66	สำนักปลัด, กองช่าง, กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือ อย่างรวดเร็ว
รวม 1 โครงการ	20,500,000.00	8,907,222.00	11,592,778.00					0	0	1	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYLING) ถนนสาย สห.ถ.10006 บ้านหนองโหลง - บ้านจำ - บ้านกล้วย ต.บ้านจำ - ต.โพทะเล อ.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	9,983,000.00	8,999,000.00	984,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 เส้นทาง
	11,827,400.00	11,827,400.00	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 เส้นทาง
	4,740,300.00	4,337,890.00	402,410.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 เส้นทาง
รวม 3 โครงการ	26,550,700.00	25,164,290.00	1,386,410.00					0	0	3	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
(เงินเหลือจ่าย)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	498,000.00	491,000.00	7,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 เส้นทาง
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต.ต้นโพธิ์เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 309 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	485,000.00	479,673.00	5,327.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 เส้นทาง
3. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สห.ถ.10026 วัดคลองโพธิ์ศรี-หนองระหาน หมู่ที่ 9 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	402,000.00	394,000.00	8,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 เส้นทาง
รวม 3 โครงการ	1,385,000.00	1,364,673.00	20,327.00					0	0	3	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แห่ล้างกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า วัดสละบาป หมู่ที่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	497,800.00	496,500.00	1,300.00			เม.ย-ก.ย.66		-	-	✓	
2.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง วัดพระแก้ว หมู่ที่ 9 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	486,000.00	446,000.00	40,000.00			เม.ย-ก.ย.66		-	-	✓	
3.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย สท.ถ.10014 บ้านวิหารขาว-บ้านจักรสีห์ ต.วิหารขาว-ต.จักรสีห์ อ.ท่าช้าง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	12,814,000.00	7,960,000.00	4,854,000.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	
4.ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทางเข้าวัดพิบูลทอง ต.พิบูลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	1,345,800.00	0.00	1,345,800.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	อยู่ระหว่าง รอผลอุทธรณ์
5.ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ประทับชัย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.ดอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	2,657,700.00	1,779,000.00	878,700.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	
6.ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ 1-2-5-3-4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	5,041,600.00	3,330,000.00	1,711,600.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
7.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ. 10015 บ้านโพธิ์หอม-บ้านโคกนางพระจันทร์ ต.โพธิ์ไก่อ-ต.แม่ลา-ต.ทับยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	5,277,700.00	3,650,000.00	1,627,700.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	
8.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5,6 ต.โพธิ์ไก่อ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	494,000.00	492,800.00	1,200.00			เม.ย-ก.ย.66		-	-	✓	
9.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.บ้านเบิก อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี	4,766,600.00	3,799,999.00	966,601.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	
10.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	2,666,200.00	1,540,000.00	1,126,200.00			เม.ย-ก.ย.66		-	-	✓	
11.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE ReCYCLING) ถนนสาย สห.ถ. 10023 จักรสีห์-พิบูลทอง ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	15,130,500.00	0.00	15,130,500.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	อยู่ระหว่าง รอผลอุทธรณ์

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE ReCYCLING) ถนนสาย สห.ถ. 10024 บางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ต้นโพธิ์-หมู่ที่ 4 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	3,502,000.00	2,688,600.00	813,400.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	
13.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 311 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	435,000.00	420,000.00	15,000.00			เม.ย-ก.ย.66		-	-	✓	
14.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ. 10018 บ้านสวนหลวง-อ.อินทร์บุรี-ต.ทับยา ต.อินทร์บุรี- อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	6,828,600.00	0.00	6,828,600.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	
15.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ. 10029 วัดสว่างอารมณ์-หลังวัดหนองสุม ต.ประศุก ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	7,391,000.00	5,228,000.00	2,163,000.00			เม.ย-ก.ย.66		-	✓	-	

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
16.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ประศุก เชื่อมต่อ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,354,000.00	1,599,000.00	755,000.00			เม.ย-ก.ย.66		-	-	✓	
17.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 คลองหนองนาฝังตะวันออก เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,257,000.00	1,619,000.00	638,000.00			เม.ย-ก.ย.66		-	-	✓	
18.ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคุณทอง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชัน เชื่อมต่อ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,752,400.00	1,550,500.00	1,201,900.00			เม.ย-ก.ย.66		-	-	✓	
รวม 18 โครงการ	76,697,900.00	36,599,399.00	40,098,501.00					0	14	4	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 นำมาดำเนินการในปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ. 10027 บ้านวังกา – บ้านวังกระจับ - บ้านหอคอย ตำบลบางระจัน ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	7,949,100.00	7,800,000.00	149,100.00	เงินอุดหนุน	น. 120 ข้อ 1	เม.ย.-ธ.ค.65		-	-	✓	ถนนได้รับ การปรับปรุง จำนวน 1 เส้นทาง
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.30002 บ้านแหลมยอ-บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 1-5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	7,965,000.00	7,960,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	อบต.ในพื้นที่ ขอความอนุเคราะห์	เม.ย.-ธ.ค.65		-	-	✓	ถนนได้รับ การปรับปรุง จำนวน 1 เส้นทาง
รวม 2 โครงการ	15,914,100.00	15,760,000.00	154,100.00					0	0	2	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1. ปรับปรุงจัดทำนันทนาการภายในอาคาร ศาลากลางหลังเดิม	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 124	พ./ป ค.2/2561 หน้า 12 ข้อ 7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	มีนันทนาการ สำหรับผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชม
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 โครงการ	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00					0	0	1	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานเคหะและชุมชน 1. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมถนนทางหลวง 3454	1,887,000.00	1,062,138.00	824,862.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185	หน้า 144 ข้อ 25	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	มี ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 โครงการ	1,887,000.00	1,062,138.00	824,862.00					0	0	1	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร อเนกประสงค์สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	1,900,000.00	1,800,000.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 14 ข้อ 7	ม.ค.-ก.ย. 66	สำนักปลัด	-	-	✓	พื้นอาคารอเนกประสงค์ ได้รับการซ่อมแซม
รวม 1 โครงการ	1,900,000.00	1,800,000.00	100,000.00					0	0	1	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ค่าก่อสร้างห้องอาบน้ำสำหรับค่ายกิจกรรม ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	500,000.00	498,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 6 ข้อ 1	พ.ย.-ธ.ค. 65	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	มีห้องอาบน้ำ สำหรับจัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	300,000.00	297,700.00	2,300.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 6 ข้อ 1	พ.ย.-ธ.ค. 65	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อาคารได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซม
รวม 2 โครงการ	800,000.00	795,700.00	4,300.00					0	0	2	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 3 โครงการ	2,700,000.00	2,595,700.00	104,300.00					0	0	3	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ ประวัติศาสตร์อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	950,000.00	910,000.00	40,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร OTOP ภายใน อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	500,000.00	496,000.00	4,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	อาคาร OTOP ได้รับการซ่อมแซม
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจำลองหมู่บ้านวิถีชาวบ้าน บางระจัน บริเวณภายในอุทยานวีรชนค่าย บางระจัน	2,000,000.00	1,908,000.00	92,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	แหล่งท่องเที่ยว ภายในอุทยาน ได้รับการพัฒนา
4. ปรับปรุงระบบสายไฟ ภายในอุทยานวีรชน ค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	250,000.00	250,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ระบบสายไฟ ภายในอุทยาน ได้รับการปรับปรุง
รวม 1 แผนงาน 4 โครงการ	3,700,000.00	3,564,000.00	136,000.00					0	1	3	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 5 ต.อินทร์บุรี บ้านดอนแสงจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	3,751,000.00	3,169,000.00	582,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 29 ข้อ 24	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้น
2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 42 ข้อ 60	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีสะพาน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 สะพาน
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทาน สาย สห.ถ. 10027 บ้านวังกา- วังกระจับ-บ้านหอคอย หมู่ที่ 5 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 42 ข้อ 61	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง				ยกเลิกโครงการ เข้าข้อ ชลประทาน
3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทาน สายทางเข้าหนองสาหร่าย หมู่ที่ 5 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 41 ข้อ 57	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีสะพาน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 สะพาน
4. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทานสามชัยบริเวณซอยเย็นจิตร แทนสะพานเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 8 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,097,000.00	1,097,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พต. 2/64 ปป. 1/64 น. 127 ข้อ 8	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีสะพาน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 สะพาน
5. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณ จุดเสี่ยงและชุมชนบนสายทางหลวงท้องถิ่นและ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สิงห์บุรี	20,831,000.00	0.00	20,831,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้ถนน

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ดคงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง 32 คลองชลประทาน ม.4 เชื่อมต่อ ม.5 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	499,500.00	498,000.00	1,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนนสายเลียบบคลอง 8 ซ้าย ฝั่งตะวันตก) ม.2 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	499,000.00	498,500.00	500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.4 ต.บางกระบือ เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 3030 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	498,000.00	495,800.00	2,200.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.5 ต.ม่วงหมุ่ เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 311 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	500,000.00	496,500.00	3,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
10. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดศาลโคตม ม.7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมทางหลวงหมายเลข 311 พร้อมป้ายจราจร	490,000.00	449,000.00	41,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดหัวตง ม.10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	500,000.00	0.00	500,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง				อบต.พื้นที่ดำเนิน โครงการ เรียบร้อยแล้ว
11.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.10 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อทางหลวง 3285 พร้อมป้ายจราจร	499,000.00	468,000.00	31,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.3 เชื่อมต่อ ม.4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	500,000.00	470,000.00	30,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
13.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.9 เชื่อมต่อ ม.10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	480,000.00	477,700.00	2,300.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
14.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบหมู่บ้านเชียงราก ม.6 เชื่อมต่อ ม.15 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	1,400,000.00	920,000.00	480,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
15.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายใน วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ม.4 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	307,000.00	293,000.00	14,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
16.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.1 ต.บางมัญ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 335 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	497,000.00	494,000.00	3,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
17. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.บ้านจำ เชื่อม ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	498,000.00	496,800.00	1,200.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 เส้นทาง
18. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้า วัดคัมภีร์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	170,000.00	162,000.00	8,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
19. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เชื่อม ม.5 ต.พิกพัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	495,000.00	493,500.00	1,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ซ่อมแซม 1 เส้นทาง
20. ปรับปรุงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำน้อย บริเวณหน้าวัดวังขรณ์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
21.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.1 ต.โพธิ์จักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	462,000.00	461,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
22.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.12 ต.โพธิ์ไธม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	495,000.00	465,000.00	30,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
23.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.4 ต.โพธิ์ไธม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	497,000.00	497,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
24. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10001 บ.โพธิ์หอม - บ.พิกพัน ต.เชิงกลัด-ต.พิกพัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	330,400.00	330,000.00	400.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
25. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10003 บ.ทองเอน-บ.เช่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	243,000.00	242,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
26. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10009 ทองเอน-เชียงราก ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	346,500.00	345,000.00	1,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
27. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10010 บ.ไผ่ดำ-บ.ล่องกระเบา ต.ทองเอน - ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	445,000.00	444,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
28. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10016 บ.โคกพรวัว - บ.ไร่ ต.บางระจัน - ต.โพธิ์จักษ์ อ.ค่ายบางระจัน - อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	459,800.00	458,000.00	1,800.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
29. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10017 ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันตก - บ.ไม้ดัด ต.โพธิ์ไธ - ต.ไม้ดัด อ.ค่ายบางระจัน - อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	464,600.00	464,000.00	600.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
30. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10019 ม.8 ต.ไม้ดัด - ม.6 ต.เชิงกลัด ต.ไม้ดัด- เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	450,000.00	450,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10023 จักรสิทธิ์ - พิกุลทอง ต.จักรสิทธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	511,800.00	0.00	511,800.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง				ยกเลิก โครงการ

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
31. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สท.ถ. 10027 วังกา-วังกระจับ-หอคอย-หนองโหล่ง ต.บางระจัน-ต.คอทราย-ต.บ้านจำ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	338,000.00	337,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง 1 เส้นทาง
32. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.เชิงกลัด เขื่อน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	498,000.00	0.00	498,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการซ่อมแซม 1 เส้นทาง
33. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 3032	470,000.00	469,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 21 ข้อ 22	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการซ่อมแซม 1 เส้นทาง
34.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่1ตำบลบางกระบือ เชื่อมถนนทางหลวงสาย 311 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	470,000.00	468,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 21 ข้อ 23	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการซ่อมแซม 1 เส้นทาง
35.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระบือ เชื่อมถนนทางหลวงสาย 311 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	450,000.00	450,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 21 ข้อ 24	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการซ่อมแซม 1 เส้นทาง

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
36. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ. 10029 วัดสว่างอารมณ์ - หลังวัดหนองสุม ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 26 ข้อ 38	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
37. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 3 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	498,000.00	475,000.00	23,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 22 ข้อ 25	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
38. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	381,000.00	380,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 22 ข้อ 26	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
39. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจำ เชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	312,000.00	311,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 22 ข้อ 27	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
40.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	499,000.00	457,000.00	42,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 23 ข้อ 28	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
41. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทางเข้าวัดพระปรางค์สามยอด หมู่ที่ 10 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	460,000.00	458,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 23 ข้อ 29	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
42. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรองหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	499,000.00	493,000.00	6,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 23 ข้อ 30	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
43. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	500,000.00	497,000.00	3,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 24 ข้อ 31	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
44. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	493,000.00	491,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 24 ข้อ 32	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
45. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	417,000.00	413,000.00	4,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 24 ข้อ 33	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
46. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 บ้านป่าหวาย เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 309 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	430,000.00	430,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 25 ข้อ 34	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
47. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 309 อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	260,000.00	259,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 25 ข้อ 35	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
48. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	495,000.00	492,000.00	3,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 25 ข้อ 36	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
49.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	940,000.00	825,045.07	114,954.93	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 25 ข้อ 37	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการ ปรับปรุง 1 เส้นทาง
รวม 1 แผนงาน 49 โครงการ	53,520,600.00	27,117,845.07	26,402,754.93					0	4	45	

ครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานรักษาความสงบภายใน											
1. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	1,000,000.00	999,700.00	300.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	น. 232 ข้อ 17	ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
รวม 1 รายการ	1,000,000.00	999,700.00	300.00					0	0	1	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาก	4,000,000.00	3,979,900.00	20,100.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565		ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
รวม 1 รายการ	4,000,000.00	3,979,900.00	20,100.00					0	0	1	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการเกษตร											
1. จัดซื้อและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	440,000.00	438,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 31 ข้อ 13	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีระบบสูบน้ำ บริการให้ประชาชน
2. เครื่องสูบน้ำชนิดทอสแตนเลส	480,000.00	459,030.00	20,970.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 31 ข้อ 12	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
รวม 2 รายการ	920,000.00	897,030.00	22,970.00					0	0	2	
แผนงานสาธารณสุข											
1. เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด	429,000.00	336,600.00	92,400.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 29 ข้อ 3	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
2. เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนแบบดิจิทัล	253,000.00	253,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 29 ข้อ 4	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
3. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	220,000.00	220,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 28 ข้อ 2	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
4. หันตรกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ	65,000.00	0.00	65,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 30 ข้อ 6	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	ไม่จัดซื้อ
5. เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	150,000.00	120,000.00	30,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 30 ข้อ 6	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
6. เครื่องผลิตออกซิเจน	250,000.00	250,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 30 ข้อ 7	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
7. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน	120,000.00	120,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 30 ข้อ 8	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
8. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	90,000.00	90,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 31 ข้อ 9	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข 9. เติยงตรวจภายในไฟฟ้า	600,000.00	0.00	600,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 31 ข้อ 11	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
รวม 9 รายการ	2,177,000.00	1,389,600.00	787,400.00					1	1	7	
รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 13 รายการ	8,097,000.00	7,266,230.00	830,770.00					1	1	11	

โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1. ชุดไม้ประชุมแบบไร้สาย	150,000.00	141,282.50	8,717.50	เงินเหลือจ่ายปี 2565		ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
2. โต๊ะประชุม	50,000.00	0.00	50,000.00	เงินเหลือจ่ายปี 2565		ม.ค.-มิ.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่จัดซื้อ
3. เก้าอี้สำนักงาน	90,000.00	0.00	90,000.00	เงินเหลือจ่ายปี 2565		ม.ค.-มิ.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่จัดซื้อ
4. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	3,500.00	0.00	3,500.00	เงินเหลือจ่ายปี 2565		ม.ค.-มิ.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่จัดซื้อ
5. เรือไฟเบอร์กลาส	37,500.00	37,500.00	0.00	เงินเหลือจ่ายปี 2565		ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป											
6. ค่าต่อเติมตู้เก็บเอกสารบริเวณห้องทำงานของ กองสาธารณสุข	145,000.00	136,300.00	8,700.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
7. ปรับปรุงระบบประปาอาคารพักอาศัย ข้าราชการ (แฟลต)	40,000.00	39,714.00	286.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
8. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ต.ค.65-ธ.ค.66	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
9. รถยนต์ตรวจการณ์	1,664,000.00	1,660,000.00	4,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ต.ค.65-มี.ค.66	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
รวม 9 รายการ	5,580,000.00	5,414,796.50	165,203.50					3	0	6	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. พัฒลมอุตสาหกรรม	56,000.00	54,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
รวม 1 รายการ	56,000.00	54,000.00	2,000.00					0	0	1	
3.แผนงานสาธารณสุข											
1. ตู้บริจาค	165,000.00	60,500.00	104,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		พ.ย.-ธ.ค.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
รวม 1 รายการ	165,000.00	60,500.00	104,500.00					0	0	1	
รวม 3 แผนงาน 11 รายการ	5,801,000.00	5,529,296.50	271,703.50					3	0	8	

1.5 ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ยังคงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต และด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและมีความต้องการให้พัฒนามากกว่าด้านอื่นๆ
2. การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาเหตุเกิดจากต้องสืบค้นการจัดทำราคากลางและปรับปรุงรูปแบบให้เป็นไปตามสภาพปัจจุบัน การตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อดำเนินการจริง และการขออนุญาตใช้พื้นที่หน่วยงานอื่น ประกอบกับต้องดำเนินการในปีก่อนหน้าก่อนปีปัจจุบัน เพื่อให้ทันระยะเวลาการขยายเวลาการเบิกจ่าย
3. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสนองต่อปัญหา/ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. เร่งดำเนินโครงการค้างจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจักได้ดำเนินโครงการของปีปัจจุบันให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ
2. จัดทำหนังสือเร่งประสานไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการ และเร่งติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ
3. ปรับระบบการทำงานเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ และลดโครงการค้างจ่ายให้น้อยลง

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
- 1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
- 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน
 - (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - (3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน

- (4) ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
- (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
- (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
- (7) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
- (8) กลยุทธ์ 5 คะแนน
- (9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
- (10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
- (11) แผนงาน 5 คะแนน
- (12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

- 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
- 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
- 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
- 2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
- 2.5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
 - (4) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - (5) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
 - (6) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
- 2.6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน

- (1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
- (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน 5 คะแนน
- (3) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
- (4) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน
- (5) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
- (6) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน
- (7) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ใช้กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและมีความโปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดีในทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
2. คัดเลือกโครงการเพื่อดูสถานที่ดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างน้อยยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ และสำรองอีก 1 โครงการ
3. มีการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน และนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการมาวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานต่อไป
4. รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำปีรายไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นประจำ

5. นำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (Gantt Chart) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นประจำทุกเดือน และลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกไตรมาส

6. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล จัดทำรูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลรายโครงการ โดยดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถาม) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ/ตำแหน่ง/สังกัดหน่วยงาน/ประเภทบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสร้างแบบประเมินโดยใช้ Rating Scale เป็นมาตรวัด ซึ่งข้อความที่ใช้มีลักษณะเป็นเชิงบวกทั้งหมดและกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ข้อความเชิงบวก
มากที่สุด	5
มาก	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยที่สุด	1

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

$$\text{ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(5-1)}{5} = 0.80$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
1.00-1.80	น้อยที่สุด	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.81-2.60	น้อย	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
2.61-3.40	ปานกลาง	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3.41-4.20	มาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4.21-5.00	มากที่สุด	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน 5 ระดับ คือระดับน้อยที่สุด ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับมากและระดับมากที่สุด สามารถแปลความหมายได้ดังนี้

ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะต้องรีบเร่งปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ โดยเร็วที่สุด

ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะต้องรีบเร่งปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ โดยเร็ว

ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละโครงการ แต่อาจจะมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในแต่ละโครงการ

ระดับมากที่สุด หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในแต่ละโครงการ

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย 5 เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุด และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน 100 เปอร์เซนต์

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล จำนวน 2 แบบ คือ

1. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีรายโครงการทุกยุทธศาสตร์ (ตามรายละเอียดในข้อ 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล)

2. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม จัดทำขึ้นตามรูปแบบรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการใช้กระบวนการวิจัยโดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม ซึ่งสร้างแบบประเมินโดยใช้ Rating Scale เป็นมาตรวัดโดยข้อความที่ใช้มีลักษณะเป็นเชิงบวกทั้งหมด และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ข้อความเชิงบวก
พอใจมาก	3
พอใจ	2
ไม่พอใจ	1

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

$$\text{ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(3-1)}{3} = 0.66$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
1.00-1.66	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.67-2.33	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2.34-3.00	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน 3 ระดับ คือระดับน้อย ระดับปานกลางและระดับมาก สามารถแปลความหมายได้ดังนี้

ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ โดยเร็ว

ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพรวม

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมินซึ่งระดับค่าเฉลี่ย 3 เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมากและเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน 100 เปอร์เซนต์

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 3 พอดีมาก	คะแนนที่ได้	7-10	คะแนน
ระดับ 2 พอใจ	คะแนนที่ได้	4-6	คะแนน
ระดับ 1 ไม่พอใจ	คะแนนที่ได้	1-3	คะแนน

เมื่อรวบรวมผลคะแนนทั้งหมดแล้ว ให้หาค่าเฉลี่ยของคะแนนเพื่อบอกถึงระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และกำหนดแนวทาง การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คະแนรวม 100 คະแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คະแนน) ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จากคะแนนเต็ม 100 คະแนน ได้ 97 คະแนน และการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 จากคะแนนเต็ม 100 คະแนน ได้ 97 คະแนน หรือร้อยละ 97 รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคะแนนเต็ม 100 คະแนน ได้ 97 คະแนน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	59
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	4
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(5)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	5
3.11 แผนงาน	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวมคะแนน	100	97

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	19 (5)
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	(5)
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	(5)
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	(4)

1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/ Top-down)	20 (5)	19 (5)
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	(5)
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	(5)
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	(4)
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	(4)

1.4 ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	59 (4)
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)			
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน	(5)	(5)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	(5)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	(5)
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	(5)
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	(5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายถึงสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	(5)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	(5)
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	(5)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนามาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	(5)
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	97

จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ได้คะแนนเต็มเกือบทุกหัวข้อ เพราะการวิเคราะห์สภาพขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้นำหลัก SWOT Analysis มาใช้ ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อม ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 97 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	30	27
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	35
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	5
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	5
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	5
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	5
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(5)	5
รวมคะแนน	100	97

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	10 (5)
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	10 (5)
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	(5)

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้น ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มี ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	10 (5)	10 (5)
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย รูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	(5)

2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรือ อื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น รูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	(5)

2.6 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	(30)	(27)
5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่อง หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา อะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมี ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน เท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ ทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใคร คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	(5)
5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา สอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติ	(5)	(4)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ต่อ)	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงในเวลานั้น		
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ		(4)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	(4)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		(35)	(35)
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ) 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข ภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ) 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเกี่ยวกับด้าน การบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	97

พบว่า การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้คะแนน 97 คะแนน เนื่องจากข้อโครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อีกทั้งโครงการยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์จังหวัด

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในส่วนนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ออกสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำไปใช้ประเมินผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของทั้งองค์กร เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและช่วยตัดสินใจในการดำเนินงานในภาพรวมครั้งต่อไป

(N = 300)

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
(1) ชาย	121	40.00
(2) หญิง	179	60.00
2. อายุ		
(1) ต่ำกว่า 20 ปี	4	01.33
(2) 20 – 30 ปี	23	07.67
(3) 31 – 40 ปี	89	29.67
(4) 41 – 50 ปี	107	35.67
(5) 51 – 60 ปี	42	14.00
(6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป	35	11.66
3. ระดับการศึกษา		
(1) ประถมศึกษา	86	28.67
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	64	21.33
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	32	10.67
(4) ปริญญาตรี	105	35.00
(5) สูงกว่าปริญญาตรี	13	04.33
(6) อื่นๆ	-	-
4. อาชีพ		
(1) รับราชการ	79	26.33
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	25	08.33
(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	40	13.33
(4) รับจ้าง	90	30.00
(5) นักเรียน นักศึกษา	13	04.33
(6) เกษตรกร	47	15.68
(7) อื่น ๆ	6	02.00

เมื่อได้รับแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมกลับคืนมา นำข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามไปประมวลผลโดยการสังเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการวิเคราะห์ประมวลผลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาสำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งรวบรวมได้ดังนี้

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม แบบที่ 3/2 และ แบบ 3/3 โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จำนวน 300 ราย ใน 6 อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

1.1 เพศ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มากที่สุดเป็นเพศหญิง จำนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย จำนวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 40

1.2 อายุ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มากที่สุดมีอายุ 41-50 ปี จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.67 และน้อยที่สุด ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.33

1.3 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มากที่สุดอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 และน้อยที่สุดอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.33

1.4 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มากที่สุดอาชีพรับจ้าง จำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 และน้อยที่สุดอาชีพอื่นๆ จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

เกณฑ์การประเมิน	ระดับ	ค่าเฉลี่ย
พอใจมาก	3	2.34-3.00
พอใจ	2	1.67-2.33
ไม่พอใจ	1	1.00-1.66

(N = 300)

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	ผลการประเมิน
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	178	122	-	2.59	พอใจมาก (ร้อยละ 86.33)
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	132	168	-	2.44	พอใจมาก (ร้อยละ 81.33)
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	118	174	8	2.37	พอใจมาก (ร้อยละ 79.00)
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	126	174	-	2.42	พอใจมาก (ร้อยละ 80.67)
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	120	177	3	2.39	พอใจมาก (ร้อยละ 79.67)
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	97	195	8	2.30	พอใจมาก (ร้อยละ 76.67)
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	156	144	-	2.52	พอใจมาก (ร้อยละ 84.00)
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	158	142	-	2.53	พอใจมาก (ร้อยละ 84.33)
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	155	145	-	2.52	พอใจมาก (ร้อยละ 84.00)
				2.45	พอใจมาก (ร้อยละ 81.67)

เกณฑ์การประเมิน	ระดับ	ค่าคะแนน
พอใจมาก	3	7-10
พอใจ	2	4-6
ไม่พอใจ	1	1-3

(N = 300)

ความพึงพอใจ	ผลรวมคะแนนเฉลี่ย	ระดับผลการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8	3	พอใจมาก
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	8	3	พอใจมาก
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8	3	พอใจมาก
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8	3	พอใจมาก
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8	3	พอใจมาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7	3	พอใจมาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8	3	พอใจมาก
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8	3	พอใจมาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9	3	พอใจมาก
รวม	8	3	พอใจมาก

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 3 คือพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.45 คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.67 และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือข้อ 1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 2.59 คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.33 และประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อ 6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ย 2.30 คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.67 ในส่วนของการให้คะแนนประชาชนได้ให้คะแนนความพึงพอใจ ข้อ 9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 9 คะแนน ผลการประเมินระดับที่ 3 พอดีมากเช่นกัน

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างตรงประเด็น ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ย 2.30 คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.67 แต่เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนผลการประเมินพบว่า อยู่ระดับความพอใจมาก แสดงว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ และประชาชนยังมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเช่นเดิม

3.3 แผนการดำเนินงาน

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยไม่รวม ผด 02/1 แบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต					
1.1 แผนงานการศึกษา	4	4.76	2,850,000	2.96	กองการศึกษาฯ
1.2 แผนงานสาธารณสุข	10	11.90	9,800,000	10.18	กองสาธารณสุข
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	3.57	4,150,000	4.31	สำนักปลัด
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	9	10.71	16,094,000	16.72	สป.,สำนักเลขาฯ, กองยุทธศาสตร์ฯ, กองการศึกษาฯ, กองสาธารณสุข
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10	11.90	1,507,000	1.57	สำนักปลัด
1.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	2.38	260,000	0.27	สำนักปลัด
1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.19	200,000	0.21	กองช่าง
รวม	39	46.43	34,864,000	36.22	
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลิตผลทางการเกษตร					
2.1 แผนงานการเกษตร	1	1.19	2,100,000	2.18	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม	1	1.19	2,100,000	2.18	
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถี ชีวิต					
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	21	25.00	14,865,000	15.45	สำนักปลัด, กองการศึกษา
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	4.76	6,165,000	6.41	กองช่าง
รวม	25	29.76	21,030,000	21.85	
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ					
4.1 แผนงานการเกษตร	1	1.19	300,000	0.31	สำนักปลัด
รวม	1	1.19	300,000	0.31	
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ					
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	8.33	17,877,500	18.58	กองช่าง
รวม	7	8.33	17,877,500	18.58	
6. ยุทธศาสตร์พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
6.1 แผนงานการเกษตร	1	1.19	300,000	0.31	กองช่าง
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.19	40,000	0.04	กองการศึกษาฯ
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	2.38	3,100,000	3.22	กองช่าง
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน	4	4.76	15,500,000	16.10	กองสาธารณสุข
รวม	8	9.52	18,940,000	19.68	
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารและ การจัดการ					
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	3.57	1,135,000	1.18	กจ., สป., กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม	3	3.57	1,135,000	1.18	
รวมทั้งสิ้น	84	100	96,243,500	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	100	100,000	100	กองสาธารณสุข
รวม	1	100	100,000	100	
รวมทั้งสิ้น	1	100	100,000	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	1.2 สนับสนุน ด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ	(1) สาธารณสุข	1. โครงการลูก เกิดรอดแม่ ปลอดภัย	100	400,000	100	กองสาธารณสุข
รวม			1	100	400,000	100	
รวมทั้งสิ้น			1	100	400,000	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และ วิถีชีวิต	3.3 สร้าง จิตสำนึกและ การมีส่วนร่วม ของชุมชนใน การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว	(1) ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	1. ประเพณี บวงสรวงและ สมโภช ศาลหลักเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	100	300,000	100	กองการศึกษา
รวม			1	100	300,000	100	
รวมทั้งสิ้น			1	100	300,000	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1.2 สนับสนุน ด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ	(4) เเคะและ ชุมชน	1. ปรับปรุง สวนสุขภาพ เพื่อชีวิตวิถี เมืองสิงห์	50.00	500,000	62.50	กองช่าง
รวม			1	50.00	500,000	62.50	
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และ วิถีชีวิต	3.1 พัฒนาสถานที่ ท่องเที่ยวและ แหล่งท่องเที่ยว ใหม่อย่างเป็น ระบบ	(1) ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1. ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ หน้าเรือนนอน อุทยานแม่ลาม หาราชาอนุสรณ์	50.00	300,000	37.50	สำนักปลัด
รวม			1	50.00	300,000	37.50	
รวมทั้งสิ้น			2	100	800,000	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1.2 สนับสนุน ด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ	(3) อุตสาหกรรม และการโยธา	13	23.21	6,805,700	21.46	กองสาธารณสุข
	1.4 สนับสนุน ด้านสังคม สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	(2) อุตสาหกรรม และการโยธา	1	1.79	1,080,000	3.41	กองยุทธศาสตร์ฯ
	1.5 สนับสนุน การดำเนินงาน ด้านความมั่นคง และปลอดภัย	(2) อุตสาหกรรม และการโยธา	1	1.79	150,000	0.47	สำนักปลัด
รวม	3	1	15	26.79	8,035,700	25.34	2 กอง 1 สำนัก
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริม การเกษตรและ ผลผลิตทางการ เกษตร	2.3 ส่งเสริมการ ทำเกษตรให้มี มาตรฐานและ ปลอดภัย	(1) การเกษตร	8	14.29	1,800,000	5.68	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม	1	1	8	14.29	1,800,000	5.68	1 กอง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต	3.1 พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างเป็นระบบ	(2) อุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.79	420,000	1.32	กองช่าง
	3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์	(2) อุตสาหกรรมและการโยธา	2	3.57	450,000	1.73	สำนักปลัด
รวม	2	1	3	5.36	970,000	3.06	1 กอง/ 1 สำนัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	5.1 จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคม/บำรุงรักษาตามภารกิจถ่ายโอน	(1) อุตสาหกรรมและการโยธา	13	23.21	10,983,800	34.64	กองช่าง
	5.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมให้มาตรฐาน	(1) อุตสาหกรรมและการโยธา	16	28.57	9,211,400	29.05	กองช่าง
	5.3 จัดให้มี/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ	(1) อุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.79	707,200	2.23	กองช่าง
รวม	3	1	30	53.57	20,902,400	65.92	1 กอง
รวมทั้งสิ้น			56	100	31,708,100	100	3 กอง/ 1 สำนัก

สรุปแผนดำเนินงานทั้ง 6 ฉบับ จำนวน 145 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 129,551,600 บาท

4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้คัดเลือกโครงการยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ และสำรอง 1 โครงการ เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อดูสถานที่ดำเนินการจริง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต คัดเลือกจำนวน 2 โครงการ คือ

1.1 โครงการค่ายเยาวชน งบประมาณ 250,000 บาท (กองการศึกษาฯ) ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกองการศึกษาฯ จัดทำโครงการค่ายเยาวชน คนดี เมืองน่าอยู่ งบประมาณ 600,000 บาท ซึ่งเป็นลักษณะโครงการที่ซ้ำซ้อนกันจึงไม่ได้ดำเนินงาน

1.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2,000,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) เบิกจ่าย 1,999,435 บาท เป็นโครงการสำรองไว้

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยกำหนดจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 และศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัด ในวันที่ 21-22, 23-24, 25-26 มีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 945 ราย โดยสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.80 เทียบระดับอยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ควรมีโครงการศึกษาดูงานแบบนี้ทุกปี
- เป็นโครงการที่ดีมาก
- ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
- ครึ่งหน้าขอเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม
- เจ้าหน้าที่ดูแลบรรดามาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 โครงการ เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการที่จะดำเนินการเพียง 1 โครงการเท่านั้น คือ

2.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) เบิกจ่าย 13,300 บาท และนางบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ อดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 แห่ง ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันเพื่อดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร งบประมาณเบิกจ่าย 1,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต คัดเลือก จำนวน 2 โครงการ คือ

3.1 โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน เบิกจ่าย งบประมาณ 475,313 บาท จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.57 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.40 เทียบระดับอยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- คิวจากการเฝ้าฟางและอ้อย ทำให้หายใจไม่สะดวก
- เหยี่ยุสว้ย เสื่อวิ่งควรแยกเป็นระยะละสี่
- มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ (ค่อนข้างแรง) ข้างทางบางจุด
- รถนำวิ่งไม่มี
- จัดงานได้ดี มีคุณภาพ ระบบการจัดการดี แต่การแบ่งกลุ่มอายุระยะ 21 กม. (หญิง)

น่าจะแบ่งเป็น 50-54/55-59 เหมือนผู้ชาย

- ควรมีทางเข้าออก แยกออกจากทางเข้าเส้นชัย
- น้ำดื่มงานวิ่งควรเป็นขวดเล็กสุด จะเหมาะกว่า

3.2 โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เป็นโครงการสำรอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมถึง 3 ครั้ง รวมงบประมาณเบิกจ่าย 329,087.67 บาท ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการ รายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรมกลางแจ้งหน้าศาลากลางหลังเก่า (รศ.130) จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 170 ราย ได้แสดงความคิดเห็นตามประเด็นคำถาม ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.40 ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ขอให้เพิ่มไฟตามจุดต่างๆ ให้มากขึ้น
- อยากให้มีดนตรี การแสดงมากกว่านี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงานมากขึ้น
- ระยะเวลาการเริ่มงานและเลิกงานเร็วเกินไป
- สินค้าจำหน่ายมีน้อย และไม่หลากหลาย
- เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยเหลือผู้ขายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมกลางแจ้งหน้าศาลากลางหลังเก่า (รศ.130) จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 101 ราย ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.40 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- เห็นควรจัดงานระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน
- อยากให้จัดบ่อยๆ
- อยากให้จัดเต็มทั้งวันทั้งคืน กันลมสำหรับร้านค้าทุกร้าน
- อยากได้ไฟฟ้าส่องสว่าง

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณฝากรอบคลองชลประทาน จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 57 คน ผลการประเมินผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46) คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.20 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- อยากให้จัดหลายๆ วัน หรือทุกสัปดาห์
- เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมการขาย
- ควรจัดให้เช้ากว่านี้ เพราะอากาศร้อน หรือทำร่มให้ผู้ค้าและผู้ซื้อด้วย
- บริเวณที่ตั้งต้นไม้ (สถานที่ขาย) ขอเสนอให้คลุมเสลนขนานกับทางเดิน เสลนสีดำจะ

ร่มกว่าสีเขียว

- มีเครื่องพ่นหมอกจะดีมาก คลายร้อนได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ คัดเลือก จำนวน 1 โครงการ คือ

4.1 โครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาท) งบประมาณเบิกจ่าย 70,220 บาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ วัดเสาธงทอง ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และได้กำหนดศึกษาดูงานวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลบ้านบึง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้แสดงความคิดเห็นตามเกณฑ์ชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) คิดเป็นอัตราร้อยละ 94 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- การศึกษาดูงานเป็นโครงการที่ดี เพราะได้รู้ได้เห็นของจริง และนำมาปฏิบัติได้ถูกต้อง
- จัดได้ดีมาก และหวังว่าคงมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกในครั้งต่อไป
- เป็นโครงการที่ดีมาก ได้ความรู้นำมาปฏิบัติใช้จริง
- ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาต่ออาชีพได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ คัดเลือกจำนวน ๒ โครงการคือ

5.1 โครงการหลังฝนถนนเรียบ งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาท) งบประมาณเบิกจ่าย 1,771,489.40 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมโครงการตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.60

5.2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลไม้ดัด อำเภอ บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณดำเนินการ 1,428,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาท) อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คัดเลือกจำนวน 2 โครงการ คือ

6.1 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณเบิกจ่าย 10,000,000 บาท เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และเทศบาลเมืองสิงห์บุรีในการแก้ไขปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นด้วยวิธีการนำไปกำจัดที่อื่น โดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนขนถ่าย

6.2 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานต้นแบบ งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาท) งบประมาณเบิกจ่าย 278,050 บาท ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 ณ บริษัท ทีพีโอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- การจัดกิจกรรมโครงการฯ มีความเหมาะสม
- ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้นำชุมชนต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

- เจ้าหน้าที่ อบจ. มีการให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างดี
- จัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
- จัดทำ Road map ในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ คัดเลือกจำนวน 2 โครงการ คือ

7.1 โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากห้วงระยะเวลาจัดโครงการตรงกับช่วงระยะเวลาเพิ่มเติมแผนและข้อบัญญัติ จึงจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

7.2 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) งบประมาณเบิกจ่าย 108,920 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ช่วงปิดเทอม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงมีทักษะในการทำงานที่ดี เพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินในการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.36) คิดเป็นร้อยละ 87.20 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ทำให้เด็กนักเรียนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
- ทำให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ทำให้เด็กนักเรียนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 - 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อปจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต	52	49	94.23
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความยากจน ข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทาง สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม				
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับทุก ภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการ ผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใน เขตจังหวัดสิงห์บุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร	9	9	100
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง				
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	29	28	96.55
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความ ยั่งยืน				
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงระดับนานาชาติ และสร้าง ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการ ท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศ - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการ ท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมบนพื้นฐานของการท่องเที่ยว อย่างรับผิดชอบ - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนา ศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการ ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ใน เขตจังหวัดสิงห์บุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต				


ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ	1	1	100
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมายเหตุที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้ - หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน - หมายเหตุที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ				
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 พัฒนาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	37	36	97.30
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค				
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสู่เมืองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	8	7	87.50
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมายเหตุที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ - หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ				
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์		ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566		อัตรา ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บุรี	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ จริง	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ	2	1	50.00
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต - หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน				
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ				
	บัญชีครุภัณฑ์	26	26	100
ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์		164	157	95.73

1.2 การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ และดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

- 1.2.1 คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดสิงห์บุรีได้รับการพัฒนา
- 1.2.2 เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ
- 1.2.3 รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
- 1.2.4 สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- 1.2.5 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและผ่านการประเมินองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (ทุกฉบับ) โดยมีโครงการนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และอนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 164 โครงการ งบประมาณ 121,325,578 บาท โดยเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 55,546,245.63 บาท และกั้นเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 65,779,332.37 บาท

1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (ทุกฉบับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครอบคลุมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ			รวมโครงการ ที่ดำเนินการ	อัตรา ร้อยละ
	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	52	32	17	49	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร	9	9	0	9	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	29	20	8	28	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ	1	1	0	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ	37	3	33	36	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	6	1	7	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและ การจัดการ	2	1	0	1	
บัญชีครุภัณฑ์	26	11	15	26	
รวมทั้งสิ้น	164	83	74	157	95.73

เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (ทุกฉบับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะทำงานได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

เกณฑ์ชี้วัด

ระดับ 5 ดีมาก	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00) หรืออัตราร้อยละ 81-100
ระดับ 4 ดี	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.00) หรืออัตราร้อยละ 71-80
ระดับ 3 ปานกลาง	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50) หรืออัตราร้อยละ 61-70
ระดับ 2 พอใช้	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50) หรืออัตราร้อยละ 51-60
ระดับ 1 ปรับปรุง	(ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50) หรืออัตราร้อยละ 50 ลงมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (ทุกฉบับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการตามแผนพัฒนา รวมทั้งสิ้น 164 โครงการ งบประมาณ 121,325,578 บาท ครอบคลุมรวม 7 ยุทธศาสตร์

ดำเนินการจริงทั้งสิ้น	จำนวน 157	โครงการ
จำนวนเงินเบิกจ่ายงบประมาณ	จำนวน 83	โครงการ
จำนวนโครงการที่กันเงิน	จำนวน 74	โครงการ

คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.73

ตามเกณฑ์การชี้วัดในระดับ 5 ผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับดีมาก

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่นาคต

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาผลการพัฒนาที่ผ่านมาเพื่อประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เนื่องจากประชาชนมีความต้องการให้พัฒนามากที่สุด ซึ่งโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

แต่เนื่องจากจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนำไปดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดเพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ ดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2.2 ข้อสังเกต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รวบรวมความเสี่ยงในการดำเนินการ ข้อสังเกต ในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ยังคงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน แต่เนื่องจากด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความต้องการจากประชาชนให้พัฒนามากกว่าด้านอื่นๆ
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการและเบิกงบประมาณค่อนข้างช้า เบิกช่วงไตรมาสที่ 3-4 ส่งผลให้โครงการที่ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณและต้องกันเงินงบประมาณนำไปดำเนินการในปีงบประมาณหน้า

2.3 ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รวบรวมความเสี่ยงในการดำเนินการ ข้อเสนอแนะในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป ควรมีการสำรวจโครงการพร้อมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เพื่อลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน โครงการต้องมีความชัดเจน และโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้งกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐ รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร
2. เห็นควรนำโครงการที่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการให้เป็นไปตามลำดับตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. การนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย เห็นสมควรมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงานตามยุทธศาสตร์ และการนำโครงการไปปฏิบัติ มีโครงการใกล้เคียงกัน ทั้งจำนวนโครงการ และงบประมาณ โครงการควรมีความชัดเจน ไม่ควรตั้งงบประมาณไว้เป็นภาพรวม ซึ่งทำให้ผลการประเมินตัวชี้วัดลดลง
4. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการตามแผนงานให้เสร็จสิ้นตามห้วงระยะเวลาภายในปีงบประมาณ
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ และควรมีมาตรการในการนำโครงการมาดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน

2.4 ผลจากการพัฒนา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกไปสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มุ่งเน้นส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนนักศึกษา การ

เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

ด้านสาธารณสุขและการกีฬา เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เชิงรุก โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม โดยอุดหนุนงบประมาณ วัสดุ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ยาเสพติด ทั้งยัง เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมการออกกำลังกายและการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุงสนามกีฬาให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ปลุกต้นไม้ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการ ดำรงชีวิตไปตามยุคสมัย จึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาโดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ส่งเสริมในด้านการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน เช่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ และอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการอุดหนุนงบประมาณ ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ

ด้านการบริหาร การฝึกอบรม การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร การบูรณาการ ทำงานร่วมกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ

2.5 ผลสรุปภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” โดยกำหนดวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ อย่างแท้จริง เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดหน้าที่และอำนาจในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารบุคคล การจัดบริการสาธารณะ การเงิน การคลัง สามารถออกกฎหมาย เช่น ข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งบริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก ประชาชน ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ถูกต้อง ตรงประเด็น และมีการประสานบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดีทำให้การพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภาคผนวก

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
- คำสั่ง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
- ตัวอย่าง แบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (แบบ 3/2 และแบบ 3/3)
- ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ที่ ๑๓๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๓๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และให้กรรมการในส่วนของผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งปัจจุบันได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ๓๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

๑. นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ	สมาชิกสภา อบจ.สิงห์บุรี	กรรมการ
๒. นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์	สมาชิกสภา อบจ. สิงห์บุรี	กรรมการ
๓. นายนิยม นิยมชม	สมาชิกสภา อบจ.สิงห์บุรี	กรรมการ
๔. นายสมบัติ อิศรานุรักษ์	ผู้แทนประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๕. นายขจิต นาวิระ	ผู้แทนประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นางนที กาญจนนาค	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางรัศมีแข วีระฉายา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.สิงห์บุรี		กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สิงห์บุรี		กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยให้คณะกรรมการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ที่ ๓๔๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้พิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมคัดเลือกนางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน และนายชัชชนม์ เกษศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเลขานุการ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

๑. นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ประธานคณะกรรมการ

๒. นายชัชชนม์ เกษศรี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เลขานุการคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจ

แบบที่ 3/2 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

- คำชี้แจง :** 1. เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
3. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ โดยเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงพร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในการทำโครงการครั้งต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ (1) ชาย 12.คน คิดเป็นร้อยละ 34 ☐ (2) หญิง 23.คน คิดเป็นร้อยละ 66
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี 3.คน คิดเป็นร้อยละ 9
☐ (3) 31-40 ปี 4.คน คิดเป็นร้อยละ 11 ☐ (4) 41-50 ปี 13.คน คิดเป็นร้อยละ 37
☐ (5) 51-60 ปี 8.คน คิดเป็นร้อยละ 23 ☐ (6) มากกว่า 60 ปี 7.คน คิดเป็นร้อยละ 20
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา 10.คน คิดเป็นร้อยละ 29 ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 11.คน คิดเป็นร้อยละ 31
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2.คน คิดเป็นร้อยละ 6 ☐ (4) ปริญญาตรี 12.คน คิดเป็นร้อยละ 34
☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ (6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ 9.คน คิดเป็นร้อยละ 26 ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3.คน คิดเป็นร้อยละ 9
☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 8.คน คิดเป็นร้อยละ 23 ☐ (4) รับจ้าง
☐ (5) นักเรียนนักศึกษา ☐ (6) เกษตรกร 15.คน คิดเป็นร้อยละ 43
☐ (7) อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงใด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 1 ตำบลโพประทับชัย อำเภอลำลูกกา จังหวัดสิงห์บุรี

เกณฑ์การชี้วัด ระดับความพึงพอใจ :

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ ระดับ 1 หมายถึง มีความไม่พึงพอใจ

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2 (6%)	33 (94%)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	1 (3%)	34 (97%)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	1 (3%)	34 (97%)	
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	1 (3%)	34 (97%)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1 (3%)	28 (80%)	2 (6%)
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	26 (74%)	9 (26%)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	32 (91%)	3 (9%)	
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	31 (89%)	4 (11%)	
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	27 (77%)	8 (23%)	

แบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจ

แบบที่ 3/3 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

คำชี้แจง : 1. เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

3. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ โดยเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในการทำโครงการครั้งต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ (1) ชาย 12.คน คิดเป็นร้อยละ 34..... ☐ (2) หญิง 23.คน คิดเป็นร้อยละ 66
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี 3.คน คิดเป็นร้อยละ 9
☐ (3) 31-40 ปี 4.คน คิดเป็นร้อยละ 11 ☐ (4) 41-50 ปี 13.คน คิดเป็นร้อยละ 37
☐ (5) 51-60 ปี 8.คน คิดเป็นร้อยละ 23 ☐ (6) มากกว่า 60 ปี 7.คน คิดเป็นร้อยละ 20
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา 10.คน คิดเป็นร้อยละ 29 ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 11.คน คิดเป็นร้อยละ 31
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2.คน คิดเป็นร้อยละ 6 ☐ (4) ปริญญาตรี 12.คน คิดเป็นร้อยละ 34
☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ (6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ 9.คน คิดเป็นร้อยละ 26 ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3.คน คิดเป็นร้อยละ 9
☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 8.คน คิดเป็นร้อยละ 23 ☐ (4) รับจ้าง
☐ (5) นักเรียนนักศึกษา ☐ (6) เกษตรกร 15.คน คิดเป็นร้อยละ 43
☐ (7) อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลโพประทับชัย อำเภอบางบาล จังหวัดสิงห์บุรี โดยคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเท่าใด

เกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ 3 พอใจมาก	คะแนนที่ได้	7-10	คะแนน
ระดับ 2 พอใจ	คะแนนที่ได้	4-6	คะแนน
ระดับ 1 ไม่พอใจ	คะแนนที่ได้	1-3	คะแนน

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	8
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	9
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	9
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9
คะแนนภาพรวม	8.66

ข้อเสนอแนะ

แบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจ

แบบที่ 3/2 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

คำชี้แจง : 1. เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

3. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ โดยเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงพร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในการทำโครงการครั้งต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ (1) ชาย 14.คน คิดเป็นร้อยละ 45 ☐ (2) หญิง 17.คน คิดเป็นร้อยละ 55
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี 5.คน คิดเป็นร้อยละ 16
☐ (3) 31-40 ปี 2.คน คิดเป็นร้อยละ 7 ☐ (4) 41-50 ปี 8.คน คิดเป็นร้อยละ 26
☐ (5) 51-60 ปี 10.คน คิดเป็นร้อยละ 32 ☐ (6) มากกว่า 60 ปี 6.คน คิดเป็นร้อยละ 19
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา 13.คน คิดเป็นร้อยละ 42 ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 10.คน คิดเป็นร้อยละ 32
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี 8.คน คิดเป็นร้อยละ 26
☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ (6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ 1.คน คิดเป็นร้อยละ 3 ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3.คน คิดเป็นร้อยละ 10
☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 7.คน คิดเป็นร้อยละ 23 ☐ (4) รับจ้าง 5.คน คิดเป็นร้อยละ 16
☐ (5) นักเรียนนักศึกษา ☐ (6) เกษตรกร 15.คน คิดเป็นร้อยละ 48
☐ (7) อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงใด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี RAVEMENT IN-PLACE RECYLING) ถนนสาย สห.ถ. 10012 บ้านแม่ลา-บ้านแหลมกุ่ม ตำบลแม่ลา-ตำบลบางกระบือ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เกณฑ์การชี้วัด ระดับความพึงพอใจ :

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ ระดับ 1 หมายถึง มีความไม่พึงพอใจ

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	20 (65%)	11 (35%)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	21 (68%)	10 (32%)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	20 (65%)	11 (35%)	
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	18 (58%)	13 (42%)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	20 (65%)	11 (35%)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	20 (65%)	11 (35%)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	19 (61%)	12 (39%)	
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	17 (55%)	14 (45%)	
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	21 (68%)	10 (32%)	

แบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจ

แบบที่ 3/3 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

คำชี้แจง : 1. เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

3. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ โดยเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงพร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในการทำโครงการครั้งต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ (1) ชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ☐ (2) หญิง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 55
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16
☐ (3) 31-40 ปี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ☐ (4) 41-50 ปี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26
☐ (5) 51-60 ปี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ☐ (6) มากกว่า 60 ปี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ (4) ปริญญาตรี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26
☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ (6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10
☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ☐ (4) รับจ้าง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16
☐ (5) นักเรียนนักศึกษา ☐ (6) เกษตรกร 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48
☐ (7) อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี RAVEMENT IN-PLACE RECYLING) ถนนสาย สห.ถ. 10012 บ้านแม่ลา-บ้านแหลมกลุ่ม ตำบลแม่ลา-ตำบลบางกระบือ อำเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเท่าใด

เกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ 3 พอใจมาก	คะแนนที่ได้	7-10	คะแนน
ระดับ 2 พอใจ	คะแนนที่ได้	4-6	คะแนน
ระดับ 1 ไม่พอใจ	คะแนนที่ได้	1-3	คะแนน

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	8
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8
คะแนนภาพรวม	8.11

ข้อเสนอแนะ

แบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจ

แบบที่ 3/2 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

- คำชี้แจง :** 1. เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
3. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ โดยเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงพร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในการทำโครงการครั้งต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ (1) ชาย 28.คน คิดเป็นร้อยละ 67. ☐ (2) หญิง 14.คน คิดเป็นร้อยละ 33
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี 2.คน คิดเป็นร้อยละ 5
☐ (3) 31-40 ปี 9.คน คิดเป็นร้อยละ 21 ☐ (4) 41-50 ปี 19.คน คิดเป็นร้อยละ 45
☐ (5) 51-60 ปี 10.คน คิดเป็นร้อยละ 24 ☐ (6) มากกว่า 60 ปี 2.คน คิดเป็นร้อยละ 5
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา 10.คน คิดเป็นร้อยละ 24 ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 15.คน คิดเป็นร้อยละ 36
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3.คน คิดเป็นร้อยละ 12 ☐ (4) ปริญญาตรี 10.คน คิดเป็นร้อยละ 24
☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี 1.คน คิดเป็นร้อยละ 2 ☐ (6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ 3.คน คิดเป็นร้อยละ 7. ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3.คน คิดเป็นร้อยละ 7.
☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 13.คน คิดเป็นร้อยละ 31 ☐ (4) รับจ้าง 8.คน คิดเป็นร้อยละ 19
☐ (5) นักเรียนนักศึกษา ☐ (6) เกษตรกร 15.คน คิดเป็นร้อยละ 36
☐ (7) อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงใด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี RAVEMENT IN-PLACE RECYLING) ถนนสาย สห.ถ. 10006 บ้านหนองโหลง-บ้านจำ-บ้านกลับ-โพทะเล อำเภอบางระจัน อำเภอดำ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เกณฑ์การชี้วัด ระดับความพึงพอใจ :

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ ระดับ 1 หมายถึง มีความไม่พึงพอใจ

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (3)	พอใจ (2)	ไม่พอใจ (1)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1 (2%)	41 (98%)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	1 (2%)	41 (98%)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	-	42 (100%)	
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	1 (2%)	41 (98%)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	42 (100%)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1 (2%)	41 (98%)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	31 (74%)	11 (26%)	
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	20 (48%)	22 (52%)	
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	24 (57%)	18 (43%)	

แบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจ

แบบที่ 3/3 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

- คำชี้แจง :** 1. เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
3. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ โดยเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงพร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในการทำโครงการครั้งต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ (1) ชาย 28.คน คิดเป็นร้อยละ 67. ☐ (2) หญิง 14.คน คิดเป็นร้อยละ 33
2. อายุ ☐ (1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี 2.คน คิดเป็นร้อยละ 5.
☐ (3) 31-40 ปี 9.คน คิดเป็นร้อยละ 21 ☐ (4) 41-50 ปี 19.คน คิดเป็นร้อยละ 45
☐ (5) 51-60 ปี 10.คน คิดเป็นร้อยละ 24 ☐ (6) มากกว่า 60 ปี 2.คน คิดเป็นร้อยละ 5
3. การศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา 10.คน คิดเป็นร้อยละ 24 ☐ (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 15.คน คิดเป็นร้อยละ 36
☐ (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3.คน คิดเป็นร้อยละ 12 ☐ (4) ปริญญาตรี 10.คน คิดเป็นร้อยละ 24
☐ (5) สูงกว่าปริญญาตรี 1.คน คิดเป็นร้อยละ 2 ☐ (6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก ☐ (1) รับราชการ 3.คน คิดเป็นร้อยละ 7. ☐ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3.คน คิดเป็นร้อยละ 7.
☐ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 13.คน คิดเป็นร้อยละ 31 ☐ (4) รับจ้าง 8.คน คิดเป็นร้อยละ 19
☐ (5) นักเรียนนักศึกษา ☐ (6) เกษตรกร 15.คน คิดเป็นร้อยละ 36
☐ (7) อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี RAVEMENT IN-PLACE RECYLING) ถนนสาย สท.ถ. 10006 บ้านหนองโหลง-บ้านจำ-บ้านกล้วย-โพทะเล อำเภอบางระจัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีโดยคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเท่าใด

เกณฑ์การชี้วัด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ 3 พอใจมาก	คะแนนที่ได้	7-10	คะแนน
ระดับ 2 พอใจ	คะแนนที่ได้	4-6	คะแนน
ระดับ 1 ไม่พอใจ	คะแนนที่ได้	1-3	คะแนน

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	7
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9
คะแนนภาพรวม	8.00

ข้อเสนอแนะ

โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อด้านยาเสพติด งบประมาณเบิกจ่าย 385,264 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อด้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี เกิดความรัก ความสามัคคี มีความปรองดองสมานฉันท์ นักกีฬาได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬาฟุตบอล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย เกิดความมุ่งมั่นและพัฒนากีฬาฟุตบอล รู้จักยอมรับกฎกติกา มารยาท มีน้ำใจในความเป็นนักกีฬา รู้จักคำว่าแพ้ ชนะ และให้อภัยในการแข่งขัน เป็นแบบอย่างสำหรับเยาวชน เยาวชน และประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ในการแข่งขันฟุตบอลในรุ่นต่อไป ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) คิดเป็น อัตราร้อยละ 92.40



โครงการ "ภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สีสันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว"
งบประมาณเบิกจ่าย 2,479,965 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สีสันสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านกิจกรรมการวาดภาพ Street Art ของศิลปินอาชีพ และศิลปินอาสาสมัคร จากภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา เป็นการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดสิงห์บุรี ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง Street Art เกิดสัมผัสมิติอันดี และสร้างโอกาสให้ได้มีการพบปะหรือทำกิจกรรมร่วมกัน เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และเกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเมืองรองได้มากขึ้น ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61) คิดเป็นอัตราร้อยละ 91



โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเบิกจ่าย 136,900 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเจตคติที่ดีในการจัดบริการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ภาควิชาเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินมีวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ เกิดระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทำให้ภาควิชาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินมีความเข้มแข็ง มีการประสานความร่วมมือกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงบริการส่งต่อ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเป็นธรรม มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.52) คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.40



โครงการอบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งบประมาณเบิกจ่าย 3,394,480 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบรมเยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในการบรรเทาความทุกข์ยากเบื้องต้นอย่างทั่วถึง ทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญและรับทราบปัญหาความต้องการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86) คิดเป็นร้อยละ 97.20



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณเบิกจ่าย 2,201,923 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น โดยร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ ในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในแต่ละแห่งสามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯ ร่วมกัน ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.98



โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่
งบประมาณเบิกจ่าย 485,063 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 ส่งเสริมให้เยาวชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ได้รู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงเศรษฐกิจได้รับการกระตุ้น ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40



**โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12
งบประมาณเบิกจ่าย 249,890 บาท**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2566 ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และรู้จำคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ในหมู่ประชาชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสิงห์บุรีมากขึ้น ประชาชนได้รับข่าวสารและชื่อเสียงของนักกีฬาเทควันโดจังหวัดสิงห์บุรี ทำให้เกิดจิตสำนึกในการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่รู้จัก ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60



โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณเบิกจ่าย 272,870 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ประกอบการค้าได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพและมีรายได้มากขึ้น นโยบายของรัฐบาลได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงเกิดการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) คิดเป็นร้อยละ 91.30



**โครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณเบิกจ่าย 70,220 บาท**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้กับประชาชนหรือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มเกษตรกรก่อนเข้ารับการอบรมยังขาดประสบการณ์ในเชิงวิชาการ ขั้นตอนการบริหารจัดการการทำปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธี เมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อยอดในการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองได้ เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00



โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานต้นแบบ งบประมาณเบิกจ่าย 278,050 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการนำกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานต้นแบบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองรวมทั้งสามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผลการประเมินในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80



โครงการหลังฝนนเรียบ ประจำปี พ.ศ. 2566 งบประมาณเบิกจ่าย 1,771,489.40 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินโครงการหลังฝนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย รวมทั้งหลีกเลี่ยงพืชผลทางการเกษตรระลอกขึ้น แหล่งน้ำ คู คลอง สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในด้านอุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตรดีขึ้น ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น รวมถึงเกิดการมีส่วนร่วม และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.60



โครงการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ ประจำปี พ.ศ. 2566 งบประมาณเบิกจ่าย 94,460 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี เกิดความรัก ความสามัคคี มีความปรองดอง สมานฉันท์ นักกีฬาได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬาบาสเกตบอล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ความสำคัญในการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด เกิดความภาคภูมิใจในการออกกำลังกาย เกิดความมุ่งมั่นและพัฒนาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล รู้จักยอมรับกฎกติกา มารยาท มีน้ำใจในความเป็นนักกีฬา รู้จักคำว่าแพ้ ชนะ และให้อภัยในการแข่งขัน เป็นแบบอย่างสำหรับเยาวชน เยาวชน และประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในรุ่นต่อไป ผลการประเมินในภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00

