



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)


ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ขึ้น รายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ โดยให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี www.singburipao.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๖๙-๙๓๘๘ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๓๙,๐๐๐ บาท การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๑๗๖ โครงการ งบประมาณรวม ๑๑๒,๔๕๗,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ และ ๑ บัญชีครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการแล้วในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา จำนวน ๙๖ โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๔.๕๕ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๘ แผนงาน รวม ๔๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๗,๕๔๕,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	๕ โครงการ	งบประมาณ	๔,๙๐๓,๙๘๗.๗๘ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘ โครงการ	งบประมาณ	๒,๒๓๒,๐๔๗.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๓ โครงการ	งบประมาณ	๓๐,๔๐๘,๙๖๕.๒๒ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๑๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	๙ โครงการ	งบประมาณ	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙ โครงการ	งบประมาณ	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน รวม ๒๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๙๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕ โครงการ	งบประมาณ	๑,๐๔๕,๖๙๓.๒๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙ โครงการ	งบประมาณ	๘๒๐,๕๒๕.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐ โครงการ	งบประมาณ	๑๐,๔๒๓,๗๘๑.๘๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน รวม ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒ โครงการ	งบประมาณ	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------	-----------	----------	------------------

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๔๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๕,๑๙๘,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘ โครงการ	งบประมาณ	๑,๘๑๑,๕๗๙.๘๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒ โครงการ	งบประมาณ	๓๓,๓๘๖,๔๒๐.๒๐ บาท

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๓ แผนงาน รวม ๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ โครงการ	งบประมาณ	๒๖๕,๗๔๔.๐๔ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔ โครงการ	งบประมาณ	๒,๙๕๒,๐๙๕.๒๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒ โครงการ	งบประมาณ	๑๑,๐๘๒,๑๖๐.๗๖ บาท

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ โครงการ	งบประมาณ	๕๕๔,๘๕๕.๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒ โครงการ	งบประมาณ	๐.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒ โครงการ	งบประมาณ	๙๓๕,๑๔๕.๐๐ บาท

๘. บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ๖ แผนงาน รวม ๓๔ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖,๔๘๔,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗ โครงการ	งบประมาณ	๑๓๓,๓๕๐.๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘ โครงการ	งบประมาณ	๐.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙ โครงการ	งบประมาณ	๖,๓๕๐,๖๕๐.๐๐ บาท

สรุป


จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และนำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สรุปผลจากการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๔๕๗,๐๐๐ บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ	งบประมาณ	๘,๗๐๓,๖๓๐.๐๒ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ	งบประมาณ	๗,๘๑๖,๒๔๗.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ โครงการ	งบประมาณ	๙๕,๙๓๗,๑๒๒.๙๘ บาท

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดำเนินโครงการในไตรมาสที่ ๑-๒ แล้วมากกว่า ๕๐% และจะดำเนินโครงการที่เหลือในไตรมาสที่ ๓-๔ ต่อไป

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)



สรุปผลความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	500,000.00	37,200.00	462,800.00	ข้อบัญญัติ	2	1	0		
2. แผนงานการศึกษา	4	2,700,000.00	1,125,092.78	1,574,907.22	ข้อบัญญัติ	1	1	2		
3. แผนงานสาธารณสุข	15	15,700,000.00	594,955.00	15,105,045.00	ข้อบัญญัติ	6	8	1		
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	3,750,000.00	3,470,960.00	279,040.00	ข้อบัญญัติ	1	0	1		
5. แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,430,000.00	-	1,430,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	11,490,000.00	1,675,042.00	9,814,958.00	ข้อบัญญัติ	5	4	0		
7. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	11	1,675,000.00	232,785.00	1,442,215.00	ข้อบัญญัติ	6	4	1		
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม	46	37,545,000.00	7,136,034.78	30,408,965.22		23	18	5		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานการเกษตร	18	2,850,000.00	1,800,000.00	1,050,000.00	ข้อบัญญัติ	0	9	9		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม	18	2,850,000.00	1,800,000.00	1,050,000.00		0	9	9		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	22	11,290,000.00	1,866,218.20	9,423,781.80	ข้อบัญญัติ	9	8	5		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ	1	1	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม	24	12,290,000.00	1,866,218.20	10,423,781.80		10	9	5		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
2. แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม	2	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00		2	0	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40	35,198,000.00	1,811,579.80	33,386,420.20	ข้อบัญญัติ	22	18	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม	40	35,198,000.00	1,811,579.80	33,386,420.20		22	18	0		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานเคหะและชุมชน	5	13,900,000.00	3,208,807.24	10,691,192.76	ข้อบัญญัติ	1	3	1		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
3. แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	9,032.00	290,968.00	ข้อบัญญัติ	0	1	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม	7	14,300,000.00	3,217,839.24	11,082,160.76		2	4	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	1,490,000.00	554,855.00	935,145.00	ข้อบัญญัติ	2	2	1		
ยุทธศาสตร์ที่ 7 รวม	5	1,490,000.00	554,855.00	935,145.00		2	2	1		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	9	5,247,000.00	-	5,247,000.00	ข้อบัญญัติ	6	3	0		
2. แผนงานการศึกษา	6	194,500.00	36,250.00	158,250.00	ข้อบัญญัติ	0	3	3		
3. แผนงานเคหะและชุมชน	9	558,500.00	-	558,500.00	ข้อบัญญัติ	8	1	0		
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	100,000.00	73,900.00	26,100.00	ข้อบัญญัติ	0	0	3		
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	204,000.00	23,200.00	180,800.00	ข้อบัญญัติ	4	1	1		
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	180,000.00	-	180,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
บัญชีครุภัณฑ์ รวม	34	6,484,000.00	133,350.00	6,350,650.00		19	8	7		
รวมงบประมาณดำเนินการตามแผนพัฒนา	176	112,457,000.00	16,519,877.02	95,937,122.98		80	68	28		

โครงการที่มีให้บริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานงบกลาง	16	30,293,000.00	12,516,090.26	17,776,909.74	ข้อบัญญัติ	6	7	3		
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	133	87,995,990.00	29,752,816.78	58,243,173.22	ข้อบัญญัติ	45	62	26		
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	560,000.00	37,423.50	522,576.50	ข้อบัญญัติ	4	1	0		
4. แผนงานการศึกษา	17	3,535,650.00	1,124,741.00	2,410,909.00	ข้อบัญญัติ	4	6	7		
5. แผนงานสาธารณสุข	15	5,428,960.00	1,591,121.31	3,837,838.69	ข้อบัญญัติ	3	7	5		
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	11	3,626,000.00	584,577.90	3,041,422.10	ข้อบัญญัติ	4	7	0		
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	36	47,142,400.00	12,100,972.83	35,041,427.17	ข้อบัญญัติ	15	15	6		
โครงการที่มีให้บริการสาธารณะ รวม	233	178,582,000.00	57,707,743.58	120,874,256.42		81	105	47		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	409	291,039,000.00	74,227,620.60	216,811,379.40		161	173	75		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	34,035,600.00	-	34,035,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2	0	0		
รวม	2	34,035,600.00	-	34,035,600.00		2	0	0		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9	5,396,000.00	5,328,000.00	68,000.00	ข้อบัญญัติ	0	1	8		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม	9	5,396,000.00	5,328,000.00	68,000.00		0	1	8		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15	7,455,700.00	5,786,910.00	1,668,790.00		0	8	7		
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	16,080,000.00	15,980,000.00	100,000.00		0	2	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม	17	23,535,700.00	21,766,910.00	1,768,790.00		0	10	7		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	300,000.00	281,000.00	19,000.00		0	0	1		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	7,135,000.00	5,666,000.00	1,469,000.00		2	2	3		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม	8	7,435,000.00	5,947,000.00	1,488,000.00		2	2	4		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	33	26,030,400.00	11,146,700.00	14,883,700.00		6	6	21		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม	33	26,030,400.00	11,146,700.00	14,883,700.00		6	6	21		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 นำมาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	3,000,000.00	2,981,000.00	19,000.00		0	0	1		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม	1	3,000,000.00	2,981,000.00	19,000.00		0	0	1		

ครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	1,120,000.00	1,119,200.00	800.00		0	0	1		
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	230,000.00	-	230,000.00		0	1	0		
3. แผนงานเคหะและชุมชน	1	230,000.00	-	230,000.00		0	1	0		
4. แผนงานสาธารณสุข	7	10,367,900.00	9,900,000.00	467,900.00		0	3	4		
ครุภัณฑ์ รวม	10	11,947,900.00	11,019,200.00	928,700.00		0	5	5		

โครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. โครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ	19	10,558,600.00	5,264,838.00	5,293,762.00		0	5	14		
รวม	19	10,558,600.00	5,264,838.00	5,293,762.00		0	5	14		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18	76,697,900.00	51,459,399.00	25,238,501.00		0	1	17		
รวม	18	76,697,900.00	51,459,399.00	25,238,501.00		0	1	17		

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 170	แก้ไข 1/66 หน้า 101 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	100,000.00	37,200.00	62,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 170	แก้ไข 1/66 หน้า 101 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของ อบจ.สิงห์บุรี	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 171	พด./ปป. 2/66 หน้า 16 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 3 โครงการ	500,000.00	37,200.00	462,800.00						2	1	0	
2. แผนงานการศึกษา												
1. โครงการค่ายเยาวชน รู้รักสามัคคี สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	1,000,000.00	152,965.00	847,035.00	ข้อบัญญัติ หน้า 182	พด./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 5 ข้อ 1	ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	
2. โครงการงานวันเด็กจังหวัดสิงห์บุรี	700,000.00	372,127.78	327,872.22	ข้อบัญญัติ หน้า 182	แก้ไข 1/66 หน้า 73 ข้อ 2	ข้อ 2	ม.ค.-67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	เด็ก เยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการส่งเสริมฯ
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาใน เขตจังหวัดสิงห์บุรี	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 183	พด./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 82 ข้อ 1	ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
4. อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการยก ระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน ห้องเรียน	600,000.00	600,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 183	พด./ปป. 2/66 หน้า 4 ข้อ 1	ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนา การศึกษา
รวม 4 โครงการ	2,700,000.00	1,125,092.78	1,574,907.22						1	1	2	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ดคงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานสาธารณสุข												
1. โครงการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย	4,000,000.00	-	4,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 188	แก้ไข 1/66 หน้า 80 ข้อ 4	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
2. โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพยาเสพติด	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 188	แก้ไข 1/66 หน้า 90 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรค์ในวัยรุ่นจังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 188	พด./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 84 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 189	พด./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 86 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
5. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 189	แก้ไข 1/66 หน้า 82 ข้อ 6	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.สิงห์บุรี	500,000.00	9,000.00	491,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 189	พด./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 85 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
7. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงห์บุรี	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 190	แก้ไข 1/66 หน้า 90 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
8. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 190	พด./ปป. 2/66 หน้า 12 ข้อ 4	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 190	แก้ไข 1/66 หน้า 79 ข้อ 3	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี												
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานสาธารณสุข												
10. โครงการส่งเสริมสุขภาพตา ป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ด้วยแว่นสายตา พัฒนาคุณภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสิงห์บุรี	2,000,000.00	525.00	1,999,475.00	ข้อบัญญัติ หน้า 191	พต./ปป. 2/66 หน้า 14 ข้อ 6	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้าง คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี	1,000,000.00	170,430.00	829,570.00	ข้อบัญญัติ หน้า 191	พต./ปป. 2/66 หน้า 13 ข้อ 5	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
12. โครงการ ฒ แข็งแรง สุขภาพดี ต้นแบบ จังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	52,500.00	47,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 192	พต./ปป. 1/66 หน้า 5 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
13. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนด อบจ.สิงห์บุรี	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 192	พต./ปป. 1/66 หน้า 4 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
14. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จ.สิงห์บุรี	3,500,000.00	-	3,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 193	พต./ปป. 1/66 หน้า 51 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
15. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สิงห์บุรี โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสิงห์บุรี	370,000.00	362,500.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 193	พต./ปป. 1/66 หน้า 77 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับ การเสริมสร้างศักยภาพ
รวม 15 โครงการ	15,700,000.00	594,955.00	15,105,045.00						6	8	1	
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์												
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรี	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 194	แก้ไข 1/66 หน้า 95 ข้อ 2	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
2. โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	3,500,000.00	3,470,960.00	29,040.00	ข้อบัญญัติ หน้า 194	แก้ไข 1/66 หน้า 92 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น
รวม 2 โครงการ	3,750,000.00	3,470,960.00	279,040.00						1	0	1	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5. แผนงานเคหะและชุมชน 1. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเพื่อชีวิต รักษ์เมืองสิงห์	1,430,000.00	-	1,430,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 2 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00						1	0	0	
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ค่ายระบบงานและพัฒนาโปรแกรม Software Platform และแอปพลิเคชัน	6,000,000.00	-	6,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 89 ข้อ 3	ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
2. โครงการจ้างงานประชาชน	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 88 ข้อ 2	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	3,000,000.00	1,246,551.00	1,753,449.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พต./ปป. 1/66 หน้า 53 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ของ อบจ.สิงห์บุรี Smart City	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 89 ข้อ 3	ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
5. โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัย เพื่อเป็นผู้นำในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี)	500,000.00	313,491.00	186,509.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	แก้ไข 1/66 หน้า 96 ข้อ 4	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
6. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 83 ข้อ 2	ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	
7. โครงการสภา อบจ.สิงห์บุรี สัญจร พบประชาชน	250,000.00	115,000.00	135,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	แก้ไข 1/66 หน้า 99 ข้อ 9	ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
8. โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์กรรมพืชและ สวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	40,000.00	-	40,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205	แก้ไข 1/66 หน้า 216 ข้อ 1	ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ดคงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9. โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205	แก้ไข 1/66 หน้า 98 ข้อ 8	ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	✓	-	-	
รวม 9 โครงการ	11,490,000.00	1,675,042.00	9,814,958.00						5	4	0	
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้อง ปฐมพยาบาล	95,000.00	46,200.00	48,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	แก้ไข 1/66 หน้า 88 ข้อ 10	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 213	พต./ปป. 1/66 หน้า 6 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. โครงการแข่งขันชกมวย	100,000.00	98,400.00	1,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 214	พต./ปป. 2/66 หน้า 30 ข้อ 3	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ กาต่อสู้ให้สืบทอด
4. โครงการแข่งขันตะกร้อ อบจ.สิงห์บุรี คัพ	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 214	พต./ปป. 2/66 หน้า 105 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
5. โครงการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 214	พต./ปป. 2/66 หน้า 107 ข้อ 4	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
6. โครงการแข่งขันเปตอง อบจ.สิงห์บุรี คัพ	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 214	พต./ปป. 2/66 หน้า 108 ข้อ 5	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
7. โครงการแข่งขันฟุตซอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 215	พต./ปป. 2/66 หน้า 106 ข้อ 3	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
8. โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 215	แก้ไข 1/66 หน้า 85 ข้อ 3	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9. โครงการฝึกสอนเทควันโดและศิลปะป้องกันตัว	30,000.00	29,300.00	700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 215	แก้ไข 1/66 หน้า 84 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
10. โครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	50,000.00	47,800.00	2,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 215	แก้ไข 1/66 หน้า 84 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
11. โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	200,000.00	11,085.00	188,915.00	ข้อบัญญัติ หน้า 216	พค./ปป. 2/66 หน้า 103 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 11 โครงการ	1,675,000.00	232,785.00	1,442,215.00						6	4	1	
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สวนสมุนไพร	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 248	พค./ปป. 2/66 หน้า 8 ข้อ 1	ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00						1	0	0	
รวมทั้งสิ้น 8 แผนงาน 46 โครงการ	37,545,000.00	7,136,034.78	30,408,965.22						23	18	5	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร												
1.องค์การบริหารส่วนตำบลจันทรวราย โครงการ แก้ไขปัญหาความยากจนตำบลจันทรวราย (ด้านการเกษตร)	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 249	พต./ปป. 2/66 หน้า 22 ข้อ 11	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
2. อุดหนุนเทศบาลตำบลดอนสมอ โครงการ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของ เกษตรกร	300,000.00	300,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 250	พต./ปป. 2/66 หน้า 20 ข้อ 7	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
3. อุดหนุนเทศบาลตำบลทับยา โครงการส่งเสริม และแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	150,000.00	-	150,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 250	พต./ปป. 2/66 หน้า 18 ข้อ 4	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
4. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 250	พต./ปป. 2/66 หน้า 25 ข้อ 17	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
5. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกและปัจจัย การผลิตทางการเกษตร อบต.ชีน้ำร้าย ประจำปีงบประมาณ 2567	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 250	พต./ปป. 2/66 หน้า 25 ข้อ 17	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
6. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	150,000.00	-	150,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 251	พต./ปป. 2/66 หน้า 23 ข้อ 13	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
7. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 251	พต./ปป. 2/66 หน้า 17 ข้อ 1	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานการเกษตร													
8. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 251	พต./ปป. 2/66 หน้า 20 ข้อ 8	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน	
9. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกร	150,000.00	-	150,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 252	พต./ปป. 2/66 หน้า 26 ข้อ 20	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-		
10. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การประกอบอาชีพของเกษตรกรตำบลประศุก	150,000.00	-	150,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 252	พต./ปป. 2/66 หน้า 23 ข้อ 14	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-		
11. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรตำบล พระงาม	150,000.00	-	150,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 252	พต./ปป. 2/66 หน้า 26 ข้อ 19	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-		
12. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพักหัน โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกรตำบลพักหัน	150,000.00	-	150,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 252	พต./ปป. 2/66 หน้า 24 ข้อ 15	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-		
13. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัย การผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลโพทรวม	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 252	พต./ปป. 2/66 หน้า 17 ข้อ 2	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน	
14. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัย การผลิตเพื่อส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 253	พต./ปป. 2/66 หน้า 21 ข้อ 10	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร												
15. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพส้งโฆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัย การผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบล โพส้งโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	150,000.00	-	150,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 253	พค./ปป. 2/66 หน้า 19 ข้อ 5	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
16. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร ในพื้นที่ตำบลวิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 253	พค./ปป. 2/66 หน้า 19 ข้อ 6	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
17. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลดต้นทุน ปัจจัยการผลิตการประกอบอาชีพของเกษตรกร ตำบลห้วยชัน	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 253	พค./ปป. 2/66 หน้า 22 ข้อ 12	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
18. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ อาชีพของเกษตรกรตำบลหัวไผ่	150,000.00	150,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 253	พค./ปป. 2/66 หน้า 24 ข้อ 16	ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	อปท. ได้รับการ สนับสนุนเพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน
รวม 18 โครงการ	2,850,000.00	1,800,000.00	1,050,000.00						0	9	9	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 18 โครงการ	2,850,000.00	1,800,000.00	1,050,000.00						0	9	9	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ													
1. ค่าตอบแทนยูวอาสาสมัครเจ้าบ้านอาสาพาเที่ยว	80,000.00	37,200.00	42,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พค./ป.ป. 2/66 หน้า 112 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ	1,000,000.00	114,805.00	885,195.00	ข้อบัญญัติ หน้า 216	แก้ไข 1/66 หน้า 119 ข้อ 1	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-		
3. โครงการจัดงานสวดตีวีรชนค่ายบางระจัน	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 216	แก้ไข 1/66 หน้า 120 ข้อ 3	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงวีรชนชาวบ้านบางระจัน	
4. โครงการเทศกาลกินเจ	200,000.00	99,450.00	100,550.00	ข้อบัญญัติ หน้า 217	พค./ป.ป. 2/66 หน้า 31 ข้อ 1	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	เทศบาลได้รับการอนุรักษ์และคงสืบต่อไป	
5. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 217	แก้ไข 1/66 หน้า 119 ข้อ 2	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
6. โครงการสืบสายประเพณีลอยกระทง	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 217	พค./ป.ป. 2/66 หน้า 113 ข้อ 1	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โครงการจัดงานประเพณีไหว้ครุครอบครุหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 218	แก้ไข 1/66 หน้า 121 ข้อ 5	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
8. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลทองเอน โครงการสืบสานงานประเพณีม่วนขึ้นหมูเฮา ไทย-ลาวแก้วทองเอน	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 218	แก้ไข 1/66 หน้า 120 ข้อ 4	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
9. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวป่า โครงการงานตามรอยเสด็จประพาสต้นพระปิยมหาราช	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 218	แก้ไข 1/66 หน้า 122 ข้อ 8	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
10. โครงการ "ภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว"	1,000,000.00	468,295.00	531,705.00	ข้อบัญญัติ หน้า 219	พค./ป.ป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 19 ข้อ 4	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-		

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
11. โครงการ Steet Art Run	500,000.00	208,566.00	291,434.00	ข้อบัญญัติ หน้า 219	พค./ปป. 2/66 หน้า 29 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การส่งเสริมการออกกำลังกาย
12. โครงการ อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว	800,000.00	92,010.00	707,990.00	ข้อบัญญัติ หน้า 220	แกไข 1/66 หน้า 123 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
13. โครงการ อบจ.สิงห์บุรี เดินวิ่ง-มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 220	พค./ปป. 1/65 แกไข 1/66 หน้า 20 ข้อ 5	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
14. โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	700,000.00	641,227.20	58,772.80	ข้อบัญญัติ หน้า 220	พค./ปป. 1/66 หน้า 54 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น
15. โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 221	พค./ปป. 1/66 หน้า 56 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
16. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,000,000.00	86,215.00	913,785.00	ข้อบัญญัติ หน้า 221	พค./ปป. 1/65 แกไข 1/66 หน้า 16 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
17. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	22,000.00	478,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 221	พค./ปป. 2/66 หน้า 30 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
18. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี	2,000,000.00	-	2,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 222	แกไข 1/66 หน้า 124 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
19. โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 222	แกไข 1/66 หน้า 114 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
20. โครงการปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 222	แกไข 1/66 หน้า 115 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
21. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบ้าน อาสาพาเที่ยว	100,000.00	96,450.00	3,550.00	ข้อบัญญัติ หน้า 223	พค./ปป. 2/66 หน้า 112 ข้อ 1	ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กและเยาวชนได้รับการ ส่งเสริมเป็นผู้นำพาเที่ยว

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 22. โครงการประเพณีบวงสรวงและสมโภช ศาลหลักเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	-	500,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 3/67	บป. 2/67 หน้า 8 ข้อ 2	ข้อ 7	เม.ย.-67	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	
รวม 22 โครงการ	11,290,000.00	1,866,218.20	9,423,781.80						9	8	5	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายในอุทยานวีรชน ค่ายบางระจัน	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 240	พต./ปป. 2/66 หน้า 27 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 247	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 90 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 2 โครงการ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00						1	1	0	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 24 โครงการ	12,290,000.00	1,866,218.20	10,423,781.80						10	9	5	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาส่งเสริม อาชีพชุมชนตลาด 100 ปี โดยการปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6,7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,000,000.00	-	2,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 247	พต./ปป. 1/66 หน้า 12 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00						1	0	0	
2. แผนงานการเกษตร 1. โครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ ทางเกษตร อบจ.สิงห์บุรี	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 249	แก้ไข 1/66 หน้า 127 ข้อ 1	ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00						1	0	0	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 2 โครงการ	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00						2	0	0	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ดคงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ"	3,000,000.00	1,811,579.80	1,188,420.20	ข้อบัญญัติ หน้า 232	แก้ไข 1/66 หน้า 131 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ เทศบาลตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 233	พด./ปป. 2/66 หน้า 58 ข้อ 17	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ ม.1,2,3,5,6 และ 8 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	419,200.00	-	419,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 233	พด./ปป. 2/66 หน้า 53 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,4,5,6 ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	304,000.00	-	304,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 234	พด./ปป. 2/66 หน้า 57 ข้อ 13	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,4,5 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	480,000.00	-	480,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 234	พด./ปป. 2/66 หน้า 59 ข้อ 21	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1-10 ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	352,000.00	-	352,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 234	พด./ปป. 2/66 หน้า 56 ข้อ 9	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	384,000.00	-	384,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 235	พต./ปป. 2/66 หน้า 55 ข้อ 7	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ต.โพธิ์ชัย อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	243,200.00	-	243,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 235	พต./ปป. 2/66 หน้า 57 ข้อ 15	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	432,000.00	-	432,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 235	พต./ปป. 2/66 หน้า 58 ข้อ 16	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	432,000.00	-	432,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 236	พต./ปป. 2/66 หน้า 54 ข้อ 6	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 13 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	448,000.00	-	448,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 236	พต./ปป. 2/66 หน้า 59 ข้อ 19	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	192,000.00	-	192,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 236	พต./ปป. 2/66 หน้า 60 ข้อ 22	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
13.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ไธมา อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	281,600.00	-	281,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 237	พต./ปป. 2/66 หน้า 58 ข้อ 18	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
14.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,6,7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	371,200.00	-	371,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 237	พต./ปป. 2/66 หน้า 54 ข้อ 4	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
15.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,7 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	265,600.00	-	265,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 237	พต./ปป. 2/66 หน้า 59 ข้อ 20	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
16.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 7,13,12 ต.เชิงกลัด และหมู่ที่ 2,3,4,5,12 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	256,000.00	-	256,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 238	พต./ปป. 2/66 หน้า 56 ข้อ 12	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นระบบ LED	1,334,400.00	-	1,334,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 238	พต./ปป. 2/66 หน้า 118 ข้อ 5	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
18.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน งานติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะบริเวณพื้นที่สายทาง สท.ถ.60001 บริเวณหมู่ที่ 3-6 ต.สิงห์ และหมู่ที่ 1-8 ต.โพธิ์ไวก่ และหมู่ที่ 8 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	832,000.00	-	832,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 238	พต./ปป. 2/66 หน้า 57 ข้อ 14	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
19.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนคันคลองชลประทาน บรมธาตุ หมู่ที่ 3,4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	4,500,000.00	-	4,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 239	พต./ปป. 2/66 หน้า 38 ข้อ 20	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
20.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบพังก้าน้ำ หมู่ที่ 4,5 เชื่อม 6 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	4,720,000.00	-	4,720,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 239	พต./ปป. 2/66 หน้า 115 ข้อ 2	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
21.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน สี่ชัยฝั่งตะวันตก (ช่วงที่ 1) ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	4,500,000.00	-	4,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 239	พต./ปป. 2/66 หน้า 39 ข้อ 21	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 309 หมู่ที่ 4 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	2,073,000.00	-	2,073,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 240	แก้ไข 1/66 หน้า 174 ข้อ 108	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
23. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT- IN - PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ. 10002 บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่ ต.ทับยา- ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,360,600.00	-	1,360,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 241	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
24.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	492,000.00	-	492,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 241	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
25.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน (L6) หมู่ที่ 3 ต.โพทรม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	485,000.00	-	485,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 241	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
26.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมถนนเลียงเมือง	498,000.00	-	498,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 241	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
27.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดข่อย สังฆาราม หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 4,5,6 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 242	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
28.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัด หน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	320,000.00	-	320,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 242	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
29.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ต.โรงช้าง เชื่อมต่อถนนทางหลวง 309 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	499,000.00	-	499,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 243	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
30.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4-3 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	451,000.00	-	451,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 243	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
31.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.โพธิ์จักษ์ เชื่อมต่อ ต.ดอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	156,000.00	-	156,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 243	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
32.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.โพธิ์จักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	470,400.00	-	470,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 244	พต./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
33.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ประศุก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	495,000.00	-	495,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 244	พด./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
34.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	498,000.00	-	498,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 244	พด./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
35.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สาย สท.4080 ต่อจากของเดิม-สะพานปูน หลังวัดธรรมเจดีย์ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เชื่อม จ.สุพรรณบุรี	310,000.00	-	310,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 245	พด./ปป. 2/66 หน้า 45 ข้อ 36	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
36.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ต.จั่วราย อ.อินทร์บุรี เชื่อมต่อ ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	498,500.00	-	498,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 245	พด./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
37.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เชื่อม สายเอเชีย ต.ซิน้ำราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	459,000.00	-	459,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 245	พด./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
38.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	495,400.00	-	495,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 246	พด./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.อินทร์บุรี เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	498,900.00	-	498,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 246	พด./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
40.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	491,000.00	-	491,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 246	พด./ปป. 2/66 หน้า 116 ข้อ 3	ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 40 โครงการ	35,198,000.00	1,811,579.80	33,386,420.20						22	18	0	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 40 โครงการ	35,198,000.00	1,811,579.80	33,386,420.20						22	18	0	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานเคหะและชุมชน												
1. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอย นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนของ อปท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	10,000,000.00	2,940,963.20	7,059,036.80	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 34 ข้อ 3	ข้อ 6	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
2. โครงการนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ ขยะบูรณาการร่วมกับ อปท. ในเขตพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี	3,000,000.00	2,100.00	2,997,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พต./ปป. 2/66 หน้า 61 ข้อ 1	ข้อ 6	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
3. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด สิงห์บุรี	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 93 ข้อ 1	ข้อ 6	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
4. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ขยะจากหน่วยงานต้นแบบ	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 33 ข้อ 2	ข้อ 6	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อบจ.สิงห์บุรี	500,000.00	265,744.04	234,255.96	ข้อบัญญัติ หน้า 201	พต./ปป. 2/66 หน้า 119 ข้อ 1	ข้อ 6	ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
รวม 5 โครงการ	13,900,000.00	3,208,807.24	10,691,192.76						1	3	1	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1. โครงการการติดตามประเมินผลและปรับปรุง ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 226	แก้ไข 1/66 หน้า 211 ข้อ 1	ข้อ 6	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	100,000.00	0.00	100,000.00						1	0	0	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี												
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานการเกษตร 1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลำน้ำแม่ลา	300,000.00	9,032.00	290,968.00	ข้อบัญญัติ หน้า 255	แก้ไข 1/66 หน้า 212 ข้อ 1	ข้อ 6	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
รวม 1 โครงการ	300,000.00	9,032.00	290,968.00						0	1	0	
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน 7 โครงการ	14,300,000.00	3,217,839.24	11,082,160.76						2	4	1	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 141	พต./ปป. 2/66 หน้า 120 ข้อ 1	ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
2. โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดสิงห์บุรี	1,000,000.00	554,855.00	445,145.00	ข้อบัญญัติ หน้า 159	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 94 ข้อ 1	ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด ความเข้าใจการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและการ ประสานแผนฯ
3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข 8294	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	พต./ปป. 2/66 หน้า 63 ข้อ 2	ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค 6790	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	พต./ปป. 2/66 หน้า 63 ข้อ 2	ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
5. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บจ 9012	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	พต./ปป. 2/66 หน้า 63 ข้อ 2	ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 5 โครงการ	1,490,000.00	554,855.00	935,145.00						2	2	1	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 5 โครงการ	1,490,000.00	554,855.00	935,145.00						2	2	1	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,220,000.00	-	1,220,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 172	พต./ปป. 2/66 หน้า 121 ข้อ 1	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. รถยนต์กู้ภัย เคลื่อนที่เร็ว	3,200,000.00	-	3,200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 172	พต./ปป. 2/66 หน้า 89 ข้อ 15	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. เลื่อยโซยนต์ ขนาด 2.0 แรงม้า	19,000.00	-	19,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173	พต./ปป. 1/66 หน้า 89 ข้อ 15	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
4. เลื่อยโซยนต์ ขนาด 3.1 แรงม้า	35,000.00	-	35,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173	พต./ปป. 1/66 หน้า 48 ข้อ 3	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	58,500.00	-	58,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173	พต./ปป. 2/66 หน้า 100 ข้อ 37	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
6. เครื่องอัดอากาศ	485,000.00	-	485,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174	พต./ปป. 1/66 หน้า 48 ข้อ 4	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
7. ชุดประดาน้ำพร้อมอุปกรณ์	180,000.00	-	180,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174	พต./ปป. 2/66 หน้า 100 ข้อ 36	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
8. เครื่องตัดไร้สาย 36 โวลต์	26,000.00	-	26,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175	พต./ปป. 2/66 หน้า 100 ข้อ 35	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
9. แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 5 ตัน	23,500.00	-	23,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175	พต./ปป. 2/66 หน้า 100 ข้อ 34	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 9 รายการ	5,247,000.00	0.00	5,247,000.00						6	3	0	
2. แผนงานการศึกษา												
1. พัฒนาศูนย์เด็กดัดแปลง	18,000.00	-	18,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 179	พต./ปป. 2/66 หน้า 98 ข้อ 27	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	
2. พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูแบบครอบครัว	12,000.00	-	12,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 179	พต./ปป. 2/66 หน้า 98 ข้อ 26	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
2. แผนงานการศึกษา													
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	128,000.00	-	128,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 180	พต./ปป. 2/66 หน้า 98 ข้อ 28	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,000.00	10,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 181	พต./ปป. 2/66 หน้า 99 ข้อ 31	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น	
5. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,500.00	4,250.00	250.00	ข้อบัญญัติ หน้า 181	พต./ปป. 2/66 หน้า 99 ข้อ 30	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น	
6. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	22,000.00	22,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 182	พต./ปป. 2/66 หน้า 99 ข้อ 29	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น	
รวม 6 รายการ	194,500.00	36,250.00	158,250.00						0	3	3		
3. แผนงานเคหะและชุมชน													
1. โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ปูน ชนิดมีพนักพิง	16,000.00	-	16,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 195	พต./ปป. 2/66 หน้า 86 ข้อ 7	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-		
2. โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ปูน ชนิดไม่มีพนักพิง	15,000.00	-	15,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 195	พต./ปป. 2/66 หน้า 86 ข้อ 6	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-		
3. ม้านั่งยาว ชนิดไม้เทียม	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 196	พต./ปป. 2/66 หน้า 87 ข้อ 8	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-		
4. เครื่องทำน้ำเย็น	7,500.00	-	7,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 196	พต./ปป. 2/66 หน้า 89 ข้อ 14	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-		
5. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 196	พต./ปป. 2/66 หน้า 89 ข้อ 13	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-		
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	352,000.00	-	352,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197	พต./ปป. 2/66 หน้า 87 ข้อ 9	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-		
7. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000.00	-	5,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197	พต./ปป. 2/66 หน้า 88 ข้อ 12	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-		

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานเคหะและชุมชน 8. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	9,000.00	-	9,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197	พต./ปป. 2/66 หน้า 88 ข้อ 11	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
9. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	44,000.00	-	44,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198	พต./ปป. 2/66 หน้า 88 ข้อ 10	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 9 รายการ	558,500.00	0.00	558,500.00						8	1	0	
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ห้องวงใหญ่	30,000.00	27,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พต./ปป. 2/66 หน้า 91 ข้อ 19	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
2. ระนาดทุ้ม	20,000.00	16,900.00	3,100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พต./ปป. 2/66 หน้า 91 ข้อ 18	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
3. ระนาดเอก	50,000.00	30,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พต./ปป. 2/66 หน้า 90 ข้อ 17	ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
รวม 3 รายการ	100,000.00	73,900.00	26,100.00						0	0	3	
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 1. ขาตั้งป้ายโปสเตอร์ ชนิดสแตนเลส	8,000.00	-	8,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 211	พต./ปป. 2/66 หน้า 84 ข้อ 3	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. พัดลมโคจร	8,000.00	-	8,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 212	พต./ปป. 2/66 หน้า 84 ข้อ 1	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. พัดลมตั้งพื้น แบบคลาสสิก	24,000.00	23,200.00	800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 212	พต./ปป. 2/66 หน้า 84 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
4. พัดลมชนิดติดผนัง	36,000.00	-	36,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 212	พต./ปป. 2/66 หน้า 84 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ												
5. พัฒลมอุตสาหกรรม	8,000.00	-	8,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 213	พต./ปป. 2/66 หน้า 85 ข้อ 5	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
6. แป้นบาสเกตบอล	120,000.00	-	120,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 213	พต./ปป. 2/66 หน้า 91 ข้อ 20	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 6 รายการ	204,000.00	23,200.00	180,800.00						4	1	1	
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1. โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง ขาไขว้ ม้านั่งคู่	180,000.00	-	180,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 229	พต./ปป. 2/66 หน้า 121 ข้อ 2	ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 รายการ	180,000.00	0.00	180,000.00						1	0	0	
รวมทั้งสิ้น 6 แผนงาน 34 รายการ	6,484,000.00	133,350.00	6,350,650.00						19	8	7	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานงบกลาง											
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,100,000.00	399,760.00	700,240.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000.00	22,038.00	77,962.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
3. เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,500,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
4. เงินสำรองจ่าย	8,000,000.00	-	8,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 128		ต.ค.66-ก.ย.67	สป./กองช่าง/ กองสาธารณสุข	✓	-	-	
5. ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง สิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์	1,700,000.00	339,442.00	1,360,558.00	ข้อบัญญัติ หน้า 128		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
6. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	360,000.00	187,749.18	172,250.82	ข้อบัญญัติ หน้า 128		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
7. เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	✓	-	-	
8. เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย	231,000.00	231,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	-	✓	สมาคม อบจ. ได้รับ การบำรุง
9. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,400,000.00	1,158,960.60	1,241,039.40	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
10. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
11. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	6,930,000.00	4,605,140.48	2,324,859.52	ข้อบัญญัติ หน้า 129		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานงบกลาง											
12. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ ระหว่างกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสร้าง สุขภาพ (สสส.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	1,200,000.00	1,200,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 130		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ เสริมสร้างสุขภาพ
13. เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	1,122,000.00	1,122,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 130		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	กองทุน สนง.หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติได้รับสนับสนุน
14. ทุนการศึกษาปริญญาตรี	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 130		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
15. ทุนการศึกษาปริญญาโท	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 131		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
16. เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 131		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	✓	-	-	
รวม 16 รายการ	30,293,000.00	12,516,090.26	17,776,909.74					6	7	3	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1. เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,300,000.00	516,420.00	783,580.00	ข้อบัญญัติ หน้า 132		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	300,000.00	105,000.00	195,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 132		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	105,000.00	195,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 133		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
4. เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด	669,600.00	319,240.00	350,360.00	ข้อบัญญัติ หน้า 133		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
5. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อปท.	5,866,000.00	2,932,560.00	2,933,440.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
6. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	16,483,000.00	6,547,568.39	9,935,431.61	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ/ กจ./สำนักปลัด	-	✓	-	
7. เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	595,900.00	172,050.00	423,850.00	ข้อบัญญัติ หน้า 134		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ/ กจ./สำนักปลัด	-	✓	-	
8. เงินประจำตำแหน่ง	679,900.00	188,400.00	491,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ/ กจ./สำนักปลัด	-	✓	-	
9. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,000.00	126,060.00	126,940.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
10. เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	20,100.00	2,520.00	17,580.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
11. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,404,000.00	4,582,459.94	5,821,540.06	ข้อบัญญัติ หน้า 135		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ/ กจ./สำนักปลัด	-	✓	-	
12. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	718,000.00	313,478.87	404,521.13	ข้อบัญญัติ หน้า 135		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ/ กจ./สำนักปลัด	-	✓	-	
13. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
14. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	7,500,000.00	-	7,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
15. ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	31,875.00	68,125.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
16. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	430,000.00	252,050.00	177,950.00	ข้อบัญญัติ หน้า 136		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ/ กจ./สำนักปลัด	-	✓	-	
17. ค่าจ้างที่ปรึกษา	75,000.00	-	75,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
18. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	3,200,000.00	1,028,330.00	2,171,670.00	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
19. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและ สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สิงห์บุรี	1,500,000.00	424,840.00	1,075,160.00	ข้อบัญญัติ หน้า 137		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
20. ค่าจ้างเหมาบริการ	3,705,000.00	823,730.68	2,881,269.32	ข้อบัญญัติ หน้า 138		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ/ กอง/สำนักปลัด	-	✓	-	
21. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	1,826,000.00	495,000.00	1,331,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 138		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ/ กอง/สำนักปลัด	-	✓	-	
22. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	300,000.00	17,899.00	282,101.00	ข้อบัญญัติ หน้า 138		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
23. ค่ารับรอง	300,000.00	119,220.00	180,780.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ/ สำนักปลัด	-	✓	-	
24. ค่าชดเชยความเสียหายกรณีละเมิด	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
25. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สิงห์บุรี	50,000.00	7,115.00	42,885.00	ข้อบัญญัติ หน้า 139		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ	-	✓	-	
26. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	250,000.00	178,830.00	71,170.00	ข้อบัญญัติ หน้า 140		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุการ	-	✓	-	
27. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.สิงห์บุรี	500,000.00	131,069.96	368,930.04	ข้อบัญญัติ หน้า 140		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
28. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	163,000.00	9,800.00	153,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 140		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
29. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 141		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
30. ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนฝึกอบรม	600,000.00	242,200.00	357,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 141		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
31. โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของ อบจ.สิงห์บุรี	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 141		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	เจ้าหน้าที่ อบจ. มีจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
32. โครงการฝึกอบรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	45,000.00	-	45,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 142		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
33. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้าน ICT ของ อบจ.สิงห์บุรี	45,000.00	-	45,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 142		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
34. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบจ.สิงห์บุรี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	20,000.00	16,300.00	3,700.00	ข้อบัญญัติ หน้า 142		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
35. โครงการฝึกอบรมแนวทางการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อบท.	45,000.00	-	45,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 142		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
36. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร อบจ.สิงห์บุรี	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
37. โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ของ อบจ.สิงห์บุรี	25,000.00	-	25,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
38. โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	1,500,000.00	-	1,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
39. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850,000.00	124,368.00	725,632.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ/ กก./สำนักปลัด	-	✓	-	
40. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,580,000.00	912,261.37	1,667,738.63	ข้อบัญญัติ หน้า 144		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
41. วัสดุการเกษตร	50,000.00	3,400.00	46,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
42. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	27,330.00	42,670.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
43. แก้วประชุม	105,000.00	-	105,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
44. แก้วประธาน	5,000.00	-	5,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 145		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
45. แก้วพนักงานพิงทงโค้ง	17,000.00	15,800.00	1,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 145		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
46. แก้วพนักงานสูง	4,500.00	-	4,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 145		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
47. แก้วสำนักงาน	14,000.00	-	14,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 145		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
48. ขั้ววางเพิ่ม	17,000.00	17,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 146		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
49. ชั๊นอเนกประสงค์	11,500.00	11,500.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 146		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
50. โต๊ะเก้าอี้สำหรับรับรอง	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 146		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
51. ชุดรับแขก	22,000.00	22,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ หน้า 146		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
52. ชุ้มลม	28,000.00	24,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
53. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก แบบ 18 ช่อง	8,000.00	-	8,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
54. ตู้วางโทรทัศน์	19,800.00	-	19,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
55. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระฉาก	30,000.00	30,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 147		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
56. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนทึบ	15,000.00	-	15,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 148		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
57. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระฉาก	25,000.00	-	25,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 148		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
58. ตู้เอกสาร 2 บาน	3,000.00	3,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 148		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
59. ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 2 ชั้นโล่ง	9,000.00	9,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 148		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
60. ตู้อเอกสารเหล็ก 2 บ้านเปิดกระฉาก	45,000.00	-	45,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 149		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
61. ตู้อเนกประสงค์บ้านเปิด	15,500.00	15,500.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 149		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
62. ตู้อเนกประสงค์บ้านเลื่อนทึบ	25,000.00	25,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 149		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
63. โต๊ะทำงาน	13,500.00	-	13,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 149		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
64. โต๊ะทำงานของผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม.	28,000.00	-	28,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 150		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
65. โต๊ะทำงานของผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 180x100x75 ซม.	20,000.00	20,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 150		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
66. โต๊ะประชุม	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 150		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
67. โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์	40,000.00	38,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 150		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
68. โต๊ะพับหน้าเมลามีน	70,000.00	66,250.00	3,750.00	ข้อบัญญัติ หน้า 150		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
69. โต๊ะรองกราบปิดทองที่มีรองเข้า	3,800.00	3,800.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 151		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
70. โต๊ะหมู่บูชา	28,000.00	26,500.00	1,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 151		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
71. บอร์ดจัดนิทรรศการ	60,000.00	-	60,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 151		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
72. ฝ้าม่าน ม่านปรับแสงและราง พร้อมติดตั้ง	45,000.00	39,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 151		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
73. รถเข็นของ 3 ล้อ อเนกประสงค์	6,000.00	5,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 152		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
74. เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบสองด้าน อัตโนมัติ	55,000.00	55,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 152		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
75. เครื่องเป่าใบไม้	30,000.00	30,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 152		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
76. รถโรยทราย แบบนั่งขับ	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 153		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
77. เครื่องขยายเสียง	60,000.00	-	60,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 153		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
78. เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลำโพงพกพา	15,000.00	-	15,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 153		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
79. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	45,900.00	-	45,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 154		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
80. จอรับภาพ	15,000.00	-	15,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 154		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
81. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	170,000.00	-	170,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 154		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
82. สว่านกระแทกไร้สาย	24,000.00	24,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 154		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
83. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	48,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 155		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
84. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	32,000.00	-	32,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 155		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
85. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	32,000.00	32,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 155		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักงานเลขานุ/ สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
86. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000.00	16,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 155		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
87. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	4,100.00	4,100.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 155		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
88. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	3,300.00	-	3,300.00	ข้อบัญญัติ หน้า 156		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
89. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS	35,000.00	-	35,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 156		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
90. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	20,000.00	-	20,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 156		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
91. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 156		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด	-	✓	-	
92. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	4,600,000.00	2,221,080.00	2,378,920.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
93. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	67,200.00	33,600.00	33,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
94. เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	60,600.00	60,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
95. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	560,000.00	277,620.00	282,380.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
96. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
97. ค่าจ้างเหมาบริการ	132,450.00	76,509.00	55,941.00	ข้อบัญญัติ หน้า 159		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
98. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิจัย	600,000.00	-	600,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 159		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
99. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,000.00	-	140,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
100. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก	9,000.00	-	9,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
101. โต๊ะทำงาน	8,000.00	-	8,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
102. เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาด 18,000 บีทียู	33,500.00	-	33,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
103. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	40,900.00	-	40,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
104. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	47,200.00	-	47,200.00	ข้อบัญญัติ หน้า 161		ต.ค.66-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
105. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,600,000.00	1,936,500.00	2,663,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
106. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	91,200.00	33,600.00	57,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
107. เงินประจำตำแหน่ง	139,200.00	42,600.00	96,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
108. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,040.00	197,520.00	197,520.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
109. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	43,800.00	21,900.00	21,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
110. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	1,500,000.00	441,550.00	1,058,450.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
111. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000.00	4,200.00	95,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
112. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ	450,000.00	69,090.00	380,910.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
113. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 163		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	✓	-	-	
114. ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000.00	26,669.80	93,330.20	ข้อบัญญัติ หน้า 164		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
115. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	108,000.00	-	108,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	✓	-	-	
116. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000.00	9,100.00	70,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
117. วัสดุสำนักงาน	920,000.00	434,229.00	485,771.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
118. วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	26,930.00	173,070.00	ข้อบัญญัติ หน้า 165		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
119. วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000.00	466,568.00	433,432.00	ข้อบัญญัติ หน้า 165		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
120. ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00	1,627,087.63	2,372,912.37	ข้อบัญญัติ หน้า 165		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
121. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300,000.00	99,697.85	200,302.15	ข้อบัญญัติ หน้า 165		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
122. ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	13,306.83	86,693.17	ข้อบัญญัติ หน้า 166		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
123. ค่าบริการไปรษณีย์	120,000.00	50,671.00	69,329.00	ข้อบัญญัติ หน้า 166		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
124. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	800,000.00	118,781.46	681,218.54	ข้อบัญญัติ หน้า 166		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
125. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระฉก	58,500.00	-	58,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 166		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	✓	-	
126. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	8,900.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 167		ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
127. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	300,000.00	116,880.00	183,120.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168		ต.ค.66-ก.ย.67	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	✓	-	
128. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168		ต.ค.66-ก.ย.67	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-	
129. ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168		ต.ค.66-ก.ย.67	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-	
130. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	108,000.00	-	108,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168		ต.ค.66-ก.ย.67	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป											
131. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169		ต.ค.66-ก.ย.67	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-	
132. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน	24,000.00	-	24,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169		ต.ค.66-ก.ย.67	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-	
133. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00	-	2,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169		ต.ค.66-ก.ย.67	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-	
รวม 133 รายการ	87,995,990.00	29,752,816.78	58,243,173.22					45	62	26	
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	37,423.50	262,576.50	ข้อบัญญัติ หน้า 171		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 171		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 171		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
4. วัสดุจราจร	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 172		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
5. เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	60,000.00	-	60,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 5 รายการ	560,000.00	37,423.50	522,576.50					4	1	0	
4. แผนงานการศึกษา											
1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,231,000.00	740,340.00	1,490,660.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	✓	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,200.00	33,600.00	33,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานการศึกษา											
3. เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	42,600.00	60,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	✓	-	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	✓	-	-	
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000.00	18,900.00	281,100.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	✓	-	
6. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	432,000.00	135,000.00	297,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	✓	-	
7. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	✓	-	-	
8. วัสดุสำนักงาน	160,000.00	25,351.00	134,649.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	✓	-	
9. แก้อื้อสำนักงาน	3,000.00	3,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 178		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
10. ชูตรับแขกไม้ พร้อมโต๊ะกลาง	9,500.00	-	9,500.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	✓	-	-	
11. ตู้เหล็กบานเลื่อน	18,000.00	18,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 178		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
12. แท่นบรรยาย (โพเดียม)	23,800.00	-	23,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 179		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	✓	-	-	
13. รถเข็น 2 ล้อ	1,550.00	1,550.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
14. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	9,500.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานการศึกษา											
15. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	72,000.00	72,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 180		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
16. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	16,000.00	16,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 181		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
17. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	8,900.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 181		ต.ค.66-ก.ย.67	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
รวม 17 รายการ	3,535,650.00	1,124,741.00	2,410,909.00					4	6	7	
5. แผนงานสาธารณสุข											
1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,910,200.00	733,080.00	1,177,120.00	ข้อบัญญัติ หน้า 184		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	87,200.00	43,380.00	43,820.00	ข้อบัญญัติ หน้า 184		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
3. เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	33,600.00	51,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 184		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,660.00	411,407.11	437,252.89	ข้อบัญญัติ หน้า 184		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	37,400.00	12,000.00	25,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 184		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
7. ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000.00	29,354.20	50,645.80	ข้อบัญญัติ หน้า 185		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
8. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	432,000.00	180,000.00	252,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5. แผนงานสาธารณสุข											
9. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,550,000.00	-	1,550,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 186		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
10. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 186		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
11. ตู้เก็บเอกสาร	42,000.00	42,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 186		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
12. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	24,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 187		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
13. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	60,000.00	60,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 187		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
14. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	12,300.00	12,300.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 187		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
15. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,000.00	10,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 187		ต.ค.66-ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
รวม 15 รายการ	5,428,960.00	1,591,121.31	3,837,838.69					3	7	5	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ											
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครูอาสาพัฒนาการกีฬา)	320,000.00	148,920.00	171,080.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของครู อาสาพัฒนาการกีฬา	6,000.00	-	6,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 209		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400,000.00	-	1,400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 209		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ											
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	93,259.90	106,740.10	ข้อบัญญัติ หน้า 209		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
5. วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	80,993.00	319,007.00	ข้อบัญญัติ หน้า 209		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
6. วัสดุก่อสร้าง	500,000.00	35,125.00	464,875.00	ข้อบัญญัติ หน้า 210		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
7. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	87,465.00	212,535.00	ข้อบัญญัติ หน้า 210		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
8. วัสดุการเกษตร	200,000.00	125,255.00	74,745.00	ข้อบัญญัติ หน้า 210		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
9. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 210		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
10. วัสดุกีฬา	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 211		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	✓	-	-	
11. วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	13,560.00	136,440.00	ข้อบัญญัติ หน้า 211		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 11 รายการ	3,626,000.00	584,577.90	3,041,422.10					4	7	0	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,541,000.00	3,147,360.00	3,393,640.00	ข้อบัญญัติ หน้า 224		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	99,000.00	43,380.00	55,620.00	ข้อบัญญัติ หน้า 224		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
3. เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	60,600.00	60,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 224		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,690,100.00	4,039,582.26	4,650,517.74	ข้อบัญญัติ หน้า 224		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	537,500.00	244,265.81	293,234.19	ข้อบัญญัติ หน้า 224		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000.00	25,200.00	124,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 225		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
7. ค่าจ้างเหมาบริการ	380,000.00	59,925.00	320,075.00	ข้อบัญญัติ หน้า 225		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
8. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	1,620,000.00	645,676.00	974,324.00	ข้อบัญญัติ หน้า 225		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 225		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
10. ค่าบำรุงและซ่อมแซม	14,604,900.00	1,981,483.16	12,623,416.84	ข้อบัญญัติ หน้า 226		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
11. วัสดุสำนักงาน	150,000.00	32,267.00	117,733.00	ข้อบัญญัติ หน้า 226		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
12. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000.00	181,960.00	1,818,040.00	ข้อบัญญัติ หน้า 226		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
13. วัสดุก่อสร้าง	2,500,000.00	461,052.50	2,038,947.50	ข้อบัญญัติ หน้า 227		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
14. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00	365,200.60	634,799.40	ข้อบัญญัติ หน้า 227		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
15. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000.00	620,119.50	1,879,880.50	ข้อบัญญัติ หน้า 227		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
16. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 227		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
17. วัสดุจรรยา	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 228		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
18. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,000.00	14,901.00	27,099.00	ข้อบัญญัติ หน้า 228		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
19. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	20,300.00	20,000.00	300.00	ข้อบัญญัติ หน้า 228		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
20. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	91,000.00	90,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 228		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
21. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	12,000.00	-	12,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 229		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
22. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	18,000.00	-	18,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 229		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
23. โต๊ะทำงาน	40,000.00	-	40,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 229		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
24. โต๊ะหมู่บูชา	8,600.00	-	8,600.00	ข้อบัญญัติ หน้า 230		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
25. เครื่องยนต์ (ดีเซล) ชนิด 1 สูบ	60,000.00	-	60,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 230		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
26. รถบรรทุก (ดีเซล)	850,000.00	-	850,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 230		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
27. เครื่องเลื่อยไม้	18,000.00	18,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 230		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
28. ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศสำเร็จรูป อเนกประสงค์	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 231		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
29. เลื่อยวงเดือน 4 นิ้ว	2,500.00	2,500.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 231		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	
30. สว่านโรตารี	19,000.00	19,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 231		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	
31. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500.00	28,500.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 232		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	
32. ลูกหมุนระบายอากาศ	34,000.00	-	34,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 232		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
33. ค่าจ้างเหมาออกแบบ	3,500,000.00	-	3,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 232		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
34. โครงการปรับปรุงรั้วล้อมกระบือ ภายใน อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	254,800.00	-	254,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 247		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
35. โครงการปรับปรุงห้องเก็บของอาคาร อเนกประสงค์ ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 247		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
36. ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า K)	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 248		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 36 รายการ	47,142,400.00	12,100,972.83	35,041,427.17					15	15	6	
รวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน 233 รายการ	178,582,000.00	57,707,743.58	120,874,256.42					81	105	47	

ความก้าวหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สท.ถ.10002 บ.แหลมทอง-บ.ใหม่ ต.ทับยา-ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ได้รับจัดสรร 12,245,000 บาท อบจ.สมทบ 1,360,600 บาท)	13,305,600.00	-	13,305,600.00	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		พ.ศ.-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 309 หมู่ที่ 4 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (ได้รับจัดสรร 18,657,000 บาท อบจ.สมทบ 2,073,600 บาท)	20,730,000.00	-	20,730,000.00	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		พ.ศ.-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 2 โครงการ	34,035,600.00	0.00	34,035,600.00					2	0	0	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ปรับปรุงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำน้อย บริเวณหน้าวัดวังขรณ์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,978,000.00	1,978,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ ประวัติศาสตร์อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	950,000.00	910,000.00	40,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	อุทยานฯ ได้รับการปรับปรุง ให้สวยงาม
3. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้า วัดศิริมารราษฎร์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	170,000.00	162,000.00	8,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงให้สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.เชิงกลัด เชื่อม ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	498,000.00	485,000.00	13,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงให้สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.แม่ลา เชื่อมหมู่ที่ 11 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	381,000.00	380,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65 หน้า 22 ข้อ 26	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงให้สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.บ้านจำ เชื่อมหมู่ที่ 14 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	312,000.00	311,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65 หน้า 22 ข้อ 27	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงให้สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
7. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	417,000.00	413,000.00	4,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65 หน้า 24 ข้อ 33	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงให้สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
8. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 บ้านป่าหวาย เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	430,000.00	430,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65 หน้า 25 ข้อ 34	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงให้สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.โรงช้าง เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 309 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	260,000.00	259,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2565	พต.1/65 หน้า 25 ข้อ 35	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงให้สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
รวม 9 โครงการ	5,396,000.00	5,328,000.00	68,000.00					0	1	8	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. โครงการติดตั้งเสาวิทยุ รับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสารบริเวณภายในสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	150,000.00	111,210.00	38,790.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 18 ข้อ 1	ต.ค.-ธ.ค.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีเสาสัญญาณรับส่งวิทยุสำหรับใช้ ในการดำเนินงาน
2. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเพื่อชีวิตรักษามือเมืองสิงห์	500,000.00	430,000.00	70,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 2/66 หน้า 1 ข้อ 1	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	สวนสุขภาพได้รับการปรับปรุง ให้มีความปลอดภัย
3. โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสังโหม	450,000.00	450,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 5 ข้อ 2	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	รพสต.โพสังโหม ได้รับการปรับปรุง
4. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจั่วราย	1,560,000.00	-	1,560,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 5 ข้อ 1	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
5. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจักรสีห์	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 6 ข้อ 3	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
6. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 7 ข้อ 4	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	รพสต. มีระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ใช้งาน
7. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์ 2	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 8 ข้อ 5	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
8. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 9 ข้อ 6	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	รพสต. มีระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ใช้งาน
9. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ2	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 10 ข้อ 7	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	รพสต. มีระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ใช้งาน

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
10. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมื่น	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 11 ข้อ 8	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
11. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจั่วราย	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 12 ข้อ 9	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
12. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปง	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 13 ข้อ 10	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
13. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 14 ข้อ 11	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
14. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจง	434,000.00	434,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 15 ข้อ 12	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
15. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) แบบ on grid สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสังโหม	455,700.00	455,700.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 16 ข้อ 13	ต.ค.66-มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	รพสต. มีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งาน
รวม 15 โครงการ	7,455,700.00	5,786,910.00	1,668,790.00					0	8	7	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi)	15,000,000.00	15,000,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 89 ข้อ 3	ต.ค.-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
2. โครงการปรับปรุงอาคารตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ	1,080,000.00	980,000.00	100,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 89 ข้อ 3	ต.ค.-ก.ย.67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-	
รวม 2 โครงการ	16,080,000.00	15,980,000.00	100,000.00					0	2	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
1. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าเรือนนอนอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์	300,000.00	281,000.00	19,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66	แก้ไข 1/66 หน้า 108 ข้อ 1	ต.ค.-ธ.ค. 66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีลานอเนกประสงค์สำหรับ ทำกิจกรรมบริเวณอุทยานแม่เลา
รวม 1 โครงการ	300,000.00	281,000.00	19,000.00					0	0	1	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	-	500,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 21 ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. โครงการติดตั้งป้ายจราจรภายในบริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562	50,000.00	-	50,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 21 ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. โครงการก่อสร้างประติมากรรมหน้าใหญ่ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม (ร.ศ.130)	465,000.00	-	465,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 173 ข้อ 5	พต./ปป. 1/65 หน้า 18 ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
4. โครงการก่อสร้างป้อมสิงห์เหนือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 174 ข้อ 6	พต./ปป. 1/65 หน้า 18 ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓			ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการได้
5. โครงการก่อสร้างเรือนรับรองเพื่อเข้าค่าย กิจกรรมภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 174 ข้อ 7	พต./ปป. 1/65 หน้า 18 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	มีเรือนรับรองสำหรับการ ทำกิจกรรม
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดประโชติการาม ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	4,800,000.00	4,750,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 175 ข้อ 11	พต./ปป. 1/65 หน้า 19 ข้อ 1	ต.ค.66-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	วัดประโชติการามได้รับการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนรับรอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	420,000.00	418,000.00	2,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 20 ข้อ 3	ต.ค.66-พ.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	เรือนรับรองได้รับการปรับปรุง
รวม 7 โครงการ	7,135,000.00	5,666,000.00	1,469,000.00					2	2	3	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคันคลองชลประทาน L10 หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	2,050,000.00	2,050,000.00	-	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 172 ข้อ 1	พต./ป.ป. 1/65 หน้า 85 ข้อ 1	ต.ค.66-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น จำนวน 1 สาย
2. ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน 4 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ที่ 9 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท	1,650,000.00	-	1,650,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 173 ข้อ 2	พต./ป.ป. 1/65 หน้า 86 ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,428,000.00	1,428,000.00	-	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 173 ข้อ 3	พต./ป.ป. 1/65 หน้า 26 ข้อ 15	ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	มีสะพานอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น
4. โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ บริเวณถนนภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	707,200.00	-	707,200.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ป.ป. 1/65 แก้ไข 1/66 หน้า 57 ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
5. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สท.ถ.10025 เลียบริมลำแม่น้ำแม่ลา-อ.อินทร์บุรี ต.บางกระบือ-ต.ทับยา อ.เมืองสิงห์บุรี-อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	214,400.00	214,200.00	200.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคันคลองชลประทาน 7 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) เชื่อมทางแยกเข้า บางตาเยื้อง หมู่ที่ 2 ต.ม่วงหมู อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	488,000.00	-	488,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ป.ป. 3/66 หน้า 25 ข้อ 9	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากเขตติดต่อ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ เชื่อมเขตติดต่อ ต.ม่วงหมี่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	489,000.00	485,500.00	3,500.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 26 ข้อ 10	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อถนนทางหลวง หมายเลข 3030	350,000.00	343,500.00	6,500.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 26 ข้อ 11	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
9. โครงการปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้าม แม่น้ำน้อยหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	1,982,000.00	-	1,982,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 2/66 หน้า 51 ข้อ 55	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
10. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.บางงา อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี	430,000.00	-	430,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 24 ข้อ 7	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	498,000.00	498,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 25 ข้อ 8	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
12. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 (สท.ถ. 60001) หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ไกร เชื่อมต่อ ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	458,000.00	-	458,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 153 ข้อ 57	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
13. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10020 บ้านพักทัน-บ้านสระแจง ต.พักทัน-ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	2,160,000.00	-	2,160,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
14. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10019 หมู่ที่ 8 ต.ไม้ดัด-หมู่ที่ 6 ต.เชิงกลัด ต.ไม้ดัด-ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	662,400.00	-	662,400.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	✓	-	-	
15. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10022 บ้านแม่ลา-บ้านแหลมทอง ต.แม่ลา-ต.ทับยา อ.บางระจัน-อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	70,400.00	70,200.00	200.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
16. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.1003 บ้านทองเอน-บ้านเช่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	134,400.00	134,400.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
17. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10010 บ้านไผ่ดำ- บ้านล่องกระเบต.ทองเอน-ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	403,200.00	403,000.00	200.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10002 บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่ ต.ทับยา-ต.ห้วยชัน-ต.โพธิ์งาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี - อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท	6,048,000.00	-	6,048,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนใต้สะพาน อินทร์บุรี หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	383,400.00	382,000.00	1,400.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 1/66 หน้า 32 ข้อ 12	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	498,000.00	483,000.00	15,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 3/66 หน้า 23 ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	671,000.00	446,400.00	224,600.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 3/66 หน้า 23 ข้อ 4	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	498,000.00	490,000.00	8,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 3/66 หน้า 23 ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
23. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.จั่วทราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	498,000.00	483,000.00	15,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 3/66 หน้า 23 ข้อ 5	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ดคงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
24. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10011 บ้านปากดง-บ้านดอน มะขาม ต.โพทะเล-ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	105,600.00	105,000.00	600.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
25. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10013 บ้านบางระจัน-บ้าน คอทราย ต.บางระจัน-ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	137,600.00	137,500.00	100.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
26. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10016 บ้านโคกพรวัว-บ้านไร่ ต.บางระจัน-ต.โพสะจักษ์ อ.ค่ายบางระจัน- อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	361,600.00	361,000.00	600.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
27. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ.10017 ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันตก -ไม้ตัด ต.โพสะจักษ์-ต.ไม้ตัด อ.ค่ายบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	457,600.00	457,000.00	600.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
28. โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สท.ถ.10021 บ้านหนองรี-บ้านโพตะโกน ต.โพทะเล-ต.สระแจง อ.ค่ายบางระจัน-อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	73,600.00	73,500.00	100.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
29. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	483,000.00	481,500.00	1,500.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 3/66 หน้า 22 ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 สายทาง
30. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.ทองเอน เชื่อมหมู่ที่ 11 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	498,000.00	483,000.00	15,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 3/66 หน้า 38 ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 สายทาง
31. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 6 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	497,000.00	495,000.00	2,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 3/66 หน้า 38 ข้อ 3	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 สายทาง
32. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 8 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	490,000.00	487,000.00	3,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พด./ปป. 3/66 หน้า 22 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	
33. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สท.ถ.10029 วัดสว่างอารมณ์-หลังวัดหนองสุม ต.ประศุก-ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	155,000.00	155,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	แก้ไข 1/66 หน้า 130 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม 33 โครงการ	26,030,400.00	11,146,700.00	14,883,700.00					6	6	21	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	3,000,000.00	2,981,000.00	19,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 175 ข้อ 23	พต./ปป. 1/65 หน้า 26 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	
รวม 1 โครงการ	3,000,000.00	2,981,000.00	19,000.00					0	0	1	

ครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,120,000.00	1,119,200.00	800.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 121 ข้อ 1	พต./ปป. 1/65 หน้า 70 ข้อ 9	ต.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
รวม 1 โครงการ	1,120,000.00	1,119,200.00	800.00					0	0	1	
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1. จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	230,000.00	-	230,000.00	จัดจายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 28 ข้อ 1	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 1 โครงการ	230,000.00	0.00	230,000.00					0	1	0	
3. แผนงานเคหะและชุมชน 1. จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	230,000.00	-	230,000.00	จัดจายรายการใหม่ 17/66	พต./ปป. 3/66 หน้า 28 ข้อ 2	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 1 โครงการ	230,000.00	0.00	230,000.00					0	1	0	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานสาธารณสุข											
1. เติ่งตรวจภายในไฟฟ้า	600,000.00	396,000.00	204,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่	พต. 1/65 หน้า 31 ข้อ 11	ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
2. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	847,000.00	588,500.00	258,500.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 136 ข้อ 1	พต./ป.ป. 1/65 หน้า 73 ข้อ 16	ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
3. รถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศ พร้อมเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบดิจิทัล	8,500,000.00	8,497,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 136 ข้อ 2	พต./ป.ป. 1/65 หน้า 74 ข้อ 17	ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
4. เติ่งฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Stretcher)	117,000.00	117,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ป.ป. 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 3 ข้อ 1	ต.ค.-66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
5. Long Spinal Board	28,500.00	28,500.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ป.ป. 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 4 ข้อ 2	ต.ค.-66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
6. AED (Automated External Defibrillator)	240,000.00	240,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ป.ป. 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 5 ข้อ 3	ต.ค.-66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
7. เครื่องดูดเสมหะชนิดหัว	35,400.00	33,000.00	2,400.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66	พต./ป.ป. 2/66 แก้ไข 3/66 หน้า 6 ข้อ 4	ต.ค.-66	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
รวม 7 โครงการ	10,367,900.00	9,900,000.00	467,900.00					0	3	4	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. โครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์ บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	236,700.00	236,500.00	200.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.-ธ.ค.66	สำนักปลัด	-	-	✓	ลานจอดรถบริเวณ อบจ. ได้รับการปรับปรุง
2. ค่าปรับปรุงภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	2,800,000.00	2,646,548.00	153,452.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 173 ข้อ 4		ต.ค.-ธ.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	ศูนย์เครื่องจักรกลได้รับการ ปรับปรุง
3. โครงการปรับปรุงห้องเก็บของภายใน อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	350,000.00	349,000.00	1,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.-66	กองช่าง	-	-	✓	ห้องเก็บของภายในอุทยานฯ ได้รับการปรับปรุง
4. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์ (แห่งที่ 2)	500,000.00	498,600.00	1,400.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	รพสต.ต้นโพธิ์ 2 มีรั้วป้องกัน อันตราย
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมื่น	98,000.00	98,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	รพ.สต.ม่วงหมื่น ได้รับการ ปรับปรุง
6. โครงการปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสระแจง	340,000.00	340,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66		ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	✓	-	
7. พัฒลมือน้ำ	144,000.00	125,190.00	18,810.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66		ต.ค.-พ.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนมากขึ้น
8. เติ้นท์ทรงโค้ง	156,000.00	156,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66		ต.ค.-66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนมากขึ้น
9. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	12,000.00	11,400.00	600.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66		ต.ค.-66	สำนักปลัด	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชนมากขึ้น
10. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก	2,500,000.00	-	2,500,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 165		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
11. เรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ 66 หน้า 165 ข้อ 3		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
12. เครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนผสมของ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,485,000.00	-	1,485,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
13. เครื่องทดสอบ (Marshall Testing Machine) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	580,000.00	-	580,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	
14. ชุดอุปกรณ์ทดสอบสำหรับทดสอบส่วนผสม ของแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	70,000.00	70,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
15. ชุดเครื่องมือทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ ของวัสดุมวลหยาบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	235,000.00	235,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
16. อ่างควบคุมอุณหภูมิต่อ	125,000.00	125,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
17. โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	20,000.00	20,000.00	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 11/66		ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
18. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	278,100.00	226,800.00	51,300.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66		ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
19. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู	128,800.00	126,800.00	2,000.00	ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17/66		ต.ค.66-มี.ค.67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
รวม 19 โครงการ	10,558,600.00	5,264,838.00	5,293,762.00					0	5	14	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท.

ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า วัดสละบาป หมู่ที่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	497,800.00	496,500.00	1,300.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนน คสล. ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง
2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด พระแก้ว หมู่ที่ 9 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	486,000.00	446,000.00	40,000.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนน คสล. ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง
3. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PACEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.10014 บ้านวิหารขาว บ้านจักรสีห์ ต.วิหารขาว-ต.จักรสีห์ อ.ท่าช้าง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	12,814,000.00	7,960,000.00	4,854,000.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยาง ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
4. ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดพิบูลทอง ต.พิบูลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	1,345,800.00	1,000,000.00	345,800.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยาง ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
5. ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.โพประทับ ชัย เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	2,657,700.00	1,779,000.00	878,700.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยาง ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง
6. ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1-2-5-3-4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	5,041,600.00	3,330,000.00	1,711,600.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยาง ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แห่ล้างกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท.

ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
7. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PACEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.10015 บ้านโพธิ์หอม บ้านโคกนางพระจันทร์ ต.โพชนไก่อ. -ต.แม่ลา-ต.ทับยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	5,277,700.00	3,650,000.00	1,627,700.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยาง ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
8. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5,6 ต.โพชนไก่อ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	494,000.00	492,800.00	1,200.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนน คสล. ได้รับการซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง
9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.บ้านเปิก อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี	4,766,600.00	3,799,999.00	966,601.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนน คสล. ได้รับการซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง
10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	2,666,200.00	1,540,000.00	1,126,200.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนน คสล. ได้รับการซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง
11. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PACEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.10023 จักรีสี่-พิกุลทอง ต.จักรีสี่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	15,130,500.00	9,370,000.00	5,760,500.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	✓	-	

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท.

ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PACEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.10024 บางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ต้นโพธิ์-หมู่ที่ 4 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	3,502,000.00	2,688,600.00	813,400.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยางได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
13. ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 311 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	435,000.00	420,000.00	15,000.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยางได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
14. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ.10018 บ้านสวนหลวง อ.อินทร์บุรี-ต.ทับยา ต.อินทร์บุรี- อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	6,828,600.00	4,490,000.00	2,338,600.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยางได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
15. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PACEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.10029 วัดสว่างอารมณ์-หลังวัดหนองสุม ต.ประศุก ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	7,391,000.00	5,228,000.00	2,163,000.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยางได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 สายทาง
16. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ประศุก เชื่อมต่อ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,354,000.00	1,599,000.00	755,000.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนน คสล. ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง

ความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 คลองหนองนาคผั้่งตะวันออก เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,257,000.00	1,619,000.00	638,000.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนน คสล. ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง
18. ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุณทอง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชัน เชื่อมต่อ ต.ท้ายยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,752,400.00	1,550,500.00	1,201,900.00	งบกลาง		ต.ค.66-ก.ย.67	กองช่าง	-	-	✓	ถนนลาดยาง ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน 1 สายทาง
รวม 18 โครงการ	76,697,900.00	51,459,399.00	25,238,501.00					0	1	17	