



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งเป็นไปตามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ขึ้น รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี www.singburipao.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๕๒-๓๒๕๘ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๗๓,๕๒๐,๘๐๐ บาท การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และนำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวม ๑๐๑ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๘,๓๗๑,๘๗๘ บาท แบ่งเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ และ ๑ บัญชีครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการแล้วในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๐.๕๙ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๗ แผนงาน รวม ๔๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๒,๒๒๔,๕๗๘ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	๗ โครงการ	งบประมาณ	๖,๗๔๖,๐๕๔.๗๖ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔ โครงการ	งบประมาณ	๒,๔๖๑,๖๔๗.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙ โครงการ	งบประมาณ	๒๓,๐๑๖,๘๗๖.๒๔ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ โครงการ	งบประมาณ	๗,๗๐๐.๐๐ บาท
------------------------	-----------	----------	--------------

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน รวม ๒๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕ โครงการ	งบประมาณ	๓,๒๖๑,๔๔๘.๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕ โครงการ	งบประมาณ	๖๘๐,๓๗๘.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๖ โครงการ	งบประมาณ	๑๗,๐๘๘,๑๖๔.๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ โครงการ	งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------	-----------	----------	----------------

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๗,๘๗๗,๕๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒ โครงการ	งบประมาณ	๘๖๑,๓๘๔.๖๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕ โครงการ	งบประมาณ	๑๗,๐๑๖,๑๑๕.๔๐ บาท

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๔ แผนงาน รวม ๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๐๐๗,๑๔๙.๓๒ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๐๓๒,๘๕๐.๖๘ บาท

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ๗ แผนงาน รวม ๑๕ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔,๖๗๙,๘๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๓๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท

สรุป


จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และนำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สรุปผลจากการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๘,๓๗๑,๘๗๘ บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๓๔๓,๕๕๒.๗๖ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๘,๐๑๘,๒๕๘.๙๒ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๖๖.๓๒ บาท

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลพบว่า มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวนมาก จึงเห็นควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	260,000.00	27,408.00	232,592.00	ข้อบัญญัติ	1	1	0		
2. แผนงานการศึกษา	4	2,113,578.00	474,139.76	1,639,438.24	ข้อบัญญัติ	1	0	3		
3. แผนงานสาธารณสุข	11	10,100,000.00	2,574,478.00	7,525,522.00	ข้อบัญญัติ	6	3	2		
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	4,150,000.00	3,409,980.00	740,020.00	ข้อบัญญัติ	2	0	1		
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	13,994,000.00	2,129,076.00	11,864,924.00	ข้อบัญญัติ	4	6	0		
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9	1,407,000.00	592,620.00	814,380.00	ข้อบัญญัติ	4	4	1		
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม	40	32,224,578.00	9,207,701.76	23,016,876.24		19	14	7		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานการเกษตร	1	2,100,000.00	7,700.00	2,092,300.00	ข้อบัญญัติ	0	1	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม	1	2,100,000.00	7,700.00	2,092,300.00		0	1	0		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	22	14,865,000.00	3,941,876.00	10,923,124.00	ข้อบัญญัติ	11	6	5		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	6,165,000.00	0.00	6,165,000.00	ข้อบัญญัติ	4	0	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม	26	21,030,000.00	3,941,876.00	17,088,124.00		15	6	5		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม	1	300,000.00	0.00	300,000.00		1	0	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	17,877,500.00	861,384.60	17,016,115.40	ข้อบัญญัติ	5	2	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม	7	17,877,500.00	861,384.60	17,016,115.40		5	2	0		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานเคหะและชุมชน	5	15,600,000.00	3,981,077.32	11,618,922.68	ข้อบัญญัติ	3	2	0		
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	40,000.00	0.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	ข้อบัญญัติ	2	0	0		
4. แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	26,072.00	273,928.00	ข้อบัญญัติ	0	1	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม	9	19,040,000.00	4,007,149.32	15,032,850.68		6	3	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	ข้อบัญญัติ	2	0	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 7 รวม	2	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00		2	0	0		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	1,399,000.00	0.00	1,399,000.00	ข้อบัญญัติ	4	0	0		
2. แผนงานการศึกษา	3	316,000.00	316,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	0	0	3		
3. แผนงานสาธารณสุข	2	9,347,000.00	0.00	9,347,000.00	ข้อบัญญัติ	2	0	0		
4. แผนงานเกษตรและชุมชน	1	72,000.00	0.00	72,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	2,605,800.00	30,000.00	2,575,800.00	ข้อบัญญัติ	2	0	1		
7. แผนงานการเกษตร	1	440,000.00	0.00	440,000.00	ข้อบัญญัติ	1	0	0		
บัญชีครุภัณฑ์ รวม	15	14,679,800.00	346,000.00	14,333,800.00		11	0	4		
รวมงบประมาณดำเนินการตามแผนพัฒนา	101	108,371,878.00	18,371,811.68	90,000,066.32		59	26	16		

โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานงบกลาง	17	28,180,562.00	201,187,942	8,068,682.58	ข้อบัญญัติ	7	8	2		
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	130	86,017,460.00	28,634,790.58	57,382,669.42	ข้อบัญญัติ	46	61	23		
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	640,000.00	129,348.40	510,651.60	ข้อบัญญัติ	3	3	0		
4. แผนงานการศึกษา	12	1,987,100.00	770,750.97	1,216,349.03	ข้อบัญญัติ	6	6	0		
5. แผนงานสาธารณสุข	21	4,783,100.00	1,720,626.10	3,062,473.90	ข้อบัญญัติ	2	9	10		
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10	2,712,000.00	593,382.00	2,118,618.00	ข้อบัญญัติ	3	7	0		
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	57	40,828,700.00	11,633,799.42	29,194,900.58	ข้อบัญญัติ	24	19	14		
โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ รวม	253	165,148,922.00	63,594,576.89	101,554,345.11		91	113	49		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	354	273,520,800.00	81,966,388.57	191,554,411.43		150	139	65		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	29,808,200.00	25,336,890.00	4,471,310.00	เงินอุดหนุน	0	3	0		
รวม	3	29,808,200.00	25,336,890.00	4,471,310.00		0	3	0		

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	78,878,200.00	0.00	78,878,200.00	เงินอุดหนุน	19	0	0		
รวม	19	78,878,200.00	0.00	78,878,200.00		19	0	0		

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 นำมาดำเนินการในปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	15,914,100.00	15,760,000.00	154,100.00	เงินอุดหนุน	0	0	2		
รวม	2	15,914,100.00	15,760,000.00	154,100.00		0	0	2		

สรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00		0	0	1		
รวม	1	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00		0	0	1		

สรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,887,000.00	1,062,138.00	824,862.00		0	0	1		
รวม	1	1,887,000.00	1,062,138.00	824,862.00		0	0	1		

สรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	1,900,000.00	1,800,000.00	100,000.00	ปี 2565	0	0	1		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	800,000.00	795,700.00	4,300.00	ปี 2565	0	1	1		
รวม 2 แผนงาน	3	2,700,000.00	2,595,700.00	104,300.00		0	1	2		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	3,700,000.00	726,000.00	2,974,000.00	ปี 2565	2	1	1		
รวม 1 แผนงาน	4	3,700,000.00	726,000.00	2,974,000.00		2	1	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	52	53,520,600.00	15,123,800.00	38,396,800.00	ปี 2565	26	19	7		
รวม 1 แผนงาน	52	53,520,600.00	15,123,800.00	38,396,800.00		26	19	7		

สรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	1,000,000.00	999,700.00	300.00	ปี 2565	0	0	1		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	4,000,000.00	3,979,900.00	20,100.00	ปี 2565	0	0	1		
3. แผนงานการเกษตร	2	920,000.00	459,030.00	460,970.00	ปี 2565	1	0	1		
4. แผนงานสาธารณสุข	9	2,177,000.00	0.00	2,177,000.00	ปี 2565	9	0	0		
รวม 4 แผนงาน	13	8,097,000.00	5,438,630.00	2,658,370.00		10	0	3		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	5,580,000.00	136,300.00	5,443,700.00	ปี 2565	5	3	1		
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	56,000.00	54,000.00	2,000.00	ปี 2565	0	0	1		
3. แผนงานสาธารณสุข	1	165,000.00	60,500.00	104,500.00	ปี 2565	0	1	1		
รวม 3 แผนงาน	11	5,801,000.00	250,800.00	5,550,200.00		5	4	3		
รวมทั้งสิ้น	85	74,182,600.00	24,134,930.00	50,047,670.00		45	25	16		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี												
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน												
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	200,000.00	27,408.00	172,592.00	ข้อบัญญัติ น. 120	น. 92 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น. 120	น. 93 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 2 โครงการ	260,000.00	27,408.00	232,592.00						1	1	0	
2. แผนงานการศึกษา												
1. โครงการค่ายเยาวชน	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น. 126	น. 65 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
2. โครงการค่ายเยาวชน รู้รักสามัคคี สิงห์บุรีคนดี เมืองน่าอยู่	1,000,000.00	162,164.00	837,836.00	ข้อบัญญัติ น. 126	น. 3 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
3. โครงการงานวันเด็กจังหวัดสิงห์บุรี	463,578.00	88,205.76	375,372.24	ข้อบัญญัติ น. 126	น. 65 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
4. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	400,000.00	223,770.00	176,230.00	ข้อบัญญัติ น. 127	น. 65 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
รวม 4 โครงการ	2,113,578.00	474,139.76	1,639,438.24						1	0	3	
3. แผนงานสาธารณสุข												
1. โครงการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุยงลายจังหวัดสิงห์บุรี	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	ข้อบัญญัติ น. 132	น. 74 ข้อ 8		ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
2. โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น. 132	น. 71 ข้อ 4		ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นจังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 132	น. 78 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานสาธารณสุข												
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.133	น. 77 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
5. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น. 133	น. 76 ข้อ 10		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานใน การรับถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนมัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	17,400.00	482,600.00	ข้อบัญญัติ น. 134	น. 79 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
7. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัด สิงห์บุรี	30,000.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น. 134	น. 71 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ	1,000,000.00	195,143.00	804,857.00	ข้อบัญญัติ น. 135	น. 73 ข้อ 7		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
9. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสิงห์บุรี	2,000,000.00	1,999,435.00	565.00	ข้อบัญญัติ น. 132	น. 70 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
10. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวีในโรงพยาบาลสิงห์บุรี	370,000.00	362,500.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น. 136 น. 132	น. 70 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
11. โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย	400,000.00	0.00	400,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	แผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ (66-70) น. 40 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
รวม 11 โครงการ	10,100,000.00	2,574,478.00	7,525,522.00						6	3	2	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์													
1. โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	3,500,000.00	3,409,980.00	90,020.00	ข้อบัญญัติ น. 137	น. 78 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓		
2. โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพปะ เยี่ยมเยียนประชาชน อบจ.เคลื่อนที่ สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่.	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น. 137	น. 79 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-		
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรี	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น. 138	น. 81 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-		
รวม 3 โครงการ	4,150,000.00	3,409,980.00	740,020.00						2	0	1		
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบน้ำ ประปาหมู่บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาว สิงห์บุรี	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 140	พต/ปป 1/65 น. 7 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-		
2. ค่าเช่าอุปกรณ์พร้อมระบบการให้บริการตาม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (smart city singburi)	6,684,000.00	0.00	6,684,000.00	ข้อบัญญัติ น. 142	พต/ปป 1/65 น. 83 ข้อ 4		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-		
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	1,500,000.00	570,136.00	929,864.00	ข้อบัญญัติ น. 143	พต/ปป 1/65 น. 80 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-		
4. โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัย เพื่อเป็นผู้นำในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี)	360,000.00	0.00	360,000.00	ข้อบัญญัติ น. 143	น. 82 ข้อ 4		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
5. โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน	500,000.00	8,500.00	491,500.00	ข้อบัญญัติ น. 144	น. 84 ข้อ 8		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขาธิการ	-	✓	-		
6. โครงการจ้างงานประชาชน	500,000.00	174,000.00	326,000.00	ข้อบัญญัติ น. 144	พต/ปป 1/65 น. 81 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-		
7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี Smart City	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 145	พต/ปป 1/65 น. 83 ข้อ 4		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-		
8. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น. 145	พต/ปป 1/65 น. 82 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-		
9. โครงการสภา อบจ.สิงห์บุรี สัมมนาพบ ประชาชน	250,000.00	27,400.00	222,600.00	ข้อบัญญัติ น. 145	น. 85 ข้อ 9		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขาธิการ	-	✓	-		
10. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	2,000,000.00	1,349,040.00	650,960.00	ข้อบัญญัติ น. 146	พต/ปป 1/65 น. 6 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-		
รวม 10 โครงการ	13,994,000.00	2,129,076.00	11,864,924.00						4	6	0		
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ													
1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้อง ประชุมพยาบาล	97,000.00	37,800.00	59,200.00	ข้อบัญญัติ น. 147	น. 91 ข้อ 10		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-		
โครงการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง อบจ. สิงห์บุรี	-	-	-	ข้อบัญญัติ น. 149	น. 89 ข้อ 5		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด		-	-	ยกเลิกโครงการ	
2. โครงการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 149	น. 89 ข้อ 6		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3. โครงการแข่งขันเปตอง อบจ.สิงห์บุรี คัพ	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 150	น. 90 ข้อ 7		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
4. โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 150	น. 90 ข้อ 8		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
5. โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ น. 150	น. 88 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
6. โครงการฝึกสอนเทควันโดและศิลปะ ป้องกันตัว	30,000.00	8,100.00	21,900.00	ข้อบัญญัติ น. 150	น. 87 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
7. โครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	50,000.00	46,720.00	3,280.00	ข้อบัญญัติ น. 151	น. 87 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
8. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ น. 151	น. 88 ข้อ 4		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
9. อุทหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	500,000.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 152	พต/ปป 1/65 น. 8 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
รวม 9 โครงการ	1,407,000.00	592,620.00	814,380.00						4	4	1	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณภายใน โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น. 175	พต/ปป 1/65 น. 18 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	200,000.00	0.00	200,000.00						1	0	0	
รวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน 40 โครงการ	32,224,578.00	9,207,701.76	23,016,876.24						19	14	7	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด สิงห์บุรี	2,100,000.00	7,700.00	2,092,300.00	ข้อบัญญัติ น. 176			ต.ค.65-ก.ย.66	กองยุทธศาสตร์	-	✓	-	
รวม 1 โครงการ	2,100,000.00	7,700.00	2,092,300.00						0	1	0	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 โครงการ	2,100,000.00	7,700.00	2,092,300.00						0	1	0	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1. ค่าตอบแทนยุวอาสาสมัครเจ้าบ้านอาสา พาเที่ยว	55,000.00	27,200.00	27,800.00	ข้อบัญญัติ น. 147			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว ของ อบจ.สิงห์บุรี	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	ข้อบัญญัติ น. 148	น. 112 ข้อ 23		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	1,500,000.00	2,400.00	1,497,600.00	ข้อบัญญัติ น. 152	น. 99 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. โครงการจัดงานสวดดีวีรชนค่ายบางระจัน	500,000.00	53,300.00	446,700.00	ข้อบัญญัติ น. 153	น. 100 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
5. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น. 153	น. 99 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 153	น. 101 ข้อ 6		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
7. อุทยานสากวามวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โครงการ จัดงานประเพณีไหว้ครูครอบครุหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 154	น. 101 ข้อ 5		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
8. อุทยานสากวามวัฒนธรรมตำบลทองเอน โครงการ สืบสานงานประเพณีม่วนซื่นหมี่เฮาไทย-ลาวแก้ว ทองเอน	80,000.00	80,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 154	น. 101 ข้อ 5		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	
9. อุทยานสากวามวัฒนธรรมตำบลหัวป่า โครงการ งานตามรอยเสด็จประพาสต้นพระปิยมหาราช	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 154	น. 101 ข้อ 5		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
10. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบ้าน อาสาพาเที่ยว	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 155	น. 103 ข้อ 9		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
11. โครงการ "ภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว"	2,500,000.00	2,479,965.00	20,035.00	ข้อบัญญัติ น. 155	พด/ปป 1/65 น. 16 ข้อ 5		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
12. โครงการ อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว	800,000.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น. 156	น. 104 ข้อ 11		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
13. โครงการ อบจ.สิงห์บุรี เดินวิ่ง-มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ	300,000.00	163,170.00	136,830.00	ข้อบัญญัติ น. 156	พด/ปป 1/65 น. 17 ข้อ 6		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
14. โครงการแข่งขันกีฬา "จักรยานเสือภูเขา อบจ.สิงห์บุรี"	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น. 156	น. 108 ข้อ 15		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
15. โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	500,000.00	485,063.00	14,937.00	ข้อบัญญัติ น. 157	น. 106 ข้อ 13		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
16. โครงการแข่งขันกีฬาคู่ขวัญโคขิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	250,000.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น. 158	น. 107 ข้อ 14		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
17. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,000,000.00	533,638.00	466,362.00	ข้อบัญญัติ น. 157	พด/ปป 1/65 น. 13 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
18. โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด สิงห์บุรี	100,000.00	33,300.00	66,700.00	ข้อบัญญัติ น. 158	พด/ปป 1/65 น. 12 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
19. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	83,840.00	416,160.00	ข้อบัญญัติ น. 158	น. 109 ข้อ 16		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
20. โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	80,000.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ น. 158	น. 109 ข้อ 17		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
21. โครงการปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 159	น. 105 ข้อ 12		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 22.โครงการประเพณีบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	300,000.00	0.00	300,000.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พต/ปป 1/66 น. 10 ข้อ 1		เม.ย.-66	กอง การศึกษา	✓	-		
รวม 22 โครงการ	14,865,000.00	3,941,876.00	10,923,124.00						11	6	5	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการก่อสร้างประติมากรรมหน้าใหญ่ บริเวณลานอนุสาวรีย์หน้าศาลากลางจังหวัด สิงห์บุรีหลังเดิม (ร.ศ.130)	465,000.00	0.00	465,000.00	ข้อบัญญัติ น. 173	พต/ปป 1/65 น. 18 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
2. โครงการก่อสร้างป้อมสิงห์เหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น. 174	พต/ปป 1/65 น. 18 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. โครงการก่อสร้างเรือนรับรองเพื่อเข้าค่าย กิจกรรม ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 174	พต/ปป 1/65 น. 18 ข้อ 3		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	ข้อบัญญัติ น. 175	พต/ปป 1/65 น. 19 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 4 โครงการ	6,165,000.00	0.00	6,165,000.00						4	0	0	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 26 โครงการ	21,030,000.00	3,941,876.00	17,088,124.00						15	6	5	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี												
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการเกษตร 1. โครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรี	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น. 176	น. 117 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00						1	0	0	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 โครงการ	300,000.00	0.00	300,000.00						1	0	0	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ค่าใช้จ่ายโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ"	3,000,000.00	688,784.60	2,311,215.40	ข้อบัญญัติ น. 172	น. 120 ข้อ 2		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
2. ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคันคลองชลประทาน L10 หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	ข้อบัญญัติ น. 172	พต./ปป. 1/65 น. 85 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
3. ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน 4 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	ข้อบัญญัติ น. 173	พต./ปป. 1/65 น. 85 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
4. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	ข้อบัญญัติ น. 173	พต./ปป. 1/65 น. 85 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่ง 1 ซ้าย ฝั่งขวา หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองฯ เชื่อมต่อ ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 3030 อำเภอเมืองฯ เชื่อมต่อเขต ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	ข้อบัญญัติ น. 174	พต./ปป. 1/65 น. 26 ข้อ 16		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง ชลประทานชัยนาท-อยุธยา หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลคันโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	ข้อบัญญัติ น. 174	พด./ปป. 1/65 น. 27 ข้อ 17		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
7. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ. 10002 บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่ ต.ทับยา - ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	3,257,500.00	172,600.00	3,084,900.00	ข้อบัญญัติ น. 175	น. 120 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
รวม 7 โครงการ	17,877,500.00	861,384.60	17,016,115.40						5	2	0	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 7 โครงการ	17,877,500.00	861,384.60	17,016,115.40						5	2	0	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานเคหะและชุมชน												
1. โครงการจัดหาหรือปรับปรุงสถานที่ขมวดมุ่นและสิ่งปลูกสร้าง กลุ่ม Cluster เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้างในภาพรวมของจังหวัด	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	ข้อบัญญัติ น. 139	น. 206 ข้อ 2	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
2. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	10,000,000.00	3,979,097.32	6,020,902.68	ข้อบัญญัติ น. 140	พต./ปป. 1/65 น. 32 ข้อ 3	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
3. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น. 140	พต./ปป. 1/65 น. 87 ข้อ 1	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
4. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานต้นแบบ	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น. 141	พต./ปป. 1/65 น. 31 ข้อ 2	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.สิงห์บุรี	100,000.00	1,980.00	98,020.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่	พต./ปป. 1/65 น. 33 ข้อ 4	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
รวม 5 โครงการ	15,600,000.00	3,981,077.32	11,618,922.68						3	2	0	
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1. โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์กรรมพืชและสวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	40,000.00	0.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ น. 146	น. 201 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	40,000.00	0.00	40,000.00						1	0	0	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1. โครงการการติดตามประเมินผลและปรับปรุง ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 162	น. 202 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
2. ปรับปรุงสถานีถ่ายขยะมูลฝอย ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	ข้อบัญญัติ น 175	พต./ปป. 1/65 น. 29 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 2 โครงการ	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00						2	0	0	
4. แผนงานการเกษตร												
1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลำน้ำแม่ลา	300,000.00	26,072.00	273,928.00	ข้อบัญญัติ น. 177	น. 200 ข้อ 1		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
รวม 1 โครงการ	300,000.00	26,072.00	273,928.00						0	1	0	
รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 8 โครงการ	19,040,000.00	4,007,149.32	15,032,850.68						6	3	0	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อน	120,000.00	0.00	120,000.00	ข้อบัญญัติ น. 97	น. 20 ข้อ 1		ค.ศ.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
2. โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สิงห์บุรี	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น. 110	น. 88 ข้อ 1		ค.ศ.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
รวม 2 โครงการ	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00						2	0	0	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 2 โครงการ	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00						2	0	0	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	ข้อบัญญัติ น. 121	พต/ปป 1/65 น. 70 ข้อ 9	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
2. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED	160,000.00	0.00	160,000.00	ข้อบัญญัติ น. 122	พต/ปป 1/65 น. 70 ข้อ 8	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัล	14,000.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น. 122	พต/ปป 1/65 น. 69 ข้อ 7	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
4. เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล Stretcher	105,000.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น. 122	พต/ปป 1/65 น. 71 ข้อ 10	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 4 รายการ	1,399,000.00	0.00	1,399,000.00						4	0	0	
2. แผนงานการศึกษา												
1. โต๊ะกลมอเนกประสงค์พับขาได้	190,000.00	190,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 125	พต/ปป 1/65 น. 71 ข้อ 11	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	-	-	✓	
2. โต๊ะพับอเนกประสงค์พับขาได้	27,000.00	27,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 125	พต/ปป 1/65 น. 72 ข้อ 12	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	-	-	✓	
3. เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์	99,000.00	99,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 125	พต/ปป 1/65 น. 72 ข้อ 13	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	-	-	✓	
รวม 3 รายการ	316,000.00	316,000.00	0.00						0	0	3	
3. แผนงานสาธารณสุข												
1. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขน	847,000.00	0.00	847,000.00	ข้อบัญญัติ น. 136	พต/ปป 1/65 น. 73 ข้อ 16	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
2. รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อม เครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิทัล	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 136	พต/ปป 1/65 น. 74 ข้อ 17	น.	ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
รวม 2 รายการ	9,347,000.00	0.00	9,347,000.00						2	0	0	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	นโยบาย ผู้บริหาร	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานเกษตรและชุมชน												
1. ชุตตุ๊กตาสปริง	72,000.00	0.00	72,000.00	ข้อบัญญัติ น. 139	พต/ปป 1/65 น. 68 ข้อ 6	น.	ค.ศ.65-ก.ย.66	สำนักงานปลัด	✓	-	-	
รวม 1 รายการ	72,000.00	0.00	72,000.00						1	0	0	
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1. เวทีมวย พร้อมอุปกรณ์	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 151	พต/ปป 1/65 น. 66 ข้อ 2	น.	ค.ศ.65-ก.ย.66	สำนักงานปลัด	✓	-	-	
รวม 1 รายการ	500,000.00	0.00	500,000.00						1	0	0	
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู	75,800.00	0.00	75,800.00	ข้อบัญญัติ น. 165	พต/ปป 1/65 น. 73 ข้อ 15	น.	ค.ศ.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
2. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 165	น. 256 ข้อ 20	น.	ค.ศ.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
3. รถยกถลากระบบไฮดรอลิค Hand Life	30,000.00	30,000.00	-	ข้อบัญญัติ น. 169	น. 256 ข้อ 22	น.	ค.ศ.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
รวม 3 รายการ	2,605,800.00	30,000.00	2,575,800.00						2	0	1	
7. แผนงานการเกษตร												
1. จัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	440,000.00	0.00	440,000.00	ข้อบัญญัติ น. 177	พต/ปป 1/65 น. 72 ข้อ 14	น.	ค.ศ.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 รายการ	440,000.00	0.00	440,000.00						1	0	0	
รวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน 15 รายการ	14,679,800.00	346,000.00	14,333,800.00						11	0	4	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานงบกลาง											
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,000,000.00	287,289.00	712,711.00	ข้อบัญญัติ น. 86		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	✓	-	
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000.00	22,407.00	77,593.00	ข้อบัญญัติ น. 86		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	✓	-	
3. เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,500,000.00	3,249,000.00	3,251,000.00	ข้อบัญญัติ น. 86		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
4. เงินสำรองจ่าย	8,000,000.00	7,964,331.16	35,668.84	ข้อบัญญัติ น. 87		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	✓	-	
5. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	330,000.00	187,749.18	142,250.82	ข้อบัญญัติ น. 87		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
6. เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น. 87		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
7. เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย	194,700.00	194,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 87		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
8. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,400,000.00	1,158,960.60	1,241,039.40	ข้อบัญญัติ น. 88		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
9. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 88		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
10. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	6,183,900.00	5,415,107.48	768,792.52	ข้อบัญญัติ น. 88		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานงบกลาง											
11. เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	1,121,962.00	1,121,962.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 88		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	-	✓
12. ทุนการศึกษาปริญญาตรี	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 88		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
13. ทุนการศึกษาปริญญาโท	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 89		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
14. เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 89		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
15. เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 89		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
16. เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 89		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
17. ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทม.สิงห์บุรี และ อบต.ต้นโพธิ์ ตามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากชุมชนของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี และมติที่ประชุม คกก.บริหารจัดการขยะมูลฝอย จากชุมชน ของ อบท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี	1,700,000.00	510,373.00	1,189,627.00	ตั้งจ่าย รายการใหม่		มี.ค.-ก.ย. 66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
รวม 17 รายการ	28,180,562.00	20,111,879.42	8,068,682.58					7	8	2	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
1. เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,400,000.00	516,420.00	883,580.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	✓	-	
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	105,000.00	195,000.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	✓	-	
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	105,000.00	195,000.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	✓	-	
4. เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด	750,000.00	333,120.00	416,880.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	✓	-	
5. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5,866,000.00	2,932,560.00	2,933,440.00	ข้อบัญญัติ น. 90		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	✓	-	
6. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	16,774,000.00	6,240,690.00	10,533,310.00	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	✓	-	
7. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	578,400.00	148,283.87	430,116.13	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	✓	-	
8. เงินประจำตำแหน่ง	662,400.00	187,283.87	475,116.13	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
9. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	263,000.00	126,060.00	136,940.00	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ กจ.	-	✓	-	
10. เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	20,000.00	5,040.00	14,960.00	ข้อบัญญัติ น. 91		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
11. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,827,000.00	3,970,565.44	3,856,434.56	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	✓	-	
12. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	883,000.00	267,858.25	615,141.75	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	✓	-	
13. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร บริหารส่วนจังหวัด	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
14. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
15. ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	19,437.50	80,562.50	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	✓	-	
16. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,069,000.00	379,880.00	689,120.00	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
17. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,200,000.00	384,830.00	815,170.00	ข้อบัญญัติ น. 92		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
18. ค่าจ้างที่ปรึกษา	75,000.00	0.00	75,000.00	ข้อบัญญัติ น. 93		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
19. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	2,481,000.00	1,033,333.35	1,447,666.65	ข้อบัญญัติ น. 93		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
20. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและ สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,500,000.00	435,000.00	1,065,000.00	ข้อบัญญัติ น. 93		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
21. ค่าจ้างเหมาบริการ	3,070,000.00	569,830.50	2,500,169.50	ข้อบัญญัติ น. 93		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	✓	-	
22. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	2,936,000.00	858,483.78	2,077,516.22	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขาฯ/ กจ.	-	✓	-	
23. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000.00	20,000.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ กจ.	-	✓	-	
24. ค่าทำประกันทรัพย์สิน	400,000.00	1,149.72	398,850.28	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
25. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
26. ค่าบอกรับวารสาร	15,000.00	9,300.00	5,700.00	ข้อบัญญัติ น. 94		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
27. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดงาน รัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธีทางศาสนา งานประเพณีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	300,000.00	99,130.00	200,870.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
28. ค่ารับรองการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล การประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ	200,000.00	121,509.00	78,491.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
29. ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด	100,000.00	19,665.00	80,335.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	✓	-	
30. ค่าชดใช้ความเสียหายกรณีละเมิด	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
31. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สิงห์บุรี	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 95		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	✓	-	-	
32. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.สิงห์บุรี	500,000.00	74,594.00	425,406.00	ข้อบัญญัติ น. 96		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	✓	-	
33. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	500,000.00	369,040.00	130,960.00	ข้อบัญญัติ น. 96		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	✓	-	
34. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภา อบจ.	350,000.00	97,476.00	252,524.00	ข้อบัญญัติ น. 96		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
35. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น. 96		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
36. โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐ ต่อต้านการทุจริตของ อบจ.สิงห์บุรี	10,000.00	7,210.00	2,790.00	ข้อบัญญัติ น. 97		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
37. โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจ รับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น. 97		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
38. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบจ.สิงห์บุรี เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	20,000.00	17,800.00	2,200.00	ข้อบัญญัติ น. 97		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
39. โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญ และจำเป็นของพัสดุ สำหรับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	90,000.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น. 98		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
40. โครงการฝึกอบรมบันทึกและปฏิบัติงานใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	60,000.00	51,375.00	8,625.00	ข้อบัญญัติ น. 98		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
41. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	20,000.00	13,100.00	6,900.00	ข้อบัญญัติ น. 98		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
42. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการของ อบจ.สิงห์บุรี	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	ข้อบัญญัติ น. 98		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ	40,000.00	17,400.00	22,600.00	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
44. โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชำระราชการ ลูกจ้าง	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
45. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	850,000.00	66,457.00	783,543.00	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด/ สำนักเลขานุการฯ กจ.	-	✓	-	
46. วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	3,070.00	16,930.00	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
47. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000.00	847,023.66	552,976.34	ข้อบัญญัติ น. 99		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
48. วัสดุการเกษตร	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
49. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	8,681.00	61,319.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
50. แก้อื้อสำนักงาน	48,000.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
51. แก้อื้อสำนักงาน พนักงานสูง	9,800.00	9,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนัก เลขานุการฯ	-	-	✓	
52. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	30,900.00	30,495.00	405.00	ข้อบัญญัติ น. 100		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
53. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	163,600.00	162,640.00	960.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
54. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	47,200.00	46,866.00	334.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
55. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	25,000.00	0.00	25,000.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	✓	-	-	
56. ตู้กันชื้น	12,000.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
57. ตู้ทำน้ำเย็น	4,500.00	0.00	4,500.00	ข้อบัญญัติ น. 101		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
58. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	5,700.00	0.00	5,700.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
59. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก	13,500.00	0.00	13,500.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
60. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนทึบ	9,000.00	0.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
61. โต๊ะคอมพิวเตอร์	6,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
62. โต๊ะทำงาน	40,000.00	0.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ น. 102		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
63. ใต้ทำงานผู้บริหาร	20,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
64. ใต้ประชุม	6,900.00	6,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักงาน เลขานุการฯ	-	-	✓	
65. ป้อมยามสำเริงรูป	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
66. พัดลมโคม	17,500.00	0.00	17,500.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
67. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา	575,000.00	0.00	575,000.00	ข้อบัญญัติ น. 103		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
68. ปืนน้ำชนเครื่องตัดหญ้า	3,800.00	0.00	3,800.00	ข้อบัญญัติ น. 104		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
69. เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลำโพงพกพา	45,000.00	0.00	45,000.00	ข้อบัญญัติ น. 104		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
70. กล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์	65,000.00	0.00	65,000.00	ข้อบัญญัติ น. 104		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
71. ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	13,000.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น. 104		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
72. บันไดอลูมิเนียม	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น. 105		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
73. ปากกาจับเหล็กมีแท่น	3,200.00	0.00	3,200.00	ข้อบัญญัติ น. 105		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
74. สว่านไร้สายกระแทก	7,500.00	0.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น. 105		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
75. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00	44,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 105		ต.ค.65-ก.ย.66	กองการ เจ้าหน้าที่	-	-	✓	
76. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	90,000.00	90,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 106		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
77. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	16,000.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 106		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
78. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	66,000.00	65,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ น. 106		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด, กจ.	-	-	✓	
79. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 106		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
80. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	24,000.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 107		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
81. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 107		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
82. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	119,000.00	119,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 107		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด, กจ.	-	-	✓	
83. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	37,500.00	37,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 107		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด, กจ.	-	-	✓	
84. กังหันเติมอากาศโซล่าเซลล์	80,000.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ น. 108		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
85. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	4,700,000.00	2,030,765.00	2,669,235.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	✓	-	
86. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	33,600.00	33,600.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
87. เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	58,350.00	62,850.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	✓	-	
88. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,000.00	268,080.00	278,920.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	✓	-	
89. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	80,000.00	13,860.00	66,140.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	✓	-	
90. ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น. 109		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	✓	-	-	
91. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	110,000.00	45,000.00	65,000.00	ข้อบัญญัติ น. 110		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	✓	-	
92. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	18,211.40	31,788.60	ข้อบัญญัติ น. 110		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	-	✓	-	
93. รถเข็นอเนกประสงค์	1,960.00	0.00	1,960.00	ข้อบัญญัติ น. 110		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	✓	-	-	
94. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น. 111		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง ยุทธศาสตร์	✓	-	-	
95. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	4,600,000.00	1,849,130.00	2,750,870.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
96. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	69,200.00	33,930.00	35,270.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
97. เงินประจำตำแหน่ง	139,200.00	42,600.00	96,600.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
98. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	54,000.00	54,000.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
99. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	6,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
100. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	100,000.00	6,300.00	93,700.00	ข้อบัญญัติ น. 112		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
101. ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	25,000.00	35,000.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
102. เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	425,000.00	101,300.00	323,700.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
103. เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับ บ้านบุญ	25,000.00	5,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
104. เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้บริหาร ท้องถิ่น	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
105. ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	285.00	89,715.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
106. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	216,000.00	0.00	216,000.00	ข้อบัญญัติ น. 113		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
107. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	22,000.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
108. ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียมให้แก่ท้องถิ่น	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	✓	-	-	
109. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000.00	1,500.00	78,500.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
110. วัสดุสำนักงาน	920,000.00	360,446.00	559,554.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
111. วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	26,428.00	173,572.00	ข้อบัญญัติ น. 114		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
112. วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000.00	393,760.00	506,240.00	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
113. ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00	1,677,985.72	2,322,014.28	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
114. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300,000.00	88,202.19	211,797.81	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
115. ค่าบริการโทรศัพท์	100,000.00	24,605.68	75,394.32	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
116. ค่าบริการไปรษณีย์	120,000.00	38,490.00	81,510.00	ข้อบัญญัติ น. 115		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
117. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	300,000.00	129,583.65	170,416.35	ข้อบัญญัติ น. 116		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	✓	-	
118. แก้อื้อสำนักงาน	15,000.00	14,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น. 116		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
119. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระฉก	9,000.00	8,400.00	600.00	ข้อบัญญัติ น. 116		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
120. โต๊ะทำงาน	24,000.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 116		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
121. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	17,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 117		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2. แผนงานบริหารทั่วไป											
122. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	8,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 117		ต.ค.65-ก.ย.66	กองคลัง	-	-	✓	
123. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	350,000.00	67,420.00	282,580.00	ข้อบัญญัติ น. 118		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	✓	-	
124. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น. 118		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
125. ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น. 118		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
126. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	20,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น. 118		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
127. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น. 119		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
128. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	22,000.00	0.00	22,000.00	ข้อบัญญัติ น. 119		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
129. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	0.00	8,900.00	ข้อบัญญัติ น. 119		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
130. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	2,500.00	ข้อบัญญัติ น. 119		ต.ค.65-ก.ย.66	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	✓	-	-	
รวม 130 รายการ	86,017,460.00	28,634,790.58	57,382,669.42					46	61	23	
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	38,318.40	11,681.60	ข้อบัญญัติ น. 120		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	48,430.00	251,570.00	ข้อบัญญัติ น. 120		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
3. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 121		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
4. วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 121		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
5. วัสดุจราจร	50,000.00	42,600.00	7,400.00	ข้อบัญญัติ น. 121		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
6. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	90,000.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น. 121		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 6 รายการ	640,000.00	129,348.40	510,651.60					3	3	0	
4. แผนงานการศึกษา											
1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,164,700.00	473,787.74	690,912.26	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	✓	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	67,200.00	33,600.00	33,600.00	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	✓	-	
3. เงินประจำตำแหน่ง	89,700.00	42,503.23	47,196.77	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	✓	-	
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	30,000.00	3,360.00	26,640.00	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	✓	-	
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
6. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	216,000.00	82,500.00	133,500.00	ข้อบัญญัติ น. 123		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	✓	-	
7. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4. แผนงานการศึกษา 8. วัสดุสำนักงาน	160,000.00	135,000.00	25,000.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	-	✓	-	
9. ตู้เหล็ก ขนดินบนเลื่อนทับ	9,000.00	0.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
10. ตู้เหล็ก ขนดินบนเลื่อนกระจก	27,000.00	0.00	27,000.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
11. โต๊ะทำงาน	20,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น. 124		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
12. โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,500.00	0.00	3,500.00	ข้อบัญญัติ น. 125		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	✓	-	-	
รวม 12 รายการ	1,987,100.00	770,750.97	1,216,349.03					6	6	0	
5. แผนงานสาธารณสุข 1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	2,296,000.00	588,050.00	1,707,950.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	87,200.00	52,620.00	34,580.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
3. เงินประจำตำแหน่ง	98,700.00	32,500.00	66,200.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	950,000.00	456,000.00	494,000.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	88,000.00	42,840.00	45,160.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	8,820.00	41,180.00	ข้อบัญญัติ น. 128		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5. แผนงานสาธารณสุข											
7. ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00	20,896.10	29,103.90	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
8. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	648,000.00	270,000.00	378,000.00	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	24,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	✓	-	
10. ค่าบำรุงและซ่อมแซม	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
11. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น. 129		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	✓	-	-	
12. แก้อื้อสำนักงาน	30,000.00	19,900.00	10,100.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
13. ชั่ววางของ	35,200.00	35,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
14. ตู้เหล็ก ขนดินบ้านเลื่อนกระฉก	18,000.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
15. โต๊ะประชุม	13,000.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
16. โต๊ะประชุมแบบโค้ง	10,000.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 130		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
17. ตู้เย็น	13,000.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
18. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	22,000.00	21,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5. แผนงานสาธารณสุข											
19. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	68,000.00	68,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
20. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
21. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	10,000.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 131		ต.ค.65-ก.ย.66	กอง สาธารณสุข	-	-	✓	
รวม 21 รายการ	4,783,100.00	1,720,626.10	3,062,473.90					2	9	10	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,000.00	144,540.00	185,460.00	ข้อบัญญัติ น. 147		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของครู อาสาพัฒนาการกีฬา	12,000.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น. 147		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
3. ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	900,000.00	0.00	900,000.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
4. วัสดุสำนักงาน	220,000.00	143,894.00	76,106.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
5. วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	70,099.00	329,901.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	72,700.00	227,300.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
7. วัสดุการเกษตร	200,000.00	126,469.00	73,531.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น. 148		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
9. วิสตุกีฬา	100,000.00	15,400.00	84,600.00	ข้อบัญญัติ น. 149		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
10. วิสตุคอมพิวเตอร์	150,000.00	20,280.00	129,720.00	ข้อบัญญัติ น. 149		ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
รวม 10 รายการ	2,712,000.00	593,382.00	2,118,618.00					3	7	0	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5,429,600.00	2,819,272.62	2,610,327.38	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	109,800.00	52,258.71	57,541.29	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
3. เงินประจำตำแหน่ง	163,200.00	51,141.00	112,059.00	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,356,000.00	4,128,344.00	4,227,656.00	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	531,900.00	262,193.00	269,707.00	ข้อบัญญัติ น. 160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ	1,000,000.00	282,600.00	717,400.00	ข้อบัญญัติ น. 160*		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	146,900.00	153,100.00	ข้อบัญญัติ น.160		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
8. ค่าจ้างเหมาในการจัดงานพิธี รัฐพิธี ประเพณี	200,000.00	27,200.00	172,800.00	ข้อบัญญัติ น. 161		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
9. ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000.00	120,460.00	79,540.00	ข้อบัญญัติ น. 161		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
10. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	1,080,000.00	224,419.00	855,581.00	ข้อบัญญัติ น. 161		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
11. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	10,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น. 161		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 162		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
13. ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ	4,500,000.00	186,880.00	4,313,120.00	ข้อบัญญัติ น. 162		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
14. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องจักรกล ฯลฯ	2,300,000.00	1,038,885.00	1,261,115.00	ข้อบัญญัติ น. 162		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
15. วัสดุสำนักงาน สำหรับงานพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ	150,000.00	25,553.00	124,447.00	ข้อบัญญัติ น. 162		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
16. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000.00	201,071.00	798,929.00	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
17. วัสดุก่อสร้าง	2,500,000.00	333,821.87	2,166,178.13	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
18. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00	408,837.15	591,162.85	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
19. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000.00	982,815.07	1,517,184.93	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
20. วัสดุจรรยา	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
21. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,000.00	14,148.00	27,852.00	ข้อบัญญัติ น. 163		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
22. แก้อื้อสำนักงาน	6,000.00	5,600.00	400.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
23. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	22,800.00	22,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
24. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก	18,000.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
25. โต๊ะทำงาน	16,000.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
26. พัดลมติดผนัง	36,000.00	36,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 164		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
27. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา	575,000.00	0.00	575,000.00	ข้อบัญญัติ น. 165		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
28. รถห้องแบบอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 165		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
29. หลังคารถบรรทุก	23,000.00	0.00	23,000.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
30. เครื่องเป่าใบไม้	60,000.00	60,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
31. เครื่องพ่นยา	24,500.00	24,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
32. เครื่องสูบน้ำ	8,200.00	0.00	8,200.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
33. เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อนาค แบบลากจูง	320,000.00	0.00	320,000.00	ข้อบัญญัติ น. 166		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
34. ท่อสูบน้ำ	12,000.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
35. รถเข็นพ่วง	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
36. เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)	27,000.00	27,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
37. สว่านไฟฟ้ากระแทก 4 หุน	5,000.00	5,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
38. เครื่องรับส่งวิทยุ	72,000.00	0.00	72,000.00	ข้อบัญญัติ น. 167		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
39. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	30,000.00	30,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
40. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	11,000.00	11,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
41. เครื่องตัดหญ้า	36,000.00	36,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
42. กบไฟฟ้าแบบมือถือ	14,500.00	14,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
43. เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	10,600.00	10,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น. 168		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓	
44. เครื่องทดสอบค่ากำลังต้านทานของ คอนกรีตแบบไม่ทำลาย	26,000.00	0.00	26,000.00	ข้อบัญญัติ น. 169		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
45. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	73,500.00	0.00	73,500.00	ข้อบัญญัติ น. 169		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
46. เทปวัดระยะทาง	4,500.00	0.00	4,500.00	ข้อบัญญัติ น. 169		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
47. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	88,000.00	0.00	88,000.00	ข้อบัญญัติ น. 170		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
48. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น. 170		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
49. จอแสดงภาพ	9,600.00	0.00	9,600.00	ข้อบัญญัติ น. 170		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
50. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	22,000.00	0.00	22,000.00	ข้อบัญญัติ น. 170		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
51. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	150,000.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น. 171		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
52. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	52,500.00	0.00	52,500.00	ข้อบัญญัติ น. 171		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
53. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	22,500.00	0.00	22,500.00	ข้อบัญญัติ น. 171		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
54. กังหันเติมอากาศโซล่าเซลล์	240,000.00	0.00	240,000.00	ข้อบัญญัติ น. 171		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
55. จ้างเหมาออกแบบ	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	ข้อบัญญัติ น. 172		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
56. ค่าปรับปรุงภายในศูนย์เครื่องจักรกล	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	ข้อบัญญัติ น. 173		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการ/รายการ ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ ประจำปี 2566

โครงการที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 57. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	400,000.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น. 175		ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 57 รายการ	40,828,700.00	11,633,799.42	29,194,900.58					24	19	14	
รวม 7 แผนงาน 253 รายการ	165,148,922.00	63,594,576.89	101,554,345.11					91	113	49	

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น											
1. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYLING) ถนนสาย สท.ถ.10006 บ้านหนองไชลง - บ้านจำ - บ้านกล้วย ต.บ้านจำ - ต.โพทะเล อ.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	9,983,000.00	8,999,000.00	984,000.00	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
2. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYLING) ถนนสายสท.ถ.10002 บ.แหลมทอง - บ.ใหม่ ต.ห้วยยา - ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	15,084,900.00	12,000,000.00	3,084,900.00	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
3. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYLING) ถนนสายสท.ถ.10012 บ้านแม่ลา - บ้านแหลมกุ่ม ต.แม่ลา - ต.บางกระบือ อ.บางระจัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	4,740,300.00	4,337,890.00	402,410.00	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	น. 120 ข้อ 1	ต.ค.65-ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	
รวม 3 โครงการ	29,808,200.00	25,336,890.00	4,471,310.00					0	3	0	

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า วัดสละบาป หมู่ที่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	497,800.00	0.00	497,800.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
2.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง วัดพระแก้ว หมู่ที่ 9 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	486,000.00	0.00	486,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
3.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย สท.ถ.10014 บ้านวิหารขาว-บ้านจักรสีห์ ต.วิหารขาว-ด.จักรสีห์ อ.ท่าช้าง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	12,978,900.00	0.00	12,978,900.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
4.ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทางเข้าวัดพิบูลทอง ต.พิบูลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	1,377,000.00	0.00	1,377,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
5.ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.โพธิ์จักษ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.ดอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
6.ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ 1-2-5-3-4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย สท.ถ. 10015 บ้านโพธิ์หอม-บ้านโคกนางพระจันทร์ ต.โพธิ์ไก่อ- ต.แม่ลา-ต.ทับยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	5,366,600.00	0.00	5,366,600.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
8.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5,6 ต.โพธิ์ไก่อ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	494,000.00	0.00	494,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
9.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.บ้านเป็ก อ.ท่าเรือ จ.ลพบุรี	4,766,600.00	0.00	4,766,600.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
10.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	2,666,200.00	0.00	2,666,200.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
11.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE ReCYCLING) ถนนสาย สท.ถ. 10023 จักรสีห์- พิบูลทอง ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	15,373,800.00	0.00	15,373,800.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แห่ล้างกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE ReCYCLING) ถนนสาย สท.ถ. 10024 บางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ต้นโพธิ์-หมู่ที่ 4 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	3,561,000.00	0.00	3,561,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
13.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 311 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	435,000.00	0.00	435,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
14.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย สท.ถ. 10018 บ้านสวนหลวง-อ.อินทร์บุรี-ต.ทับยา ต.อินทร์บุรี- อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	7,209,700.00	0.00	7,209,700.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
15.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย สท.ถ. 10029 วัดสว่างอารมณ์-หลังวัดหนองส้ม ต.ประศุก ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	7,510,600.00	0.00	7,510,600.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ตามมติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ประศุก เชื่อมต่อ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,354,000.00	0.00	2,354,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
17.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 คลองหนองนาคนึงตะวันออก เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,257,000.00	0.00	2,257,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
18.ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคูทอง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชัน เชื่อมต่อ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	2,811,000.00	0.00	2,811,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
19.ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอาสาพัฒนา 2	863,000.00	0.00	863,000.00	เงินอุดหนุน		เม.ย-ก.ย.66		✓	-	-	
รวม 19 โครงการ	78,878,200.00	0.00	78,878,200.00					19	0	0	

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 นำมาดำเนินการในปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ. 10027 บ้านวังกา – บ้านวังกระจับ - บ้านหอคอย ตำบลบางระจัน ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	7,949,100.00	7,800,000.00	149,100.00	เงินอุดหนุน	น. 120 ข้อ 1	เม.ย.-ธ.ค.65		-	-	✓	
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.30002 บ้านแหลมยอ-บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 1-5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	7,965,000.00	7,960,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	อบต. ในพื้นที่ ขอความอนุเคราะห์	เม.ย.-ธ.ค.65		-	-	✓	
รวม 2 โครงการ	15,914,100.00	15,760,000.00	154,100.00					0	0	2	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1. ปรับปรุงจัดทำนันทนาการภายในอาคาร ศาลากลางหลังเดิม	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 124	พ.บ.ค.2/2561 หน้า 12 ข้อ 7	ต.ค.64-ก.ย.65	สำนักปลัด	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 โครงการ	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00					0	0	1	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานเคหะและชุมชน 1. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมถนนทางหลวง 3454	1,887,000.00	1,062,138.00	824,862.00	ข้อบัญญัติ หน้า 185	หน้า 144 ข้อ 25	ต.ค.64-ก.ย.65	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน 1 โครงการ	1,887,000.00	1,062,138.00	824,862.00					0	0	1	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร อเนกประสงค์สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	1,900,000.00	1,800,000.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พด. 2/64 ปบ. 1/64 น. 14 ข้อ 7	ม.ค.-ก.ย. 66	สำนักปลัด	-	-	✓	
รวม 1 โครงการ	1,900,000.00	1,800,000.00	100,000.00					0	0	1	
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ค่าก่อสร้างห้องอาบน้ำสำหรับค่ายกิจกรรม ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	500,000.00	498,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พด. 1/65 น. 6 ข้อ 1	พ.ย.-ธ.ค. 65	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	300,000.00	297,700.00	2,300.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พด. 1/65 น. 6 ข้อ 1	พ.ย.-ธ.ค. 65	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	
รวม 2 โครงการ	800,000.00	795,700.00	4,300.00					0	1	1	
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน 3 โครงการ	2,700,000.00	2,595,700.00	104,300.00					0	1	2	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ ประวัติศาสตร์อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	950,000.00	0.00	950,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร OTOP ภายใน อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน	500,000.00	496,000.00	4,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจำลองหมู่บ้านวิถีชาวบ้าน บางระจัน บริเวณภายในอุทยานวีรชนค่าย บางระจัน	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
4. ปรับปรุงระบบสายไฟ ภายในอุทยานวีรชน ค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	250,000.00	230,000.00	20,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
รวม 1 แผนงาน 4 โครงการ	3,700,000.00	726,000.00	2,974,000.00					2	1	1	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 5 ต.อินทร์บุรี บ้านดอนแสงจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (* รอลงขันอนุญาต)	3,751,000.00	3,169,000.00	582,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พด. 2/64 ปป. 1/64 น. 29 ข้อ 24	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พด. 2/64 ปป. 1/64 น. 42 ข้อ 60	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทาน สาย สท.ถ. 10027 บ้านวังกา- วังกระจับ-บ้านหอคอย หมู่ที่ 5 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.บ้านจำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พด. 2/64 ปป. 1/64 น. 42 ข้อ 61	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
4. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทาน สายทางเข้าหนองสาหร่าย หมู่ที่ 5 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พด. 2/64 ปป. 1/64 น. 41 ข้อ 57	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
5. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทานสามชัยบริเวณซอยเย็นจิตร์ แทนสะพานเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 8 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	พด. 2/64 ปป. 1/64 น. 127 ข้อ 8	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณ จุดเสี่ยงและชุมชนบนสายทางหลวงท้องถิ่นและ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สิงห์บุรี	20,831,000.00	0.00	20,831,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พด. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวง 32 คลองชลประทาน ม.4 เชื่อมต่อ ม.5 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	499,500.00	498,000.00	1,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนสายเสียบคลอง 8 ซ้าย ฝั่งตะวันตก) ม.2 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	499,000.00	498,500.00	500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.4 ต.บางกระบือ เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 3030 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	498,000.00	495,800.00	2,200.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ม.5 ต.ม่วงหมื่น เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 311 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	500,000.00	496,500.00	3,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
11. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัดศาลโคตม ม.7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมทางหลวงหมายเลข 311 พร้อมป้ายจราจร	490,000.00	449,000.00	41,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
12. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัดหัวต ม.10 ต.ท่าข้าม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	500,000.00	0.00	500,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	อบต.พื้นที่ดำเนิน โครงการ เรียบร้อยแล้ว
13. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ม.10 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อทางหลวง 3285 พร้อมป้ายจราจร	499,000.00	468,000.00	31,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.3 เชื่อมต่อ ม.4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	500,000.00	470,000.00	30,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
15.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.9 เชื่อมต่อ ม.10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	480,000.00	477,700.00	2,300.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
16.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบหมู่บ้านเชียงราก ม.6 เชื่อมต่อ ม.15 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
17.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายใน วัดกุฎขมเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่คำ) ม.4 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	307,000.00	293,000.00	14,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
18.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.1 ต.บางมัญ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 335 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	497,000.00	0.00	497,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
19. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.บ้านจ่า เชื่อม ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	498,000.00	496,800.00	1,200.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
20. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้า วัดคัมภีร์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	170,000.00	0.00	170,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
21. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 เชื่อม ม.5 ต.พิกัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	495,000.00	493,500.00	1,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
22. ปรับปรุงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำน้อย บริเวณหน้าวัดวังขรณ์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
23.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.1 ต.โพธิ์จักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	462,000.00	0.00	462,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
24.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.12 ต.โพธิ์ไธ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	495,000.00	0.00	495,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
25.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.4 ต.โพธิ์ไธ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	497,000.00	0.00	497,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
26. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สท.ถ. 10001 บ.โพธิ์หอม - บ.พิกัน ต.เชิงกลัด-ต.พิกัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	330,400.00	330,000.00	400.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
27. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สท.ถ. 10003 บ.ทองเอน-บ.เข้าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	243,000.00	242,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
28. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สท.ถ. 10009 ทองเอน-เชียงราก ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	346,500.00	345,000.00	1,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10010 บ.ไผ่ดำ-บ.คลองกระเบา ต.ทองเอน - ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	445,000.00	444,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
30. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10016 บ.โคกพริ้ว - บ.ไร่ ต.บางระจัน - ต.โพประทับ อ.ค่ายบางระจัน - อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	459,800.00	458,000.00	1,800.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
31. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10017 ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันตก - บ.ไม้ดัด ต.โพสังโฆ - ต.ไม้ดัด อ.ค่ายบางระจัน - อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	464,600.00	464,000.00	600.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
32. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10019 ม.8 ต.ไม้ดัด - ม.6 ต.เชิงกลัด ต.ไม้ดัด- เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	450,000.00	450,000.00	0.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
33. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10023 จักรสิทธิ์ - พิกุลทอง ต.จักรสิทธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	511,800.00	0.00	511,800.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 34. ปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย บริเวณหน้า โรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. 10027 วังกา-วังกระจับ-หอคอย-หนองไชลอง ต.บางระจัน-ต.คอทราย-ต.บ้านจำ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	338,000.00	337,000.00	1,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
35. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.เชิงกลัด เชื่อม ต.พักหัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	498,000.00	0.00	498,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
36. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อถนน ทางหลวงหมายเลข 3032	470,000.00	0.00	470,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 21 ข้อ 22	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
37. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ เชื่อมถนนทางหลวงสาย 311 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	470,000.00	0.00	470,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 21 ข้อ 23	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
38. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระบือ เชื่อมถนนทางหลวงสาย 311 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	450,000.00	0.00	450,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 21 ข้อ 24	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.ถ. 10029 วัดสว่างอารมณ์ - หลังวัดหนองสุม ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 26 ข้อ 38	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
40. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 3 ตำบลจักรสิทธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอดำรงราษฎร์ จังหวัดสิงห์บุรี	498,000.00	0.00	498,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 22 ข้อ 25	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
41. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	381,000.00	0.00	381,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 22 ข้อ 26	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
42. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจ่า เชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	312,000.00	0.00	312,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 22 ข้อ 27	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
43.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	499,000.00	0.00	499,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 23 ข้อ 28	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
44. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทางเข้าวัดพระพรหมสามยอด หมู่ที่ 10 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	460,000.00	458,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 23 ข้อ 29	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
45. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรองหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	499,000.00	493,000.00	6,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 23 ข้อ 30	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
46. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลจรัญราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร	500,000.00	497,000.00	3,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 24 ข้อ 31	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	✓	-	
47. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	493,000.00	0.00	493,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 24 ข้อ 32	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
48. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	417,000.00	0.00	417,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 24 ข้อ 33	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
49. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 บ้านป่าหวาย เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 309 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	430,000.00	0.00	430,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 25 ข้อ 34	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
50. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 309 อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	260,000.00	0.00	260,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 25 ข้อ 35	ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
51. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	495,000.00	0.00	495,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 25 ข้อ 36	ค.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
52.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี	940,000.00	0.00	940,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 25 ข้อ 37	ค.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 แผนงาน 52 โครงการ	53,520,600.00	15,123,800.00	38,396,800.00					26	19	7	

ครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานรักษาความสงบภายใน											
1. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	1,000,000.00	999,700.00	300.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565	น. 232 ข้อ 17	ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
รวม 1 รายการ	1,000,000.00	999,700.00	300.00					0	0	1	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาก	4,000,000.00	3,979,900.00	20,100.00	ข้อบัญญัติ ปี 2565		ค.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
รวม 1 รายการ	4,000,000.00	3,979,900.00	20,100.00					0	0	1	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการเกษตร											
1. จัดซื้อและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	440,000.00	0.00	440,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 31 ข้อ 13	ค.ค.65-ม.ค.66	กองช่าง	✓	-	-	
2. เครื่องสูบน้ำชนิดทอสแตนเลส	480,000.00	459,030.00	20,970.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 31 ข้อ 12	ค.ค.65-ม.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
รวม 2 รายการ	920,000.00	459,030.00	460,970.00					1	0	1	-
แผนงานสาธารณสุข											
1. เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด	429,000.00	0.00	429,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 29 ข้อ 3	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
2. เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนแบบดิจิตอล	253,000.00	0.00	253,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 29 ข้อ 4	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
3. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	220,000.00	0.00	220,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 28 ข้อ 2	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
4. หันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ	65,000.00	0.00	65,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 30 ข้อ 6	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
5. เครื่องชูดหินปูนไฟฟ้า	150,000.00	0.00	150,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 30 ข้อ 6	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
6. เครื่องผลิตออกซิเจน	250,000.00	0.00	250,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 30 ข้อ 7	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
7. เครื่องฉายแสงรังสียูวี	120,000.00	0.00	120,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 30 ข้อ 8	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
8. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	90,000.00	0.00	90,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 31 ข้อ 9	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข 9. เติงตรวจภายในไฟฟ้า	600,000.00	0.00	600,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565	พต. 1/65 น. 31 ข้อ 11	ม.ค.-ก.พ.66	กองสาธารณสุข	✓	-	-	
รวม 9 รายการ	2,177,000.00	0.00	2,177,000.00					9	0	0	
รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 13 รายการ	8,097,000.00	5,438,630.00	2,658,370.00					10	0	3	

โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. ชุดไม้ค้ำประชิดแบบไร้สาย	150,000.00	0.00	150,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
2. โต๊ะประชุม	50,000.00	0.00	50,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-มิ.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
3. เก้าอี้สำนักงาน	90,000.00	0.00	90,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-มิ.ย.66	สำนักปลัด	-	✓	-	
4. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	3,500.00	0.00	3,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-มิ.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
5. เรือไฟเบอร์กลาส	37,500.00	0.00	37,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

โครงการที่มีใช้บริการสาธารณะ		รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป											
6. ค่าตอบแทนผู้เก็บเอกสารบริเวณห้องทำงานของ กองสาธารณสุข	145,000.00	136,300.00	8,700.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	-	-	✓	
7. ปรับปรุงระบบประปาอาคารพักอาศัย ข้าราชการ (แฟลต)	40,000.00	0.00	40,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ม.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	✓	-	-	
8. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ต.ค.65-ธ.ค.66	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
9. รถยนต์ตรวจการณ์	1,664,000.00	0.00	1,664,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ต.ค.65-มี.ค.66	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
รวม 9 รายการ	5,580,000.00	136,300.00	5,443,700.00					5	3	1	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. พัฒนอุตสาหกรรม	56,000.00	54,000.00	2,000.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		ต.ค.65-มี.ค.66	กองช่าง	-	-	✓	
รวม 1 รายการ	56,000.00	54,000.00	2,000.00					0	0	1	
3.แผนงานสาธารณสุข											
1. ตู้นิรภัย	165,000.00	60,500.00	104,500.00	เงินเหลือจ่าย ปี 2565		พ.ย.-ธ.ค.65	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
รวม 1 รายการ	165,000.00	60,500.00	104,500.00	-				0	0	1	
รวม 3 แผนงาน 11 รายการ	5,801,000.00	250,800.00	5,550,200.00					5	3	3	